



节水灌溉

开封市国家级节水增效示范项目

材 料 汇 编

二 0 0 一 年 二 月

目 录

- 1、关于申请验收开封市节水增效示范项目工程的请示
- 2、开封市节水增效示范项目工程验收证书
- 3、开封县节水增效示范项目申请验收报告
- 4、开封县节水增效示范项目自验报告
- 5、开封市节水增效示范项目竣工总结
- 6、河南省开封市节水增效示范项目可行性研究报告
- 7、河南省开封市节水增效示范项目规划设计书
- 8、省、市、县各级部门有关文件规定及配套资金文件
- 9、河南省开封市节水增效示范项目运行观测报告
- 10、开封市国家级节水增效示范项目管理措施及各项管理制度
- 11、开封市节水增效示范项目效益及使用情况调查统计表
- 12、开封市开封县节水增效示范项目财务决算报告
- 13、开封县审计局关于节水增效示范项目资金管理及使用情况的审计意见

关于申请验收开封市节水增效示范
项目工程的请示

开封市水利局

文件

开封计划委员会

汴水字（2001）005 号

关于申请验收开封市节水增效 示范项目工程的请示

省水利厅、省计委：

开封市 2000 年国家级节水增效示范项目，在中央、省、市各级政府的大力支持下，按照国家计委、水利部《节水增效示范项目建设管理办法》和国家计委、水利部对该项目的原批复、变更批复规划内容及要求，现已完成工程建设任务。工程项目区在开封县兴隆乡，发展节水灌溉工程 3500 亩，其中：半固定式喷灌工程 2650 亩，固定式喷灌工程 530 亩，大棚滴灌 320 亩，新打机井 18 眼，建管理中心 1 处，完成工程总投资 267 万元，其中：中央财政资金 133 万元，省财政资金 54 万元，地方配套资金 80 万元。

根据国家《关于做好节水灌溉示范项目验收工作的通知》精神，按照《国家级节水灌溉示范项目验收办法》，我

市于2001年2月16日，由市水利局牵头会同市计委、市财政局有关专家及技术人员，对开封市节水增效示范项目工程进行验收。依据项目区竣工报告、财务报告、审计报告等材料 and 项目区负责人的汇报，对项目工程三种喷灌形式和不同形式控制区域内机井抽验，该项目按批复完成工程建设任务，各级财政配套资金足额到位，财务管理制度健全。工程建设严格按照国家规定的基建程序进行，推行了工程建设项目法人制，招标、投标制，建设监理制等三项制度。管理主体明确，并在管理改革方面进行了尝试，成立了以抗旱服务队为依托节水灌溉管理中心，中心分别设工程管理组、维修组、灌溉组等，并制定了切实可行的管理制度，对项目区农户提供有偿保本经营服务，效果较好，深受群众欢迎。

通过验收，我们认为此项目符合国家计委、水利部节水增效示范项目验收标准，工程质量符合设计要求，达到优良标准，特申请上级验收。

附件：开封市节水增效灌溉示范项目材料汇编

二〇〇一年二月二十日

主题词：验收 节水灌溉 工程 请示

开封市节水增效示范项目工程验收证书

节水增效示范项目验收证书

开封市水利局

验收单位： 开封市计划委员会
开封市财政局

附表 1

节水增效灌溉示范项目验收证书

(3-1)

项目名称	开封市节水增效示范项目		验收时间	2001.2.16.		
项目单位名称	开封县水利局		项目负责人	(签字)		
项目所在地	河南省(区、市) 开封市		市(县) 开封县			
主要建设内容 概况(详细内容另填附件2)	新建半固定式喷灌面积, 2650亩, 固定式喷灌面积, 530亩, 大棚微灌320亩, 合计3500亩, 新打机井18眼, 建管理中心1处。					
建设资金 (万元)	概算总投资	267	完成投资	267		
	中央投资	省级配套资金	市(县)配套资金	项目单位自筹资金		
	133	54	80			
工程评价	建设资金	2.0	技术文件	1.6	完成情况	2.8
	地方配套资金	1.5	立项文件	0.4	建管机构	1.2
	资金到位时间	1.5	建设文件	0.8	工程效益	1.8
	资金使用管理	0.5	竣工文件	0.4		
	打分合计	9.4	项目评价	优良		
工程效益	技术类型	受益面积 (亩)	增产 (Kg/亩)	节水 (m ³ /亩)	节省运行费 (元/亩)	
	喷灌	3180	100	30	12	
	管道输水					
	微灌	320	120	40	15	
	渠道防渗					

附表 1

节水增效灌溉示范项目验收证书

(3-2)

验收组 验收意 见	根据国家《节水灌溉示范项目建设管理办法》，我们于2001年2月6日对我市节水增效示范工程项目竣工验收。验收组由水利局、市计委、市财政局单位的专家及技术人员组成。验收组严格按照《国家级节水灌溉示范工程项目竣工验收办法》进行。依据开封县节水灌溉示范项目建设报告、财务帐目、审计报告、结论等材料 and 项目区负责人的汇报，经过认真的讨论，认为县、乡领导对该项目工程重视，宣传发动充分，群众积极性高，选择地点有科学性和代表性。 通过对该项目工程的三种喷灌形式的查看，以及不同形式控制区域内机井抽验，该项目能够按照国家计委水利部的工程批复和变更后批复的规划内容和工程形式，完成工程建设任务，发展节水面积3500亩，工程质量优良。 存在不足及下步需做好以下工作： 1. 抓紧做好工程扫尾工作，如出水口保护、喷灌设备保护。 2. 进一步加强管理，为项目良性循环打下基础。 (验收组成员签字)
-----------------	---

附表 1

节水增效灌溉示范项目验收证书

(3-3)

验收结论	该项目能够按照国家计委、水利部批复及变更后批复规划内容和工程形式,完成工程建设内容,工程质量优良。 依据开封县审计局提供的审计报告及审计结论,通过核查账目,认为各级财政配套资金足额到位,资金使用、管理制度健全。 工程建设能够严格按照国家规定的基建程序进行管理,积极推行工程建设项目法人责任制、招标、投标制、建设监理制、合同管理制、三项制度。进行试运行后效果较好。 管理体制明确。管理体制改革方面有大胆的尝试,成立了“节水灌溉服务中心”,以拉旱服务为依托进行管理,并对项目区农户提供有偿保本经营服务,实行新水新价,效益明显,深受群众欢迎。(验收组长签字)
主管领导审查意见	马仁志 2.21 省水利厅(签字、盖章)

附表 2

节水增效灌溉示范项目主要工程完成情况表

单项工程名称	工程位置	建设内容	施工单位	批复计划工程量	实际完成工程量	批复计划投资	实际完成投资
水源工程	项目区	打井18眼	水利局	新打井18眼	18眼	162000	162000
喷灌工程	项目区	固定式530亩, 半固定265亩	"	埋设 $\phi 90$ 管6750米 $\phi 63$ 管2200米	埋 $\phi 90$ 管6750米 $\phi 63$ 管2200米	1328472	1328472
管灌工程							
微灌工程	项目区	滴灌320亩	"	PE管 $\phi 33$ 毫米9000米 滴灌带67500米	PE管 $\phi 33$ 毫米9000米 滴灌带67500米	558761	558761
渠道防渗							
管理设施	项目区	井房17间 办公室200m ² 房500m ²	"	井房17间 办公室100m ² 砌砌体55m ³	砌100m ³ 砌砌体 550 m ³	391047	391047
观测设施							
其它							

附表 3

节水增效灌溉示范项目群众意见调查表

该项目工程节水、节电、节地、省工、省时
增产、高效。亩年增产达100公斤粮食
年增综合效益172元 深受广大
群众欢迎。

刘振河

(群众签字)

附表 4

节水增效灌溉示范项目验收专家评分表

评分内容		评分
建设资金	地方配套资金	1.5
	资金到位时间	1.5
	资金使用管理	0.5
技术文件	立项文件	0.4
	建设文件	0.8
	竣工文件	0.4
工程完成情况		2.8
建设与管理机构		1.2
工程效益		1.8
专家签字		

附表 5

节水增效灌溉示范项目验收财务报告表

验收内容			计划资金	实际完成资金
建安工程费	直接费	基本直接费	1929182	1929182
		其它直接费	354964	354964
	间接费	施工管理费	77768	77768
		其它间接费		
	计划利润			
	税金		155534	155534
设备费				
建设管理费				
生产准备费				
勘测设计费			55796	55796
预备费	基本预备费			
	价差预备费			
其它			96756	96756
专家签字				

附表 2:

节水灌溉示范项目验收专家评分表

评分内容		分数分配	评分
前期	可研报告	0.4	0.4
工作	实施方案	0.8	0.8
工程	完成情况	1.5	1.4
建设	建设质量	1.5	1.4
资金	地方配套资金	1.5	1.5
使用	资金管理	0.5	0.5
改革与 管理	实行“三项制度”改革	0.3	0.3
	管理体制的改革	0.2	0.2
	水价改革	0.2	0.18
	管理责任制及规章制度	0.3	0.4
工程 效益	节水、增产及社会效益	2.0	1.8
总结	示范项目建设工作总结	0.6	0.5
总分		10	9.38

专家签字: 马仁杰

附表 2

节水灌溉示范项目验收专家评分表

评分内容		分数分配	评分
前期	可行性研究报告	0.4	0.4
工作	实施方案	0.8	0.8
工程	完成情况	1.5	1.4
建设	建设质量	1.5	1.4
资金	地方配套资金	1.5	1.5
使用	资金管理	0.5	1.5
改革与 管理	实行“三项制度”改革	0.3	0.2
	管理体制的改革	0.2	0.2
	水价改革	0.2	0.2
	管理责任制及规章制度	0.5	0.4
工程 效益	节水、增产及社会效益	2.0	1.3
总结	示范项目建设工作总结	0.6	0.6
总分		10	9.3

专家签字:

✓ 072

附表 2:

节水灌溉示范项目验收专家评分表

评分内容		分数分配	评分
前期	可行性研究报告	0.4	0.4
工作	实施方案	0.8	0.8
工程	完成情况	1.5	1.5
建设	建设质量	1.5	1.5
资金	地方配套资金	1.5	1.5
使用	资金管理	0.5	0.5
改革与 管理	实行“三项制度”改革	0.3	0.3
	管理体制改革	0.2	0.1
	水价改革	0.2	0.1
	管理责任制及规章制度	0.5	0.5
工程 效益	节水、增产及社会效益	2.0	1.9
总结	示范项目建设工作总结	0.6	0.5
总分		10	9.6

专家签字:

胡嘉树