

# 灌溉系統中的裝配式 水工建築物

B. M. 阿波洛索夫 著

水利出版社

# 灌溉系統中的裝配式 水工建筑物

B. M. 阿波洛索夫 著  
米 孝 和 等譯  
周 傳 燦 校

水  
工  
58

水利出版社

1958年4月

## 灌溉系統中的裝配式水工建築物

原書名	СТРОИТЕЛЬСТВО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ СБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ( НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ )
原作者	[苏联] В.М. АПОЛЛОСОВ
原出版者	СЕЛЬХОЗГИЗ
原出版年份	1954
譯者	齐东海 米孝和 劉鐸榮 閻晉垣 熊一中 吳宗盛 李玉琦 周世昌
校者	周傳耀
出版者	水利出版社(北京西郊科学路二里溝) 北京市書刊出版業營業許可証出字第080号
印刷者	水利电力出版社印刷厂(北京西城成方街13号)
發行者	新华書店

235千字 插表2頁 插圖3頁 787×1092 1/25开 11 17/25印張

1958年4月第一版 北京第一次印刷 印数1—1,700

统一書号: 15047·139 定价: (10)1.60元

## 序

完成大規模的水利工程所必需的条件，就是采用最完善的施工方法和組織方法，包括建筑的机械化和工業化。不然，不僅不可能獲得高的工程質量，就是降低造价、縮短工期和縮減人力也都不可能。但是，能不能有效地采用現代化的建筑方法，在極大的程度上取决于所建造的建筑物的結構能不能適合于工業化施工方法的特性。采用这种方法的主要前提，就是能不能在制造厂內制造建筑物的構件。在工業和民用建筑中，采用裝配式結構的地方已經相當普遍，从而保証了施工方法和工作組織的工業化。但是在水利建筑工程方面，其中也包括灌溉建筑工程，由于裝配式結構的設計大大地落后于生活的需要，因而使工業化施工方法的推廣遭到了極大的困难。这种缺点在建筑大型的水工建筑物时还不很容易感触到，这是因为这里的工程量虽然龐大，但都集中在不大地区內，因而使我們易于采用生產率高的机械设备、周密地監督工作的質量、集中地完成准备工作和輔助工作、以及制造半成品（混凝土）、模板、鋼筋骨架等。

但是，應該清楚地看到，即便在这种情况下，采用裝配式結構的建筑物仍有其重要意义。例如，对裝配式混凝土壩的建筑就比对整体混凝土壩的建筑容易推行工業化的施工方法。

当設計非裝配式建筑物的个别結構部分时，裝配化原則的运用有其重要意义。例如，土壩邊坡的裝配式鋪面板，渠道的鋪面，水电站和抽水站的裝配式厂房等。

在灌溉系統上，中小型建筑物的数量以數万計。对于这类建筑物，一定要采用裝配式結構，否則，就不可能按現代的施工組織水平來建造它們。自然，水利工程設計机关在这方面所進行的工作，应当集中在数量龐大但規模很小的裝配式建筑物的設計方面，例如：農庄

間和農庄內部灌溉系統上的建築物、公路上的小孔橋和涵管等；只有在個別情況下，才單獨編制較大型建築物（例如渡槽）的設計。應該注意到，從事於灌溉方面研究工作的研究院僅有中亞細亞灌溉科學研究院（САНИИРИ）。這個研究院曾經為小型的灌溉建築物設計了鑄面板結構，並且採用了專門為了在現場製造這種鑄面板而設計出來的機械。但是，該院所主持的在創造合理的裝配式結構這方面的工作，直到現在，在施工上還沒有得到廣泛的應用。

這種對待裝配式結構設計的態度，是決不能容忍的。水利建設事業正在繼續不斷地發展着，工期是緊迫的，而工程量是龐大的，這一切都要求採用這種結構型式（這種型式就是裝配式結構），只有這樣，才能保證以最高度的機械化和最小量的勞動力按期完工和獲得高的質量。

由以上說明可知，不僅僅對小型建築物，同時也對大型的、個別的建築物（壩、引水樞紐、水閘、水門、倒虹吸管及其他），馬上廣泛地展開高質量的裝配式結構的創造工作是何等的重要了。因此，應該利用目前已有的個別的裝配式結構的設計，其中有過去在全蘇低水頭壩設計競賽大會上所提出的和審查過的設計（Т.Л.瓦爾霍托夫和K.B.依萬諾夫等工程師的得獎設計）和斯維利水電工程的裝配式結構水電站厂房的設計等。

下頓河的灌溉系統建設管理局（頓河羅斯托夫水利建設局），在1951～1952年內，在第一期下頓河的灌溉面積上，曾做過大量的裝配式的小型建築物。大型和中型的建築物是以整體混凝土建造的。

裝配式結構可以採用各種材料——混凝土、鋼筋混凝土、木材、金屬。在草原地帶的條件下，混凝土和鋼筋混凝土裝配式結構是優越的，但是，在適當的條件下，用木料和金屬做成的裝配式結構也有不小的价值。

裝配式的鋼筋混凝土比整體的鋼筋混凝土，其主要的優點是：

- 大大地減少了木材的消耗量，這是由於模板的周轉次數增加了，或是由於在製造廠集中製造大批的鋼筋混凝土構件時，以金屬模板代替了木模板、以及不需要腳手架；
- 裝配式結構建築所需勞動力

少；3) 制造厂所制造的构件，其钢筋混凝土的质量高；4) 用装配式结构代替整体钢筋混凝土结构以及采用高度技术来制造钢筋混凝土拼块（包括采用高标号水泥、振捣、真空作业、混凝土的蒸汽养护、预加应力钢筋等）的结果，获得了材料（水泥和钢筋）使用上的经济；5) 装配式建筑物施工地点的工作组织直接被简化了等。

1954年8月20日，曾颁布了苏共中央委员会和苏联部长会议所制订的“关于发展供建筑用的装配式钢筋混凝土结构和构件的生产”的决议。在这个决议中，为了保证大大地增加装配式钢筋混凝土结构的生产量及其在所有建筑部门的应用，规定了一项广泛的实施纲领。其中，拟定在1955～1956年内建造402个装配式产品的制造厂和200个制造工地；对那些完全可以由装配式钢筋混凝土建筑成的结构物及其构件列出了丰富的表册；责成相应的主管机关加强装配式钢筋混凝土结构和构件规格的统一和标准化的工作，制订一系列新的结构，对膨胀水泥在装配式建筑中广泛采用的可能性进行研究，并在1954年内在全苏的钢筋混凝土科学研究院之下附设一专门设计装配式建筑物的设计局；此外，在该纲领中还指出了能以保证大量降低金属材料和木材消耗的措施，及其他等。

为了实现在决议中所列举的各项措施，屡次撥出大量的资金。因为在我们的建设中，包括农田水利在内，对于迅速而有效地应用装配式结构的这一点来说，该项决议的全部重要性是无法估计的。目前，对扩大装配式水工建筑物的设计范围和加快设计速度、组织构件制造厂的工厂网、在灌溉和排水渠道上大量修建装配式结构、在设计和建造大型水工建筑时广泛地改用装配式的原则、以及对大大降低农田水利建设的成本和提高其质量等，都已创造了一些有利的条件。

采用快速流水作业方法与装配式结构建筑有密切的联系。这个方法在工业建筑、民用建筑以及在道路建筑上已经得到了广泛的推行。在水利事业建设上，快速流水方法的运用应该尽可能快地和大规模地实行，因为装配式结构建筑物的一切优点如果离开快速流水的建筑和安装方法就会得不到利用，而成为毫无意义的了。关于这个方法的实质和它在装配式水工建筑物建筑条件下的利用特点，将在以后详加论

表 1 某些灌溉系统的混凝土和钢筋混凝土工程量和建筑物数量

基 础 对 象	灌 溉 面 积 在干 渠上 (千公 顷)	灌 溉 建 筑 物 数 量			混 凝 土 在一千公 顷面 积上及 在一千公 顷渠工 程量(公 方)				
		在干渠上 (在一千公 顷)	在渠上 (在渠 内)	在渠 内)					
在以 B.II.列等命名的 伏尔加航运区内的第 一期的10万公顷土地 的灌溉工程(不包括 干渠渠道)	100.0	—	647	6.47	150.12	15,659	156.59	20,213.202.13	1.29
南乌克兰运河区内的灌 溉系统	93.5	23	0.246	2,147	22.8	19,504	208.6	21,674	231.8
包括在伏尔加河流域一 百万公顷灌溉土地内 的灌溉系统	32.0	21	0.66	272	8.51	5,578	174	5,871	174.31
在一千公顷灌溉面 积上的平均混凝土和 钢筋混凝土的工程量及 建筑物的数量(实量)*	1.0	—	—	—	13.5	—	178	—	191.5
									—
									234
									1.22


\* 不包括干渠上建筑物在内的大致数字。

述。

以上說明了關於在水利事業建設上所進行的大規模的工作。在這里土方工作（渠道、土堤、平整地面和其他）是主要的。渠道上建築物的建造在工程量上所占的比重較小，但是，在灌溉系統的全部建設上，這些建築物的意義很大，因為它的施工比土方工程複雜很多；此外，灌溉系統上的建築物很多，而且分散在很廣的面積上（表1）。

從表1中看出，平均在每一千公頃灌溉面積上，大約計有191.5個建築物（不包括干渠上的），一個建築物的工程量平均為1.22公方混凝土和鋼筋混凝土。除去新灌溉面積外，在蘇聯歐洲部分的草原和森林地區內的引水灌溉面積上和利用當地徑流的灌溉系統上，在按新式灌溉系統改建的灌溉系統上，最後，在烏克蘭、別洛魯西亞和其他加盟共和國內正在建造的灌溉系統上，都正在興建着規模更大的建築物。

顯而易見，從以上所說的水工建築物建築的特性（很大的數量，在一個建築物上的工程量較小，工期較短）看來，採用最現代化的裝配式結構和最完善的快速流水作業法是很需要的，而且是不可避免的。



# 目 錄

## 第一 篇

### 裝配式水工建築物、拼塊製造廠、快速流水作業法、裝配式建築的經濟

第一 章 裝配式水工建築物.....	13
混凝土和鋼筋混凝土裝配式水工建築物 概 說.....	13
建築物的構件——拼 塊.....	16
裝配式建築物的几种特 殊 拼 塊.....	23
裝配式混凝土和鋼筋混凝土建 築 物.....	30
整體結構划分为單个拼塊的裝配 式 建 築 物.....	36
特殊型式的 拼 塊.....	40
管狀的裝配 式 建 築 物 .....	49
裝配式水工建築物結構的設計特点及其优 越 性.....	53
第二 章 混凝土及鋼筋混凝土裝配式構件的中心製造廠.....	57
混凝土和鋼筋混凝土構件 的 中心製造廠.....	58
原料基地.....	73
第三 章 裝配式水工建築物的快速流 水 施工法.....	75
快速流水作業法在裝配式水工建築物工程 中 的 应 用.....	78
第四 章 建造裝配式灌溉建築物的几个經濟 問 題.....	80

## 第 二 篇

### 裝配式建築物的混凝土和鋼筋混凝土構件的製造

第五 章 裝配式建築物的混凝土和鋼筋混凝土構件製造廠的 生 產.....	84
木材和金屬制的模型.....	84
鋼筋工作.....	91
混凝土的制备.....	105
制备混凝土的机械設備.....	113
厂內运输作業.....	116


制件的澆注.....	121
制造裝配式建築物構件的連續流水及固定流水作業法.....	121
<b>第六章 制造裝配式建築物構件時混凝土的搗固.....</b>	<b>122</b>
振动法.....	122
真空作業法.....	129
离心作業法.....	139
混凝土和鋼筋混凝土構件的預加應力.....	141
<b>第七章 混凝土的加快結硬.....</b>	<b>148</b>
在正常壓力下制成品的蒸汽养护.....	149
高压釜中制成品的蒸汽养护.....	152
加速混凝土結硬的其他方法.....	157

### 第三篇

#### 灌溉系統中裝配式水工建築物的建造

<b>第八章 裝配式建築物構件的運輸.....</b>	<b>160</b>
各種運輸方式的比較及其應用的可能性.....	161
运输建築物構件所使用的运输設備的基本數據.....	163
各種运输工具生產率的計算.....	170
構件(拼塊)的驗收和裝卸.....	172
运输中防止構件損壞的措施.....	175
<b>第九章 建造裝配式水工建築物的工作組織.....</b>	<b>176</b>
工作內容和完成它所使用的流水方法.....	176
用流水方法完成工程以及一項建筑工程的流水作業圖表.....	179
勞動力的組織。工作隊和專業組.....	180
裝配式建築物的冬季施工組織.....	181
<b>第十章 裝配式建築物的建築安裝工作.....</b>	<b>183</b>
建築和安裝工作的設備的選擇.....	183
土方工程和完成它的方法.....	189
安裝用的机械设备.....	196
安裝工程的輔助機械.....	204
在灌溉系統中建造裝配式村鎮房屋和輔助性房屋時使用的安裝工具.....	207
安裝裝配式灌溉建築物時使用的吊具.....	209
裝配式建築物構件的安裝.....	215
裝配式建築物構件的臨時固定方法.....	218

構件( 拼塊 ) 安裝后的校正工作.....	220
接头的型式及其裝接工作.....	222
接头的混凝土澆灌工作.....	227
其他工作，各种工程的配合.....	230
裝配式建筑物的冬季施工.....	233
<b>第十一章 安裝方案的編制.....</b>	<b>236</b>
安裝設備生產率的計算和建築物結構安裝時間的計算.....	236
用快速流水法建造單個建築物的計算实例.....	240
在各个灌溉系統中建築物施工的快速-流水作業組織.....	254
<b>參考文獻.....</b>	<b>266</b>



# 第一篇

## 裝配式水工建筑物、拼塊製造厂、快速 流水作業法、裝配式建築的經濟

### 第一章 裝配式水工建筑物

#### 混凝土和鋼筋混凝土裝配式水工建筑物概說

整体式混凝土和鋼筋混凝土結構的主要特点是建造这种結構所用的材料（混凝土）要在建筑物所在的地点、甚至就在其軀体的外廓線以內來制备，因此，建筑物的施工組織由于一些条件的限制而大大地复杂化。这些条件主要是：

a) 流态混凝土澆注工作以及其他工序的進度，应与流态混凝土的初凝時間和上次澆注的混凝土的硬化時間相协调。

因此，流态混凝土澆注在所建造的建筑物体内不應該迟于它制备后的1~2小时，同时，混凝土强度緩慢的增長，也妨碍着建筑物个别部分的混凝土的澆注進度，因而，建筑物的任何部分，只有在所規定的已經不以小时而以日來計算的時間滿期时，才能承受外部載荷的作用；

b) 流态混凝土的澆注（不采取特殊的保护方法），只能在周圍空气的溫度在零度以上时進行（平均+15°C）；

c) 为了使混凝土在建筑物內形成設計的外形，必須預先制造和在当地安裝專門的模型——模板，在采用整体混凝土的条件下，模板

的構造是很笨重的，需要消耗大量的木料（1公方混凝土所需木料达0.15立方公尺），有时占建筑物造价的30%。由于混凝土必須在模板內滯留一定的时间，因而拖延了建筑物的运用期限。

此外，混凝土和鋼筋混凝土結構所要求的坚固性、密实性和其他的質量，在很大程度上依赖于确切地遵守混凝土施工技術規范，在野外的条件下，这个規范往往被違背，而对工作的执行情况組織仔細的檢查有时也不是容易办到的。

因此，混凝土和鋼筋混凝土建筑物施工方法的工業化遇到了很大的困难，特别是在灌溉工程的条件下，施工方法的工業化更难以做到。擺脫這項困难的唯一出路，就是把整体式建筑物改变成装配式建筑物。

装配式混凝土和鋼筋混凝土建筑物与整体式的混凝土和鋼筋混凝土建筑物不同，这种建筑物的構造被分割成数量不等的單个部分（構件、拼塊），在制造厂里容易制造，在建筑物的修建地点也容易搬运和安装。

为了構件的制造、运输和安装簡易和价廉，故尽可能使其外形簡單，减少拼塊个别形狀的数量、限定單个構件的重量，使之適应所采用的运输工具載重能力的限度。

当制造混凝土和鋼筋混凝土構件（拼塊）时，須使之具有异常規則的形狀，以期使制成以后根本不需要再加以修飾，或者縱然加以修飾，工作量也必須很小。

用其他材料（木材、金屬）建造的装配式建筑物，基本上也有与混凝土和鋼筋混凝土装配式建筑物一样的特点（分割成許多單独的構件、制造方法的工業化、便于运输和安装等）。

整体式混凝土和鋼筋混凝土水工建筑物在構造上的主要缺点之一，就是为了保証所要求的穩定性，其主要的部分不得不过于沉重。加之，作用于这些部分上的外力又給这种穩定性造成了一些極端不利的条件。

結果，在所有混凝土的水工建筑物内（除去高水头的以外），混凝土所具有的很高的抗压性能被利用得微乎其微，安全系数竟达到

20~30(法定的安全系数僅为2~3)。

在所有的情况下，当以建筑物的自重來保証它本身的穩定时，則必然不能充分利用混凝土这种建筑材料的抗压性能。

因此，用填以土、砂、礫石的空心的、箱形的、或骨架的構件來代替建筑物的沉重部分(閘墩、护底、擋土牆、桥梁和渡槽的支座和边墩、溢流壩及其他)是非常合算的。

結果，混凝土的消耗量为整体結構混凝土工程量的35~40%。

在制造裝配式結構时，高質量的而經濟的拼塊的生產，在極大程度上依赖于采用高强度的混凝土和鋼筋。这种强度的增高，引起了鋼筋混凝土建筑物的体積、重量和成本的顯著减小。因此采用活性較高的(高标号的——譯注)水泥是很合理的，并且在很多情况下也是必需的。結果，水泥、鋼材和惰性材料(碎石和砂)的消耗量减少，特別是当采用預加应力鋼筋时減少得更多。

在表2中所列的是关于民用房屋的樓板和工業房屋的屋頂在1平方公尺面積上混凝土和鋼筋消耗量的实例(根据工業建筑中央研究院和其他設計机关的資料)。

表2 房屋的樓板和屋頂1平方公尺面積上鋼筋和水泥的消耗量

結 構 的 構 件	金屬消耗量		混凝土消耗量	
	公 斤	%	公 方	%
<b>民用房屋的樓板</b>				
具有裝配式鋼筋混凝土板的金屬梁	24	100	0.08	100
鋼筋混凝土板和大梁	16	67	0.11	138
鋼筋強度較高的裝配式鋼筋混凝土护壁板和大梁	8.5	35	0.07	88
由高強度混凝土和鋼筋(預加应力)制成的裝配式 鋼筋混凝土护壁板(加厚的)	1.7	7	0.04	50
<b>工業房屋的屋頂</b>				
鋼結構	79	100	—	—
普通整体混凝土	27	34	0.16	100
無預加应力的裝配式混凝土	27	34	0.16	100
預加应力裝配式混凝土	19	24	0.13	86
預加应力高強度混凝土的裝配式鋼筋混凝土	4	5	0.07	44

表 2 中所列出的虽然是有关工業及民用建筑物的指标，但是，关于在裝配式結構中应用强度較高的混凝土和鋼筋（特別是預加应力鋼筋）是非常有效的这一結論，也完全適用于灌溉工程。

当設計裝配式水工建筑物时，應該考慮到上述的情况。

具有接縫是裝配式混凝土和鋼筋混凝土結構的特点，整个建筑物的坚固性和整体性取决于接縫填塞得是否坚固。所以應該認為接縫是建筑物主要部分之一，因而与澆填接縫有关的全部工作都要尽可能仔細的進行。

### 建筑物的構件——拼塊

作为建筑物構件的拼塊可按不同的特征來分类。主要的分类方式是按拼塊的形狀和用途來划分。此外，还可按重量、尺寸、基本材料的变态（例如，由重混凝土、輕混凝土、特輕混凝土——多孔混凝土——和他种混凝土制成的混凝土拼塊）、鋼架特性、正面表面的形狀、承載能力等來分类。

苏联農業部全苏水利土壤改良工程設計院（Гипроводхоза）、國立南高加索灌溉工程和農村电站設計院（Закгипроводхлопка）、國立南方水利土壤改良工程設計院（Южгипроводхоз）、以及頓河罗斯托夫水利建設局等曾經制訂了一些農庄內外灌溉系統上裝配式建築物所用拼塊的設計資料，今將这些資料加以整理，并作出裝配式建築物拼塊的分类（表 3、4 和 5）。从比較这些表的結果中得知，在最后三个机关的建築物設計中，其拼塊的型式和标准尺寸的数目比苏联農業部全苏水利土壤改良工程設計院所設計的減少很多。

由于拼塊的型式和标准尺寸的数量的減少，因而大大地簡化了和便利了拼塊的制造，而且也同样便利了水工建築物建造的施工組織。

圖 1 所示为苏联農業部全苏水利土壤改良工程設計院所設計的拼塊的構造。圖 2 所示为國立南方水利土壤改良工程設計院和頓河罗斯托夫水利建設局所設計的建築物的構造，并說明了拼塊的布置。在圖的第二部分（即在圖2a中）还說明了个別拼塊的構造。