

城市建设部地方建筑施工技术會議

技术資料彙編

(17)

适用于地方建筑
的运输和起重机械

城市建設出版社

前　　言

城市建設部于今年八月召开了全国地方建筑施工技术會議。会后，根据各省市地方建筑部門的要求，將这次會議中交流的一部分技术資料整理出来，分为18个專輯出版，以供各省市地方建筑部門的技术人員参考。

但是，由于地方建筑部門的条件差，有些新技术的試驗和實踐經驗尚不夠完整，同时限于出版倉促和整理校訂者的水平，錯誤及不妥之处在所难免，希望讀者批評指正。

城市建設部建筑工程局

1956年11月

目 录

民用建筑中几种簡單吊裝工具的試用.....	
.....	上海市建筑工程局 (1)
室內垂直运输架總結.....	北京市建筑工程局 (19)
解决民用建筑中的垂直升料問題.....	
.....	河南省城市建设局第二建筑工程公司 (29)
吊桿起重機.....	辽宁省城市建设局 (36)
轉臂式獨木扒桿起吊屋架的經驗.....	廣西省城市建设局 (41)
使用桅桿起重機的總結.....	
.....	武汉市建筑工程局第二建筑工程公司 (45)
小型电动起重機.....	湖南省建筑工程局 (47)
纜索起重機使用情況介紹.....	
.....	西安市建筑工程局第三建筑工程公司 (50)
利用运输汽車吊运大型預制構件經驗介紹.....	
.....	安徽省城市建设局 (53)
汽車載少先式起重機安裝房屋面板的經驗.....	
.....	安徽省城市建设局 (61)
关于30公尺木質三鉸拱房架吊裝小結.....	四川省城市建设局 (65)
鋼屋架整榀安裝施工經驗.....	浙江省城市建设局 (70)
城市建设部地方建筑施工技术會議对“旋臂吊裝木塔”	
討論的意見.....	(77)

民用建筑中几种簡單吊裝 工具的試用

上海市建筑工程局

一、 总的情况

我局第一建筑工程公司，1956年第二季度在工房工程中开始預制安装工作。当时对吊裝工具的要求是要适合于以下具体情况。

(一) 預制品的大小与重量

第一种标准工房

大梁	5.82公尺長	20公分寬
	45公分高	1527公斤重
中梁	3.84公尺長	20公分寬
	26.5公分高	645公斤重
樓板	1.79公尺長	1.10公分寬
	7公分高	367公斤重

第二种标准工房

大梁	3.84公尺長	20公尺寬
	26.5公分高	623公斤重
中梁	3.12公尺長	24公分寬
	13公分高	498公斤重
樓板	1.79公尺長	1.06公分寬
	7公分高	236公斤重

(二) 房屋的层数与高寬長度

寬度……一律为11.44公尺

長寬 { 双連式33.04~39.44公尺
 叁連式49.44~55.04公尺

高度……第一層樓板面高 3 公尺
 第二層樓板面高3.30公尺

(三) 房屋之間的距离

工房与工房的間距最近为3.00公尺。最寬为10公尺。

(四) 起重設備

除机具站供应的大梔式扒桿外，一部分工具是公司自己設計
制造的。制造的原則是：

1. 制造容易——要一般工地的木工都能制作。
2. 材料易得——用一般規格的木料与铁件螺絲，不用特制材
料或难于购买的零件。
3. 适合工程上具体要求——使用时要安全。

二、起重安裝工具的說明

我們使用的起重安裝工具有兩类。第一类是用在地面作業，
工作时工具架子沿建筑物的牆外走动，进行吊裝，故竹脚手外边地
上須留出一条空闊的走道。第二类是起重架子安裝在牆头上行
走，故牆頂上須安裝小鋼軌与木板作走道，架子的本身是高空作
業的。

(一) 第一类的吊裝工具

1. 旋臂式木塔：

(1) 結構形式自重800公斤。

(2) 性能及使用方法：在地下行走，用搖車牽引，下面墊
元木或鐵管子，起重系用五匹馬力的卷揚机。構件吊起后由人力

牽繩使臂旋轉，進行安裝，臂的另一端有平衡錘跟隨旋轉，構件放妥後臂與錘都要拉回原位置再引進第2次吊裝。吊裝1噸半大梁時工作甚快，旋轉靈活輕便，吊裝600公斤的小梁及樓板時，可以不用平衡錘，架子在直線上移動很快，在轉彎時要費2小時。

(3) 劳动力配备及技术要求：

一只木塔配劳动力一組，內起重技工4人，杂工8人，其任务的分配如下：

組長1人（起重技工）。

起吊与移架子7人（內需有起重技工2人）。

安裝4人（內需有起重技工1人）。

开卷揚机机工1名。

(4) 工作效率：

根据四号基地三連6，5，6，工房每一層 構件梁與樓板115件，計重量55噸，最快在二天半的時間內吊完，开始阶段是9天（主要由于操作不熟練），平均每天吊22噸，合構件46件（大小平均計算）。

(5) 动力及机械工具配备：

五匹馬力电动卷揚机一具。

(6) 安全情况：

木塔本身不論在載重或不載重時都是平衡稳定的，如沒有外來橫向的衝擊不会有傾側的危險，浪風繩是不必要的，在施工過程中并未發生过安全事故。

(7) 树立及拆卸情况：

树立及拆卸都要由起重工用搖車及扒桿進行，每次树立和拆卸約用半天。

(8) 制造所需工料及成本：

木料(杉木)	$2.570 \text{ 立方公尺} \times 96.60 = 248.26$
木料(硬木)	$0.510 \text{ 立方公尺} \times 235.00 = 119.85$
铁件	$330 \text{ 公斤} \times 1.90 = 297.00$
劳动力	$86 \text{ 工} \times 2.50 = 215.00$
起重工	$10 \text{ 工} \times 2.00 = 20.00$
葫蘆(铁)	$4 \text{ 只} \times 23.60 = 94.40$
彈子盤等	$2 \text{ 只} \times 4.00 = 8.00$
	<hr/>
	1002.51

2. 大梔式扒桿：

(1) 結構形式如圖2，它的獨腳落地，扒桿可起吊1.50噸，大梔式扒杆長有16.00公尺，因本身很笨重，移動很不方便。

(2) 性能及使用：在地下行走因有浪風繩關係，移動非常困難。每吊裝一座三連工房，須移動6次之多，每次移動須1小時，必須事前做好浪風繩木樁工作，起重用15匹馬力卷揚機，本身可自轉180°，因為搖臂長，故不需在建築物的二邊停歇，就可全部安裝。

(3) 劳动力配备及技术的要求：一座吊裝架子經常需要20个工人，另加帮助杂工一組12人，并包括場內运输在內。

(4) 工作效率：根据二号基地統計，最快每層三連工房構件每天吊裝383件，重量計18.30噸，每連要3天。起吊只2分鐘，架子移動甚慢，加以机件常损坏，故工作效率不高。

(5) 动力及机械工具配备：

在开工时使用15匹馬力电动卷揚机和7.5匹馬力起重机，后来另一部架子用蒸氣水汀爐起重。

(6) 安全情况：

長脚扒桿必須要拉緊浪風繩，在2号基地發生过好几次事

故，幸未伤人。第一次浪風繩木樁因下雨松動致起重架倒塌，打壞磚牆1200塊，欄柵3根，窗樘子2只；第二次浪風繩斷了，架子又倒下，打壞6號工房欄柵一根。

(7)樹立與拆卸情形：

每裝或卸一次，需要半天的時間。

(8)製造所需人工材料及成本：

人工所費不多，但須用很長的洋松。

(二)第二類的吊裝工具

1、門式行車：

(1)結構形式如圖3，其本身重量430公斤

(2)性能及使用方法：

木制門式行車架子，系在小鋼軌上行走，鋼軌置在牆頭上，另有神仙葫蘆1只，可在架子上行走。構件經神仙葫蘆吊起前後，左右都可安裝。新4號基地、天原化工廠宿舍及21號工房基地均曾採用。每層2連工房有構件78件計重28.518噸須要3天的時間完成，最重構件每件623公斤，最輕的每件236公斤，使用輕便，軌道鋪在牆上，剛砌好的磚牆須特別注意。高空作業時更要防止安全事故。

(3)勞動力配備及技術要求：

包括運輸工在內須勞動力12人，可全部用雜工，搖車2人，拖構件2人，拖神仙葫蘆2人，運構件4人，安裝走架2人。組長1人，指揮全部吊裝事務。

最合適的勞動力配備，可以天原工地為例，用2只門式行車起吊，每只門式行車由4個工人在牆上操作，下面運輸用雜工4名，供應2只門式行車的吊裝，運大梁時再加運輸工人2名。

(4)機械動力及工具配備：

用神仙葫蘆1只，搖車1只，扒桿1付在二層樓板面上吊裝

時神仙葫蘆練條嫌短，先用搖車吊至一定高度時，轉上神仙葫蘆
然後安裝。

(5) 工作效率：

每層每日吊裝計 26 件，計重 9.50 吨（梁連板在內平均計算）。

(6) 安全情況：

載重架子在牆頭軌道上推動行走，故部分工人必須在高空作業，沒有安全技術措施。

(7) 甲式製造所需工料及成本：

1) 杉木	0.46 立方公尺 × 80.98 = 37.25
2) 鐵件	35 公斤 × 0.90 = 31.50
3) 竹子	3 支 × 2.00 = 6.00
4) 木工	4 工 × 2.60 = 10.40
5) 葫蘆滾輪	8 只 85 公斤 × 1.50 = 127.50
6) 神仙葫蘆	1 只 = 507.00
7) 鋼軌	БГ × 7.5 × 14.00 = 102 公斤 × 0.70 = 71.40
共計	809.05

2、擋牆桿式小扒桿：

(1) 結構形式如圖 4，其本身自重 270 公斤

(2) 性能及使用法：

構件集中在一起時最為適用，能吊 700 公斤重。二連工房每層需要 5 天時間，最重構件為 623 公斤，最小構件 237 公斤，浪風繩的布置最為重要，衝浪風繩的樁要做得非常牢固。

(3) 労動力配備及技術要求：

包括運輸工在內須要 12 名工人，組織與門式行車相同，必須要有對樹立扒桿拉浪風繩有經驗的技術工人主持操作。

· (4) 机械动力及工具配备：

仅需要搖車一部与繩索葫蘆，即可进行工作，所用工具材料是最簡單經濟的。

(5) 工作效率：

梁連板在內平均計算，每日吊裝計 15.5 構件，重量 計 5.70 吨。21号基地起重工多是杂工，沒有技术訓練，故进度甚慢。

(6) 安全情况：

此項吊裝工具造价經濟，制作便利，本身自重最輕，但高空作業使用时須要相当熟練的起重技工，否則就易出安全事故，21号基地曾經因此發生浪風繩拉斷，扒杆翻倒，磚牆擰塌及扒桿弄斷的事故，并有一次，2人因搬動扒桿，从牆头跌到地上，受重伤的事故。

(7) 制造所需材料及成本：

$$1) \text{ 杉木 } 697 \text{ 立方公尺} \times 96.60 = 57.33$$

$$2) \text{ 鐵件 } 46 \text{ 公斤} \times 0.96 = 41.40$$

$$3) \text{ 木工 } 3 \text{ 工} \times 2.60 = 7.80$$

$$4) \text{ 葫蘆 } 6 \text{ 只} \times 15.00 = 90.00$$

$$5) \text{ 白棕繩 } 60 \text{ 公斤} \times 2.17 = \frac{130.20}{326.73}$$

3、架子式小扒桿：

(1) 結構形式如圖 5。

(2) 性能：是根据擰牆梔式小扒桿改良的，用一只木架代替浪風繩，木架置在牆頂上，其四角用繩縛在牆下穿过牆洞的橫木上，利用牆身的重量压住架子，旋臂木桿就裝在架子上，与以上所說的梔式小扒桿相同。

(3) 工作效率：

比擰牆梔式小扒桿快，只要 3 天半時間完成双連一層工房的

構件安裝，每天吊構件22.2件，重量8.15吨，在本連上搬移一次需要半天時間安裝。

(4) 劳动力配备与擋牆榦桿或小扒桿相同。

(5) 机械动力及工具配备与擋牆榦桿式小扒桿相同。

(6) 安全情况：

較擋牆榦桿式小扒桿安全，因不用浪風繩，故不需要高級起重工人但仍須由普通吊裝技工操作，才能保証安全。

(7) 树立及拆卸情况，制造所需工料及成本与擋牆榦桿式小扒桿大略相同，也是很經濟簡單的。

(三) 应注意的几个問題

(1) 預制安裝工作對我們部分生产职工是一項完全陌生的工作，实施时领导上必須重視必要的思想动员与技术交底，使工地的施工布置，堆置材料地位等均能符合預制安裝的要求，避免匆促修正，造成返工浪费。

(2) 技术上的研討与安装工具要事先考虑，作好准备。

同时对于起重安装工具使用时所需人工、材料，都要在技术方面作很好的考虑与安排，消灭浪费，扭轉某些工地对于預制安裝，“既不快，又不省”的不良印象。

(3) 对于新吊裝工具的制造要有詳細設計圖样，經過技术审定，訂出操作規程，否則就不免造成事故，例如新4号基地的門式行車用料过大过重不用扒桿就难裝上，21号基地原用的榦式扒桿雖經指明設計不适当，有危險，仍旧使用，以致發生榦桿斷折的事故。这种情况，說明必須建立和加強技术領導制度。

几种簡單吊裝工具簡要比較表

制造方面情况		地面作業类		墙头作業类		
		旋臂木塔	桅式扒桿	門式行車	攔牆小扒桿	架子式小扒桿
常用材料	普通規格杉木及鐵件，普通平面彈子繩	40" × 12" × 12"方子洋松和杉木	普通規格杉木特別鑄鐵滾輪及神仙葫蘆	普通規格杉木普通鐵件	普通規格杉木普通鐵件	普通規格杉木普通鐵件
需用人工成本	木工86工日 1002.51元	需起重工	木工4工日 甲式809.05元 不需起重工	木工3工日 326.73元 不需起重工	約 300 元 不需起重工	
制卸是否便當						
使用方面情况	需用动力及机具	起重工4人 杂工8人 1个5匹馬力馬達	起重工10人 杂工5人 15匹馬力馬達	杂工1人 1个神仙葫蘆	杂工11人 起重工1人	杂工11人 起重工1人
	每日最快的工效	22吨	18.30吨	9.50吨	5.70吨	8.15吨
	安全情况	未發生事故	發生三次事故	未發生事故	發生二次事故	未發生事故
优缺点	优点	起重量大，工作快，不須高空作業	不須高空作業	吊裝輕便，杂工即可操作，不用浪費繩索地盤小可用	成本輕，制作便當，場地狹小也可用	成本輕，制作便當
优缺点	缺点	平衡鍾使用时不便，須要技工	要技工，有浪費，移架不便，材料不易購買	起吊甚慢，搬移架子困难高空作業	需用能掌握浪費技術的起重工，否則易出安全事故起吊慢	起吊慢




图1. 斜臂式木塔示意图







图2. 斜臂式木塔各节点构造示意图



图(2) 大挑式托架示意图




甲式




乙式

图(3) 门式竹脚手架




搁脚式小把杆示意图




工房平面图

搁脚式小把杆装吊范围示意图


图(4)



搁脚式小把杆装吊示意图



图(5)



基底小把杆

旋臂木塔

上篇要说明 (参考示意图)

木塔本身分为两部分：

甲. 木架木梁——是 20 公分见方的木料,木梁在圆脚木架上,得与木架相接或另一块,将木架堵住。

乙. 塔架——是独立的木结构,用铁索系在圆脚木架上面的铁板上,铁板下有平衡杆,且以铁板与旋臂—平衡架连接而使塔身平衡。

在其他部件,配重,滑轮等未表示在浮图内。

木塔起吊后,必须经检测的检验或试验,证明其稳定时使用。

2. 便用方法

甲. 塔身立与取倒的方法：

当塔身制造全部完成时(设备已装好),整个塔身悬挂在地面上,将塔身立起并平衡时(约 30 分钟)及一个人字大的把杆,并将插入塔身,如图 1 所示。接着把杆与铁索及平衡杆及滑轮与铁链,依次按次装在塔身周围,再施行拉紧及放松之操作,以达到平衡状态。

当各部件全部安装完成后,将铁索和平衡杆及滑轮拉紧,这时塔身已完全稳定,而此时塔身处于垂直状态。如果对塔身进行拆卸,必须自己调整时,必须把滑轮移到原来的桩处,以满足起重设备的平衡条件。

乙. 塔身起吊的方法：

将木塔立于建筑地面上,如图 2 图,内侧面对旋臂的前端,当塔身钩住提升机后,塔身就会上升,同时在旋臂后端固定在地面上的平衡杆也易地而生而悬空,等提升杆对塔身高度相当时,大力量牵引麻绳,使旋转臂将构件带到塔身平衡杆及跟着上升到 4 层,拉紧提升机钢丝,将构件下落,进行拆卸。此时平衡杆因塔身失去平衡而落在地面,也看此图的位置上。

要进行第二个构件的安装,先将旋转臂的拉索固定到图 2 的原位,如图 3 所示,平衡杆的平衡轴也要在此面上把固定到图 2 的原位。(图 3 中箭头可予以忽略)。

为了起吊旋转臂的工作,必须准备木道一道,如图 4,将较易的一端置在吊臂,较低的一端置在固定处,如图 4,过桥挂索,很容易由低处向低处,不太费力就可以把固定住。

如此反复进行安装,装完塔身,将提升机移到第一处后,再另搭一部提升机(也可利用提升机),将其拉起(放下)有困难时(平衡杆不直),

以上是关于 15 吨重的构件方法,如构件的重量在 4.002 吨以下(附相小螺与螺栓孔位置)的注释,可将 15 吨的平衡重量在系图 4(B)的位置上小数,而重量仍能照此法旋转来吊进行安装。



注意

1. 这个塔式的工具的吊钩仅适合于安装一些重物与构件之间,如构件重量减少平衡性的重量也必须同样减少。

2. 如某些构件较重且细长,其重量轻,也可一次吊敷设。

3. 如果一切平衡重量的重量都不超过百公斤左右则塔身的转动用钢丝绳可以减弱,使塔身更便于行走。

上海市第一建筑工程公司制
一九五六年九月十七日



1. 旋臂起吊时的位置

2. 旋臂在起重时的位置

