

# 少層房屋裝配式結構基礎

H. C. 包恩達連科著

建 筑 工 程 出 版 社

**內容提要** 本書列舉了在各種土壤條件下的少層居住房屋的裝配式連續基礎之結構處理以及技術經濟指標，裝配式基礎的計算與施工的特點。

本書可供建築設計人員和施工人員在掌握和運用先進的裝配式基礎結構時參考。

### **原本說明**

**書名** ФУНДАМЕНТЫ СВОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ  
ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ。

**著者** Н. С. Кондратенко

**出版者** Издательство академии архитектуры украинской ССР

**出版地点及年份** КИЕВ—1955

### **少層房屋裝配式結構基礎**

**陳慶佑譯**

**\***

**建筑工程出版社出版 (北京市阜成門外南風子路)**

(北京市書刊出版業營業許可證字第 642 號)

**建筑工程出版社印刷廠印刷。新華書店發行**

書號636 21千字 787×1092 1/32 印張 1 1/16 版次1

1957年10月第1版 1957年10月第1次印刷

印數：1—1,100

**\***

**統一書號：1540·686**

**定價 (11) 0.28 元**

## 目 录

序 言 .....	2
居住房屋基础简介.....	4
毛石砌体基礎 .....	4
装配式基础的構造示意图 .....	5
少层建筑的块材基础 .....	9
块材的材料及其制造 .....	9
块材型式的选择与基础横截面示意图 .....	13
施工的主要資料 .....	18
毛石基础与大型块材装配式基础的計算与施工的特点 .....	21
計算資料 .....	21
外牆基礎需要面积的計算 .....	22
外牆基礎的結構尺寸 .....	23
內牆基礎的結構尺寸 .....	26
毛石基礎与大型块材基礎的施工指标之比較 .....	28
結 論 .....	34
附录一 深度小于2公尺的土壤許可压力計算图表 .....	35
附录二 1 延公尺基础的技术經濟指标图表 .....	36

## 序　　言

在苏联共产党第十九次代表大会关于第五个五年計劃的指示中，規定許多規模巨大的建筑工程。在一九五一年到一九五五年的基本建設工程量与第四个五年計劃相比較，大約增加了百分之九十左右。

在我国，党和政府对于发展居住和文化福利的建筑事业一向是很重視的。从一九五一年到一九五五年这个時間，仅城市和工人住宅区所兴建的总面积，約达一千零五百万平方公尺的新式住宅。

完成这样宏偉的計劃，需要广泛地运用工业化施工方法。

現在，我国的大多数工地，正逐渐应用工廠予制的裝配式結構来进行施工。必須指出，建筑物在地面以上部分的結構（牆、樓版、楼梯）大多数是裝配式的。至于說到在地面以下部分——基础，则它們一般还是由毛石或現澆式混凝土筑成的。因而，只有轉為裝配式結構基础，才能保証从个别过程的机械化，过渡到建筑工程的全盤机械化。

苏联共产党中央委员会和苏联部長會議在一九五四年八月二十日的決議中，已經指出了在建筑工程中运用裝配式鋼筋混凝土結構和配件的具体办法。

为了生产裝配式鋼筋混凝土結構和配件，必須在一九五五年和一九五六年内建成四百零二个工廠和二百个露天予制場。

在建筑工程的实践中，广泛地运用裝配式基础，使縮短工期、

消除建筑工程的季节性和减少砌体体积有了可能，从而也减少了运输工具的需要量和熟练劳动力的需要量。

在本书中载有各种土壤条件下的基础的计算资料，装配式块材基础的构造方案以及块材基础的一些技术经济指标。

## 居住房屋的基礎簡述

### 毛石砌体基础

在居住与文化福利的建筑工程之現代化快速施工中正在广泛地应用裝配式結構，特別是修筑牆壁，裝置樓板、樓梯和隔牆。虽然建筑物在地面以上部分的結構能够逐漸广泛地采用拼合配件但目前大块毛石基础(用灌漿法)依然是基础的主要型式。

毛石基础用費昂貴，而且它的修筑工程是相当繁重的。通常裝置体积为40,000~50,000立方公尺建筑物的基础所需的时间約為兩个月，其实在現代化的結構先进的施工組織工业化方法的条件下，整个建筑物的施工延續時間都不超过 6~8 个月。

毛石基础的施工是不可能机械化的。因为每块毛石的大小尺寸都必須人工选配，劈解和鋪砌。巨大毛石間所形成的孔洞，也是要人工用碎石加以填塞。建筑物的实际荷載与基础砌体所用材料的承載能力之間的不相适应，是毛石基础的特点。

当毛石强度很高(150~600公斤/平方公分)时，砌体的强度为10~20公斤/平方公分。

由于所采用的毛石基础結構与現代建筑工程的工业化要求不相适应，因而迫切需要研究出新式的基础結構。

大型块材建筑是表示具有高度劳动生产率和高速施工的建筑工程工业化之例子。

近年来，在列宁格勒和莫斯科的很多工程項目中采用了裝配式大型块材基础。但是，这种日新月异的基础型式仍然未能得到广泛的应用。在居住建筑工程的实践中，极少运用先进的方法修

筑基础的原因之一，是建筑工作者对有关大型块材基础的最合理形式缺乏探讨。

### 装配式基础的构造示意图

工业建筑的装配式单独基础的构造设计是最先设计的一种新基础。为了把钢筋混凝土柱安装在基座上，须在基础的上部留下杯槽(图1)，当钢筋混凝土柱嵌入杯槽后，即用水泥砂浆填充起来。对于轻便的住宅，也是按照这个示意图来安装装配式基础，而荷载则通过基础的各点传到土壤上。在柱墩上面安设基础梁，而墙就修筑在基础梁的上面。




圖 1 鋼筋混凝土杯槽(柱下面)示意图

目前，存在这样一种意见，即认为用单独块材砌成的连续基础，并不具有保证建筑物所必须的强度、稳定性和耐久的整体性和刚度，这个意见给设计装配式结构的连续基础造成了一些障碍。为了说明挠曲时的柱和基础共同工作的条件，苏联建筑科学院曾作了静力计算，从计算中可以看出：

a) 在“墙和基础”系统的总刚度中，基础的作用是比较不大的，而墙的刚度具有重要意义；b) 基础刚度的变化对整个系统的影响通常很小。因此采用装配式基础，在理论上是完全允许的。我们必须设计出这样的结构，它允许用简单形状的构件(块材)来修筑基础，并且构件的样数要少，容易就地安装。

大型块材裝配式基础，在列寧格勒和莫斯科的居住建筑中应用得最广。

无论在列寧格勒大型块材建筑工程公司，或是在莫斯科基础建筑工程公司，裝配式基础的块材一般多在工廠用露天現場制造。

列寧格勒建筑工程管理局，在5~7层建筑物中，所采用的大型块材的基础結構如图2所示。

基底的块材具有梯形截面，并沿底面加有一层钢筋網。这些块材能起钢筋混凝土板的作用，并用110号混凝土制造。基底块材的宽度可由計算来确定，而基底構件的長度应按照施工現場所拥有的起重机的起重量来确定。安装在基底上的基牆块材具有矩形平行六面体形状。块材的重量为520~2,000公斤。




圖 2 大型块材的基础結構

图3所繪的是苏联建筑科学院推荐的基础型式。俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国居住民用建筑工程部国立民用建筑設計院推荐的块材結構列于图4。对于少层房屋(1~2层)，俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国居住民用建筑工程部曾推荐了图5所繪的裝配式帶形基础形式。




图 3 苏联建筑科学院推荐的基础型式




图 4 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国居住民用建筑工程部国立民用建筑设计院所推荐的基础型式




图 5 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国国立民用建筑设计院所推荐的装配式带形基础




圖 6 工業建筑工程管理总局型  
柱墩式單獨基礎




圖 7 北烏拉爾重工业建筑工程  
公司所推荐的柱墩式單獨基礎

在某些情况下,对于1~2层的房屋,往往采用柱墩式装配式基础。从所推荐的这些基础结构中,应当指出的是工业建筑工程管理总局型(图6),北乌拉尔重工业建筑工程公司型(图7)和查坡洛什建筑工程公司型(图8)。

实际经验证明,当装置装配式柱墩式单独基础时,必须用装置基础梁的方法保证它们没有变位,该基础梁系用销钉与柱墩式单独基础联系起来(图6)。

基础材料可以作成整体的,或者为了减少基础的重量和水泥的消耗而制成空心的。




圖 8 查坡洛什建筑工程公司所  
推荐的柱墩式單獨基礎

空心块材的型式及其实位置(垂直的与水平的)迄今尚未經过最大程度的試驗。

依照俄罗斯苏維埃联邦社会主义共和国國立民用建築設計院的指示，在潮湿土壤的情况下，不宜用空心块材修筑基础。

为了在松軟和 壓縮不均匀的土壤上 增加基础 強度，俄罗斯苏維埃联邦社会主义共和国國立 民用建築設計院曾建議增設鋼筋帶。

## 少層建筑的塊材基礎

### 塊材的材材 及其制造

外牆下面的基础块材，应当用容重大于 1,700 公斤/立方公尺的重混凝土制造。可以使用粗 粒碎石和 花崗岩碎片作为 填充的材料。

在外牆下面的基础块材，应当是 用流体膠結材所配制的混凝土制成的。

基础块材可以在工廠或露天予制場制造。

露天予制場是个露天現場，在这現場上用 簡易木制的或金屬制的折卸式模板 来制造建筑構件。这种現場一般是混凝土做的，当工程量不大时，也可以用木料做成。例如，在莫斯科的一些工程項目中，有一个露天予制場是100平方公尺的現場。在这个現場上，鋪有厚为60公厘鉋光的木板。木板要很好地、一块对着一块地編排，并順着予先在地上安好的木龙骨进行鋪設。

組織露天予制場的生产，一般不需要大量的資金，它的技术也不复杂。所有設备，由一些簡單的振动器和自动裝卸机組成。混凝土攪拌裝置可以来用裝配折卸式的。最好用予先攪拌好的混凝土

来供应露天预制場。

块材的制造由以下三个过程組成：

- a) 調制混凝土并將混凝土注入模板中；
- 6) 块材的蒸汽养护，或者在获得必需的强度前放在露天現場上使它养生；
- b) 准备制品的脫模工作。折模和將块材 运送到手制品仓库。

第一个过程 是由一个工人将惰性材料 和水泥直接 在混凝土攪拌机裝料斗內配合。惰性材料是用体积配 料器分 兩个 操作配合。首先把一批惰性材料卸下，然后把水泥称出并倒在第一批惰性材料的上面。此后，再倒第二批惰性材料。混凝土是用两个容积各为0.5立方公尺的漏斗运到澆筑的地点的。

所有第二个过程的作业归結如下：用鋪板做的模板(已准备好的，并用石灰乳、油膏或机油涂好的)必須在澆筑混凝土前加以檢查，并在必要情况下沿四角加固。用汽車式起重机將裝有混凝土的漏斗移动到澆注模板的地点。先用混凝土注入模板一半高的地方，将注入模板中的混凝土用表面振动器进行捣实。然后将混凝土的受振表面弄松，再注入第二层混凝土，这层混凝土也同样地加以捣实，此后，混凝土表面由工長弄平并蓋上油紙以予防混凝土干固。

第三个过程——制品的折模(从鋪板上取下制品)，通常在第三晝夜开始，因为全部混凝土在配制时摻有1.5%(占水泥重量)的氯化鈣。

制好的块材，用汽車式起重机裝入汽車，并且直接送到施工現場。一般須經過21天才能达到設計强度，而完全达到計算荷載，在最好的情况下，要經過3~4个月。

模板的折卸和裝配，每班由兩個木工进行。这兩個木工要保証为下班准备出达 40 立方公 尺混凝土体 积的 60 只模板的工作

区段。

制品的綁紮及其裝入汽車，由一个起重工和兩個普通工进行。其中一个工人进行模板的清理和涂油。上述車間的晝夜生产率(兩班)≈80立方公尺块材。

块材的重量应根据該施工現場的起重設備而定。它可以介于0.5到2.0吨之間，可用变更块材長度的办法來調整。块材应有起重用的鉤环而鉤环是予先被澆注在块材中的(图9)。

在工廠或露天予制場制造的裝配式基础的块材，应附有工廠的說明書其內容应包括混凝土的容重、标号和抗冻能力方面的資料。每一块材的側表面上，应用洗不掉的漆料写上块材的标号和制造时间。

对于每一延公尺基础所承受的荷載为10~28吨的建筑物，可以采用下列資料：

a) 砂漿和块材的标号依照表1采用。

灰漿与块材的最小标号

表 1

土 壤	標 號		混 凝 土 用 的 水 波 标 號	
	塊 材	砂 漬	M-50	M-75
乾燥的.....	35; 50	40; 10	10~200	150~250
潮湿的.....	50; 75	10; 25		

b) 按体积配合(水泥+石灰膏+砂)的灰漿配合比依照表




图 9 升送块材用的鉤环示意图

2 确定。

灰漿配合比

表 2

水泥標號	灰漿標號		附註
	10	25	
對於乾燥土壤中的砌體			
100	1:0.8:7	1:0.1:3	
150	1:1.5:10.5	1:0.3:4.5	
200	1:2.0:16	1:0.7:6.5	定額標準系遵照嚴工業
250	—	1:0.9:8.0	企業總造部 (MCITD) 之
300	—	1:1.3:10	= 160-51 號細則採用的
對於潮濕土壤中的砌體			
100	1:0.7:7	1:0.1:3	
150	1:0.7:10	1:0.3:4.5	
200	1:0.7:12	1:0.7:6.5	
250	—	1:0.7:8.0	
300	—	1:0.7:10	

当确定砌体的强度定额时，必须遵循表 3 的资料。

用实心混凝土块材砌成的砌体之抗压极限强度

(公斤/平方公分)

表 3

塊材標號	每層高度 18~30 公分時的灰漿標號			砌體每層高度為 60 公分時與灰漿標號無大關係時
	50	25	15	
75	35	30	27	45
50	30	25	22	35
35	—	20	17	25

附註：每層高度為 30~60 公分的塊材所砌成的砌體之強度應該採用每層高度為 30 公分和 60 公分的數學平均值。

对于所介紹的結構 (參見圖 10)，其强度安全系数可以采用等于 2.8。

## 块材型式的选择与基础横截面示意图

对于具有承重牆或护壁板的居住与民用房屋，在确定其連續基础(图10:11;12)的主要構造尺寸时，曾采用了下列資料。

1. 基础上伸緣所承受的压力：

- a) 由外牆傳来的——每延公尺基础要承受 10~18 吨的压力；
- b) 由內牆傳來的——每延公尺基础要承受 14~28 吨的压力；

上述的荷載，可适用于兩层、三层和四层的房屋。

2. 土壤的許可压力——1.5; 2.0; 2.5 和 3.0 (公斤/平方公分)。

上面所用的数值，是根据一些假設来的，也就是認為苏联烏克蘭大多数居民区为典型地层，即：

a) 地层上部为厚度 25 到 150 公分的植物腐植土层；

b) 植物腐植土层下有砂質粘土，黃土質粘土、黃土或細砂。

由于所述土壤的物理力学性能，使土壤的承重能力有可能为1.5到3.0公斤/平方公分。

3. 基础底面的砌置深度——0.7;1.0 和 1.5 公尺。

为使基坑底部平整和予防地基土壤結構受到破坏，必須用粗砂、礫石或貧混凝土做成厚为 10~15 公分的垫层，垫层包括在基础底砌置深度的总数之内。在横截面上：对于 0.70 公尺的砌置深度是用一块块材，而砌置深度为 1.0 公尺与 1.5 公尺时則用兩块块材。在图10、11、12、13 和 14 中，繪有連續(帶形)基础的構造。

采用柱墩式單独基础(图 6、7 和 8)，要求裝置特殊的基礎梁，其埋設深度低于地平面50公分，以免第一楼层的地面受冻。

同时也要求保証柱墩式單独基础的位置沒有变化。在我們所




圖 10 帶形大型塊材基礎方案

研究的情况下，砌置基础底的平均深度約等于 1.0 公尺，因此，采用柱墩式單独基础效果是不大的。

4. 規定块材尺寸时(图11和12)要根据下列先决条件：

a) 上部块材的宽度为 55 公分，这用于兩块磚厚(51公分)的











地盤 深度 公尺	土壤許可壓力 $P_s$ (公斤/平方公分)			
	4.0	3.0	2.5	2.0
0.7				
1.0				
1.2				
1.5				
1.8				
2.0				
2.5				

圖 11 居住房屋外牆的帶形混凝土塊材基礎示意圖