

114216

钢筋混凝土桥梁工程 的工业化及机械化

斯大林奖金获得者

И.А.伊凡慶果 Б.А.查布洛金 Е.А.西鐸洛夫著



教师参考室

陈列图书不得携出室外

人民鐵道出版社

鋼筋混凝土橋梁工程的工業化及机械化

斯大林獎金獲得者

И.А.伊凡慶果 Б.А.查布洛金 Е.А.西鐸洛夫著

顧 懋 勳 譯

人民鐵道出版社

一九五六年·北京

本書闡述苏联在大中跨度鋼筋混凝土桥梁工程采用常
各結構和机械化主要作業過程的經驗，並指出桥梁工程進
一步工业化及机械化的道路。

本書供工程技術人員——桥梁設計和建造人員——之
用。

鋼筋混凝土桥梁工程的工业化及机械化

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ПОСТРОЙКИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ

И.А.ИВАНЧЕНКО

苏联 Б.А.ЗАБРОДИН 著

Е.А.СИДОРОВ

苏联國家鐵路运输出版社 (1952 年莫斯科俄文版)

ГРАНСЖЕЛДОРИЗДАТ

Москва 1952

顧懋助譯

人民鐵道出版社出版 (北京市霞公府17号)

北京市書刊出版營業許可証出字第010号

新華書店發行

人民鐵道出版社印刷厂印 (北京市蓮園門外七聖廟)

1956年12月初版第1次印刷平裝印1—3,085册

書號：658 开本：787×1092_{1/16} 印張10_{1/2} 挖頁4 字數241千 定價(10)1.60元

目 錄

作者序

第一章 鋼筋混凝土桥梁建築工業化及機械化的主要道路

1. 裝配式鋼筋混凝土	6
2. 常备的拆 - 裝式輔助結構	17
3. 鋼筋和模殼安設工作的骨架 - 大件法	26
4. 綜合的機械化和特種裝備	34
5. 施工組織的流水作業法	37
6. 拆 - 裝式居住、文化 - 生活和工廠房屋	40

第二章 常备的輔助結構

1. 常备的桁架式拱心架	42
拱心架的結構	42
在各種不同跨度的拱橋中利用拱心架的实例	54
拱心架的安裝	70
關於 $l=140m$ 拱心架的一些計算資料	83
利用拱心架結構於其他工作	93
2. 工字梁常备拱心架	93
拱心架的結構	93
拱心架的採用	97
3. 其他类型的常备結構	102
構架式常备腳架	102
万能常备結構УИК-М	109

第三章 主要作業過程的機械化，特殊設備

1. 混凝土的准备	118
混凝土業的要素	118
常备集料倉庫	119
常备的机械化水泥倉庫	127
混凝土拌合机房	136
混凝土的机械化生產設備的示例圖	141
2. 繩索吊車	143
將繩索吊車採用於鋼筋混凝土橋的修建上	143
繩索吊車的轄架（塔）的定型結構	152
繩索吊車的定型絞車	157
繩索吊車的基本参数的选择	159
3. 特別裝備	164
澆筑混凝土地段內分配混凝土的成套机具	164
为拆除拱心架而用的千斤頂裝置	169
安裝吊机	178

作 者 序

在苏联共产党第十九次代表大会關於第五个五年計劃的指示中，對於國家鐵路網今后的發展，寄以特別深切的注意。

在1951—1955年間，增設第二綫要較上一五年計劃增加60%左右，修筑和交付永久使用的新建鐵路，約較1946—1950年增加1.5倍以上。

在新的五年計劃中，應廣泛推行建筑工程的工業化方法，完成主要修建工作的机械化，並保証由個別作業過程的机械化過渡到建筑工程的全盤机械化。

推行工業化和机械化，對於鐵路修建工程中即使最为繁重的工作，如修建大跨度的鋼筋混凝土橋，亦可使其簡化和加速。

斯大林五年計劃時期，在國內橋梁修建方面，系為鋼筋混凝土結構最得廣泛採用和發展的時期。在任何一個國度內從沒有像我們在1930—1940年間那樣同時修建過這樣多的鋼筋混凝土橋。僅指出下列各橋：在德涅泊彼得洛夫斯基跨越德涅泊河的鋼筋混凝土橋，其長度系為歐洲最大者，在伊爾庫茨克跨越安卡拉河的城市橋，在高爾基城跨越伏爾加河和在喀什爾城跨越奧加河的鋼筋混凝土橋的引橋部份，在列寧格勒跨越涅瓦河的城市橋，在莫斯科城內和莫斯科運河上的橋梁和其他一系列的橋梁，即足證明。

鋼筋混凝土，作為一種材料來說，實際上是不會衰老的，它在全蘇橋梁建築中佔有巩固的和備受歡迎的地位。我國在1951年修建了一系列大跨度的鋼筋混凝土橋，其中非常龐大的鐵路公路雙層橋，具有在鋼筋混凝土中228公尺拱跨的新紀錄，這決非偶然的。

在作比較方案時，具有合理設計的鋼筋混凝土橋的造價沒有一次令人相信可變得較小於同樣大小的鋼橋的造價。但是事物的實質不僅在於造價——混凝土是唯一重型構造材料，其強度不但不與年俱減，反而與年俱增。在全蘇鐵路貨運不斷增加的條件下，混凝土在鋼筋混凝土拱橋中的這一特點是難於估量的。

鋼筋混凝土對於技術修建有可能賦以好多形狀和輪廓，以使橋梁美化，成為最容易融合於當地條件的紀念性建築藝術作品，這是它的毫無疑義的优点。

最後，不可不考慮到鋼筋混凝土橋在修建上是相當簡單的，不像鋼梁需要在橋梁廠內製造。當然，鋼料也須應用於鋼筋混凝土橋的修建中，但這並不是角鋼和鋼鍛，而是簡單的鋼筋。就鋼料耗費而言，當鋼筋混凝土拱跨為25M及25M以上時，

其耗費量僅佔同样大小的梁式鋼橋重量的40—50%。

为欲以最高的速度恢复國民經濟在衛國戰爭时期所曾遭受的嚴重破坏，有必要对高速度建設的發展給以强有力的推動。在鋼橋修复中，高速度修建桥梁方法會得到廣泛应用。我們的重工業工厂保証了鋼梁的大量生產，这种鋼梁系按快和省的拼裝而設計出來的。

桥梁修建人員在其本身方面更精通了半懸臂和全懸臂拼裝，制造了和採用了一系列的电动安裝吊机，这样就便利了和更大地加速了鋼橋的拼裝工作；其中大型的安裝構件重达35噸。

鋼結構方面的設計人員，桥梁修建人員和工厂制造人員的友好合作對於縮短鋼橋拼裝工期給予了保証，並在人力和材料上取得了巨大的撙節。但是，基於这些鋼橋安裝方面的成就，从而評判建筑鋼筋混凝土桥为不利，將會是不正确的，如基於修建鋼筋混凝土桥較諸用鋼梁修建时至今尚需較多的时间，从而評判鋼橋为优越，也恰好將會是同样地不正确；这些工期並不是一成不变的，也不是非此不行的——这些工期也应如鋼梁安裝一样地縮短。

就是修建鋼筋混凝土桥这样繁雜的工作，亦必須使其工業化起來，因此必須先行制作新型結構以保証降低其工作量，从而大大地滿足工業化制造的条件，並以常备結構供給現場，按照將全國數十处修建現場考慮在內的統一計劃，組織經租此項特別設備並使达到最大的週轉。还須提高建筑工程的机械化水平，因此必須先行供應現場以強大的吊机和特別裝备。建筑工程工業化和机械化的偉大和重要任务，只有依靠設計人員和施工人員的緊密与創造性的合作，統一於求其解决的共同願望，才能臻於完成。

本書目的系为闡明1930年成立以來的桥梁公司所積累的修建各种不同形式鋼筋混凝土大桥方面的經驗，並尽可能规划出鋼筋混凝土大中桥修建工程進一步工業化和机械化的最近道路。

在本書編著时，著者們沒有將鋼筋混凝土大桥的修建方法，其中包括所有建筑过程，予以全部叙述，而僅指出那个系为新的和最主要的，但迄今尚未在技術文献中得到充分闡述的方法。

並列於業經試驗和正在推行的机械化的結構和方法，經將若干拟具的建議予以介紹，这些建議，在每一个保留的情况下，需要作業方面的核对和研究，但是，按照我們的意見，在鋼筋混凝土桥修建工程的進一步机械化和工業化的道路上，它們代表着前進的一步。

第一章 鋼筋混凝土桥梁建築工業化 及机械化的主要道路

在桥梁的修建中，可充份分明地区分出三大类工作：

- 1) 准备工作，包括側綫的鋪設和居住村鎮、办公房屋、材料倉庫以及輔助生產企業（动力厂、混凝土工厂、鋼筋配制場及木工間等等）的各项營造；
- 2) 檻台建筑；
- 3) 梁部建筑。

当修建大中桥时，准备工作，在人工和材料消費上，佔到全部工作量的25%，而在時間上，往往可延續到全部工期之半。还可設想，准备工作，無論在鋼橋或鋼筋混凝土桥的修建上，對於工期和工費可起同等程度的影响。所不同者，僅在修建鋼筋混凝土桥時須建設巨大生產量的鋼筋工作場和混凝土工厂以及鋼筋、水泥和集料的倉庫以代替鋼橋擴大拼裝中的鋼材倉庫和裝备場地而已。

檻台建筑的經濟問題系為一个完全独立的論題，它不僅包括設在天然或人工基底上的檻台基礎工程的構造和方法，而且也包括修建檻身台身所可採用的結構形狀和施工方法，这些都可同样地影响到桥梁建筑的成功，無論桥梁上部結構是鋼的或是鋼筋混凝土的。所以，在互作比較的情况下，檻台建筑，對於工作条件和工作数量而言，在鋼筋混凝土桥和鋼橋中，是處於几乎相等地位的，但在拱桥中，则檻台工作量需要少許增加，且其結構形狀亦要繁复一些。

因此，当考慮修建鋼筋混凝土桥的最合理方法及其工業化和机械化問題时，应將注意力集中到桥梁上部結構的修建上，其工作量、經濟性和施工期限就可决定工程的性質。与此同时，还应考慮到就是存在於准备工作上的一些問題，这些問題對於整个工程經濟的影响，以其在工程总额中佔有偌大的比重，乃是顯而易見的。

为了正确地判断鋼筋混凝土大中桥的梁部建筑技術所當發展的方向，应取桥梁修建中所得的結果作一技術經濟分析。在表1中列举自1931至1939年間修建的三座鋼筋混凝土铁路大拱桥，孔徑： $6 \times 45\text{m}$ ， $14 \times 52\text{m}$ 和 $1 \times 120.7\text{m}$ ，所用木料、人工和修建时间的報道。

在列举的資料中当注意到桥梁上部建筑時間的非常拖長，特别是在大跨度的桥梁中激增尤甚。如建造6跨 45m 或14跨 52m 的桥梁需要6个月而当一跨需要建造时

钢筋混凝土桥梁部建筑所需木料、人工和工期

表 1

順序号	工作名称	木 料		人 工		一跨梁部建筑时间		梁部混凝土体积 m ³	全桥梁部建筑时间 日
		m ³	%	人日	%	日	%		
		3	4	5	6	7	8		
1	2							9	10

I. 钢筋混凝土穹拱 l=45.0m

1	拱心架.....	210	58.0	1,500	36	45	43	a) 穹拱内	180日
2	拱的模版.....	50	14.0	480	11.5	5	5	150	(6跨梁)
3	拱的钢筋.....	—	—	480	11.5	20	19	6) 拱上构造内	
4	拱上构造的模版.....	80	21.0	540	13.0	12	11	150	
5	拱上构造的钢筋.....	—	—	420	10.2	8	8		
6	浇制混凝土的准备工作...	25	7	280	6.8	5	5		
7	拱的混凝土浇制.....	—	—	230	5.5	5	5		
8	拱上构造的混凝土浇制....	—	—	225	5.5	5	4		
	合 计.....	365	100	4,155	100	105	100	300	

II. 钢筋混凝土拱 l=52.0m 单轨道铁路上承桥

1	拱心架.....	248	50	2,490	40	48	45	a) 拱内	180日
2	拱的模版.....	90	18	638	10	6	5.5	180	(14跨梁)
3	拱的钢筋.....	—	—	500	8	12	11	6) 拱上构造内	
4	拱上构造的模版.....	120	24	1,100	17.5	15	14	120	
5	拱上构造的钢筋.....	—	—	700	11	10	9.5		
6	浇制混凝土的准备工作...	40	8	400	6.5	5	5		
7	拱的混凝土浇制.....	—	—	260	4	4	4		
8	拱上构造的混凝土浇制....	—	—	200	3	6	6		
	合 计.....	498	100	6,288	100	106	100	300	

III. 钢筋混凝土拱 l=120.7m 双轨道铁路和双车道公路中承桥

1	拱心架.....	4,855	70.0	29,850	54	185	38	a) 拱内	500日
2	拱的模版.....	790	11	4,650	8.5	30	6.5	1476	
3	拱的钢筋.....	—	—	3,200	6	20	4.5	6) 桥面系内	
4	拱上构造的模版.....	1,005	14	5,950	10.5	100	21	1552	
5	拱上构造的钢筋.....	—	—	3,300	6.0	60	12.5		
6	浇制混凝土的准备工作...	370	5	3,420	6	45	9.5		
7	拱的混凝土浇制.....	—	—	3,150	5.5	20	4		
8	拱上构造的混凝土浇制....	—	—	1,970	3.5	20	4		
	合 计.....	7,020	100	55,490	100	480	100	3028	

間105—106天時，則建造一跨120m跨徑的橋梁須要延長至480天亦即16個月。

在梁部每 $1m^3$ 鋼筋混凝土上所費的木料和勞動力是非常高的。此項消費，在中橋中各為 $1.7m^3$ 和21人日，而在大橋中則各為 $2.3m^3$ 和18.5人日。

全部木料的50至70%是用於拱心架上的，並且較大的百分率系屬於較大跨度的拱。

躉架拱心架的建築，在勞動力方面，佔整個梁部建築人工的36至54%，並且相應的勞動力系與孔徑的加大俱增。在建立拱心架的全部工作中，約有75%的工作須在橋孔內就地進行，此項工作在時間上佔梁部建築全部工期的38至45%。

製造和安設拱的模殼及鋼筋所需的勞動力佔全部人工消費的14至23%，而將模殼及鋼筋安設於橋孔內的時間，則佔全部工程時期的11至24%，此項安設模殼鋼筋的時間對於建橋工期起有直接影響的。

拱上構造的建築，包括只可在橋孔內就地進行的各項工作，在時間上佔25%（45m孔徑者）至37%（120m孔徑者）。

在拱身和拱上構造的澆制混凝土的本身過程中，勞動力的消費佔全部勞動力消費的7—11%，而其工作時間則為全部施工時間的8—10%。澆制混凝土的準備工作，在時間上佔全部時間的5—9.5%，在勞動力上佔全部勞動力的5—6.5%。

當分析這些資料時，應注意到它們只反映材料和勞動力的直接消費，並未計及準備工作和輔助工作上的消費；該項工作包括居住村鎮、建築場地、材料倉庫及運輸建築等等的建設在內，總加起來合為全部消費的25%。至於準備工作的工作量，特別是居住村鎮，它和建築橋梁主要部份所需的勞動力是有直接關係的。

關於造橋工程中勞動力和工期方面似此不能令人滿意的情況，將其好多原因歸納起來，可說這些原因主要是在於輔助工程方面需要大量的勞動力以及施工上不具備高度的機械化和特別的裝備。

這兩個原因中的第一個是這樣產生的，就是：輔助結構（躉架和拱心架）系用木料制成，且在每一實例中，為了面臨的具體工程，只是個別性的。

特別的起重機和運輸工具的缺乏不許可採用裝配式鋼筋混凝土結構，並使大部份的作業過程（達85%），在極為零碎的狀態下（例如順着構件方向逐一設置鋼筋等等），須在施工條件不利的地方就地進行。

鋼筋混凝土大中拱橋建築的今後發展應當遵循如下的道路：

- 1) 在中橋中（跨徑45—60m）採用全裝配式結構，並在大拱橋橋面系的建築中，大力推行預施應力鋼筋結構的裝配化；
- 2) 廣泛推行常備裝配式輔助結構（拱心架和模殼）；
- 3) 在現場或裝配式鋼筋混凝土結構成品工廠中，廣泛利用骨架和成件的半成品以促進鋼筋和模殼工作的骨架成件化；
- 4) 推行巨大起重能力的特別運輸起重工具和全部作業過程的高度機械化；
- 5) 在施工組織上，推行流水作業法；

6) 廣泛推行拆裝式居住、辦公和工廠房屋。


1. 裝配式鋼筋混凝土

裝配式鋼筋混凝土橋梁現已開始得到巨大的推廣，但其採用範圍此時還是主要地局限於不大的跨徑。

當修建中等跨度的鋼筋混凝土拱橋時，裝配式結構，在鐵路橋梁建築的實踐中，此時還僅佔極不顯著的地位。非常明顯，系於今后鋼筋混凝土構造上進一步的工作、建築工程上新的和強有力的機械裝備、以及裝配式結構安裝方法的作出，就是在鐵路橋梁建築這方面，亦將開拓新的遠景。

採用裝配式鋼筋混凝土拱的問題還是早在1932—1933年間提出的，其時鋼筋混凝土橋梁建築正在鐵路運營線上開始發展。在那個時候，由於缺乏足夠的技術工業基地，這些努力僅局限於若干試驗工作而已。

在大中跨度的鋼筋混凝土拱橋中，拱上構造可用裝配式結構作成最為簡便，因此第一步就是向這個方向進行的。圖1和圖2示拱跨 $\gamma = 18.5\text{m}$ 的裝配式拱上構造的



圖




圖 2

結構，此為貫通高加索的鐵路上一座橋梁的一孔，築成於1940年。

不大的機械起重能力先決定了結構的分解成為比較小型的構件。橋面系的版，在中間三個節間內，是斷開的，它倚擗於梁A和梁B之上，梁A和梁B同時亦為拱肋間之支撐。每版的一端具有固定的支點，用銅銷系固；另一端（活動的）則倚擗於梁上，中隔一道浸透瀝青的厚瀝基層。

拱上構造的版，从梁B至最靠邊的支承構架（構件11号和12号），系鉸式地倚着於支点上，並在三个節間的範圍內是連續的。版在中間支承構架上（構件9号和10号）均有接头（圖3），該項接头系在版安好后用混凝土澆合於拱上的。在橋墩上和同样的在拱頂中，版是單跨的，斷开的，並具有活動和固定支点的。在縱的方向，版分成三片：一个中片（平的）和兩個邊片，邊片具有邊牆和人行道。橋面系的連續版由橫構架承托，橫構架系鉸式地倚着於拱上（圖4）。

在版安好之后，它們之間的縱向縫（其寬度在版的一半高度处为16公分）即以混凝土澆合。緊靠拱頂处的構架（構件9号和10号）系整个地澆合，而拱脚处的端構架，包括三个裝配式構件（楣梁11号和兩個立柱12号），在它們的剛性連結处，则在这些構件安入桥中后方才予以澆合。

構件系用龍門吊机進行安裝，吊机走行於設在地面上和賈架上的軌道上，其起重能力为5m。

全部工作基本上具有試驗性質，目的是为搞清拼接处的工作性能。

拱上構造的裝配式結構，見於此后各年按交通部桥梁設計事务所（創議者M.C.魯登科）的設計所建的24座53m跨徑的鋼筋混凝土拱桥，標誌着在这个方向更認真地向前迈进一步。

拱上構造（圖5,6和7）在每孔中包含27个个别構件，其中12个为鋼筋混凝土構架，高1至10m，重3至14m，又15个橋面系的鋼筋混凝土版，尺寸 $4.71 \times 3.68m$ ，重达14m。

裝配式構件的制造只限於工程現場設有运输和起重机具的设备者。

裝配式構件系由立在岸上的德立克吊机遞至橋面系的水平。它們的安裝是由開




圖 3




圖 4






圖 5

順着拱肋的截面：




(1)

板繫著於拱頂合攏處順
着支承中綫的橫斷面



(2)

順着鐵路中綫的截面



(3)


門式吊機（圖 8）完成的。構架和版由閘門式吊機依次裝置於安裝節點上，以使吊機可以通行於已經裝好的構件上繼續進行安裝工作。拼接點的結合工作是在吊機通過後進行的。一道軌道的拱上構造，在吊機一次通行中拼裝完成，第二道則於第二次通行中完成。在橋上拼裝的全部裝配式鋼筋混凝土工作量計為 648 個構件，總重 7200 m。

為使拱橋建筑工程可在緊湊的工期内完成，同時並使工作的組織調配流水化，拱上構造

1—鋼板，厚度 $\delta = 20 \text{ mm}$; 2—兩層黃銅板間的鉛墊板， $\delta = 15 \text{ mm}$; 3—建築用毡；4—14- α 號槽鋼；5—鉛在 14- α 號槽鋼上的鋼板；6—固定鋼板的銷栓；7—鋼銷，直徑 $d = 38 \text{ mm}$; 8—具有螺紋和螺帽的鋼銷；9—鋼的管—罩蓋；10—鋼管， $d = 80 \text{ mm}$; 11—在膠黏劑上的雙層襯紙墊層

對於裝配工作的適應性自為要素。11人的工班一班可安裝三個構件。在一個 $53m$ 孔徑的拱橋中，所有拱上構造可於 4—5 日內以雙班輪班的操作全部完成。

當近來中跨度桥梁方面的工作形成为唯二的工作，这里面顯著的成就系为：




标准鉄之上而節点之細節橫斷面


時，吾人可將縮短工期和降低造價的莫大可能性寄託在鋼筋混凝土橋的裝配式結構上。

不可將53m 的跨徑當作極限，因為吊機的裝吊能力就是在引証的实例中尚可允許裝配式構件尺寸上和重量上的增加。

近年以來，在兩個橋梁上所作的跨徑約為18m的36孔鋼筋混凝土拱的拼裝提供了饒有意味的例子。整孔梁部結構代表一個安裝單元，內有兩個用膠版聯結而成的



(2)



(3)

1—兩層黃銅板間的鉛墊板， $\delta=15\text{mm}$ ；2—建築用毡；3—銅板， $\delta=20\text{mm}$ ；4—銅銷， $d=32\text{mm}$ ；5—鋼管，內徑 $d=33\text{mm}$ ；6—麻屑填料；7—具有螺紋的銅銷， $d=32\text{mm}$ ；8—鑄固於混凝土內的銅板；9—銅鑽， $\delta=12\text{mm}$

平圓版式的双鉸拱，它的桥面系系直接設在拱的鋼筋混凝土拱肋上（圖 9）

整孔梁部結構的重量約為65m。初拟用70m 伸臂吊机進行安裝；事实上安裝中应用了75m 鐵路吊机，它平行着橋梁走行在河灘之上（圖10）。

已在發展中的技術和施工組織的整配性使得跨徑 $=40\sim60m$ 的裝配式鋼筋混凝土拱的修建可以認為完全可行。

在此項問題的兩個可能的答案上——裝配式拱在拱心架上安裝或用懸臂法安裝，第一個答案費工略多，但其鋼筋拼接結構，反之較為簡便。當利用萬能拱心架和近代的架橋方法時，第一孔拱心架初次安裝的時間可達4—5天，而以後逐孔倒動

的时间即不会超过一天。所以，架桥时间上附加的损失是不大的。

用懸臂法安裝装配式鋼筋混凝土橋要求設置足以承受巨大載荷的特別的剛性鋼筋拼接，这就使拱的結構大為繁複。

装配式鋼筋混凝土拱的結構最常用於跨徑 $l = 53m$ 的橋，並用拱心架安裝，其例見圖11。如何將拱肢解成為装配式構件以及如何選定拱的節間長度，應取決於工作中作為首要機具的纜索吊車的裝吊能力，此項裝吊能力系為 $10-12m$ 。拱的節點楔，其長度系適應於橋面系的節間者，和拱肋間的支撐桿均為安裝構件。




圖 8

為簡化節點楔的製造，它的上下面均應作成平面，因為這樣就可在工廠中採用直線的萬能模殼。

安裝節點位於拱身部份上的拱上構架的立柱之下，即在支撐桿與拱肋相遇之處；這些拱身部份是同時和柱座就地澆筑在一起的。

主桿的鋼筋接頭採用環的式樣；這樣的結構不需要電鋸，因此就簡化並加速安裝手續。將起有連鎖作用的節點楔的尺寸予以加大可允許鋼筋環式接頭的散佈。

如果拱上構造是用纜索吊車進行安裝，而不是用工作中要求設置剛性接頭的伸臂—閘門式吊機，在該種情形下，板的鋼筋亦可採用環形接頭。

圖12示拱的肢解成為拼裝構件的另一方案，在這一方案中，為了減少拼裝構件的數量，安裝接頭系設在柱座範圍之外和支撐桿的中間，支撐桿之端伸入拱的節點楔內。

在上述的另一方案中，拱上構造可由位於拱中綫上的兩個纜索吊車進行安裝。

如利用高标号水泥作为拱的接头处凝固之用，即可加速拱心架的拆除並提高其調轉率。

这样一个拱桥的每一安装步骤的时间如下：

最初一个拱心架的安装	5晝夜
以后拱心架的倒动	2晝夜
拱的拼装(用三班工作制)	5晝夜
接头的澆合和凝固	6晝夜
拱心架的拆除	1晝夜
拱上結構的安装	4晝夜
澆合和凝固	6晝夜

按照这样的进度，一孔（第一孔）桥的全部工期即为27晝夜。


如用一套拱心架的配备，兩孔橋可於40晝夜內修建完成，如圖13中的綫條所示。

当具有兩套拱心架的配备並採用流水作業的施工組織時，此項措施經在一系列的桥梁建筑中證明為正确者，修建四孔桥的工期共為46天，即一孔不到12天。从同一線圖可見，當修建多孔桥梁時，流水作業法行將在引入第三套拱心架之後，利用桥工隊工作中存有的間歇時間，將修建拱桥的工期減至平均每孔十天。

这样的鋼筋混凝土橋修建速度並不低於同跨徑的鋼橋經採用最先進的安裝方法者。

對於上述的拱橋，由於它的修建可以很便利地採用巨大裝吊能力的自行吊機（鐵路吊機或龍門吊機），它的安裝構件的重量可以大為增加。這樣就可減少安裝構件的數量和接頭。

中跨度鋼筋混凝土拱橋構件的必要 標準化和定型化應為裝配式結構在求得



最有利的採用時所必須具備的條件；標準化可使拱橋的修建完全走上工業化的道路，因此，必須首先保證標準構件的製造可在裝配式鋼筋混凝土結構的專業工廠中制成。對於巨大的單軌道和雙軌道中承鋼筋混凝土拱橋，跨徑100—150.m，其吊懸的橋面系可用裝配式鋼筋混凝土結構修建，最為簡單。由於橋面系的構件可用立在拱上的具有滑輪組的起重架從水上——從裝有起重機具的船隻——進行安裝，每一安裝構件的重量可很容易達到35—50.m，或且過之，係於建築現場裝卸吊機的裝吊能力情況以及製造上和運輸上的條件而已。顯而易見，就在此採用預施應力鋼筋混凝土結構，還是可以產生最好的結果。

對於個別大橋來說，當吊懸式橋面系的裝配式結構系在建築

現場進行製造時，還可從減少安裝接頭的數量和簡化其安裝手續，再行加大安裝構件的重量。為用圖例說明此項答案，在圖14，15和16中列示計劃中的 $l = 15.0.m$ 的雙層雙軌道鐵路和公路合用橋的吊懸式橋面系的製造和安裝。在此種情形下，橫向構架系為主要的安裝構件，此項橫向構架包括具有兩根懸桿的下承鐵路橫梁和上承公路橫梁。此項構架的重量，在最大的懸桿長度 $h = 21.5.u$ 處，約為115m。

構架系在垂直的位置澆制的，這樣，以後就可毋需加以轉動，以免因之引起構架桿件的彎曲。不但如此，這樣巨大尺寸（ $22.5 \times 11.5.u$ ）的構架，如在平的位置運轉，由於構架的剛度頗小，勢將產生絕大的困難。構架系計劃在能動的鋼模殼中澆制，此項模殼系由能移的鋼塔架支持和導向，而鋼塔架本身則由萬能常備構件（УИК-М）拼裝而成。支持模殼的能移鋼塔架是按一次可澆制兩個鋼筋混凝土構架設計的；它並裝有全部必要的機械設備以為移動模殼，架立鋼筋骨架和輸送混凝土之用（圖14）。

在已經澆制好的每組兩個鋼筋混凝土構架的混凝土凝固之後，應將能移的鋼塔架移到與河岸相反方向的一邊，為此，應暫時拆除塔架的一部份桿件，如圖14中




圖 10