

蘇聯建築科学院

施工組織与施工机械化科学研究所

**混凝土与鋼筋混凝土工程
標準工艺卡**

建筑工程出版社

蘇聯建築科學院
施工組織与施工机械化科學研究所

混凝土与鋼筋混凝土工程标准工艺卡

南京工學院建筑施工教研組 譯

建筑工程出版社出版

• 1958 •

內容摘要 本书共包括 9 个单層工业厂房装配式鋼筋混凝土结构安装的标准工艺卡和 6 个整筑式鋼筋混凝土柱下基础及设备基础施工的标准工艺卡。

拟訂工艺卡时，曾考虑到建筑机构在运用装配式鋼筋混凝土結構安装的先进方法和鋼筋混凝土工程施工的先进技术方面的經驗。

书中所列的工艺卡是一些示例，可作为編制施工工艺卡的参考資料。

本书可供施工組織設計人員、工地上的技术人員和高等学校师生参考。

本书由錢昆潤、楊宗放、唐九如、毛国祥、陈祖述及王加禾同書譜出。全书由楊宗放同占校對。

原本說明

书 名 ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПО БЕТОННЫМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ РАБОТАМ

編 者 Научно-исследовательский институт организации и механизации строительства

出版者 Государственное издательство «литературы по строительству и архитектуре»

出版地点及年份 Москва - 1956

混凝土与鋼筋混凝土工程标准工艺卡

南京工學院建筑施工教研組 譜

+

建筑工程出版社出版 (北京市阜成門外大街)

(北京市书刊出版业营业登记证字第 052 号)

建筑工程出版社印刷廠印刷·新华书店發行

書號 892·60 千字 77×1092 1/32 月號 27/8

1958年1月第1版 1958年1月第1次印刷

印數 1~1000 冊 單價 10·00 元

目 录

前 言	5
第 1 号标准工艺卡。柱基下装配式鋼筋混凝土板的 安装	7
第 2 号标准工艺卡。装配式鋼筋混凝土基础(柱基) 的安装	10
第 3 号标准工艺卡。单层工业廠房(設有起重量为 5 吨的桥式吊車) 装配式鋼筋混凝土結構的安装	14
第 4 号标准工艺卡。单层工业廠房(設有起重量为 5 吨的桥式吊車) 装配式鋼筋混凝土柱子的安装	24
第 5 号标准工艺卡。装配式鋼筋混凝土吊車梁的安 装	29
第 6 号标准工艺卡。单层工业廠房装配式应力配筋 屋架梁(整体式)的安装	33
第 7 号标准工艺卡。单层工业廠房鋼筋混凝土大型 屋面板的安装	38
第 8 号标准工艺卡。单层工业廠房(无桥式吊車)装 配式鋼筋混凝土柱子的安装	43
第 9 号标准工艺卡。单层工业廠房(設有起重量为 30 吨的桥式吊車) 装配式鋼筋混凝土柱子的安装	48
第 10号标准工艺卡。柱下基础模板的安設	53
第 11号标准工艺卡。用 K-32型汽車式起重机浇注柱 下基础的混凝土	57

第12号标准工艺卡。用震动輸送器和震动槽浇注柱下基础的混凝土	61
第13号标准工艺卡。用C-296型混凝土泵浇注柱下基础的混凝土	67
第14号标准工艺卡。用C-252型混凝土泵浇注机器设备下大型基础的混凝土	74
第15号标准工艺卡。用 Θ -1003型或 Θ -1004型挖土起重机浇注机器设备下大型基础的混凝土	81
附录	86
1 BHJOMC式万能横吊梁	86
2 临时固定装配式钢筋混凝土柱子用的装置	88
3 运送混凝土拌合物用的汽车和料桶数量的确定	90

前　　言

本书包括9个单层工业厂房装配式鋼筋混凝土结构安装的标准工艺卡和6个整筑式鋼筋混凝土柱下基础及机器设备基础施工的标准工艺卡。

本书所列的工艺卡系各部和各主管部門按照标准設計图纸和全苏施工組織与施工机械化科学研究所(ВНИОМС)所編制的标准工艺卡的綜合名称表而拟定的工艺卡的一部分。

拟定工艺卡时，曾考慮到建筑机构在运用装配式鋼筋混凝土結構安装的先进方法和鋼筋混凝土工程施工的先进技术方面的經驗。

所有的工艺卡都是按照統一的方法拟定的，这种方法是經過科学研究、設計和施工机构的代表在全苏施工組織与施工机械化科学研究所开会决定的。每个工艺卡由六个部分組成：1) 适用范围；2) 技术經濟指标；3) 施工組織簡图；4) 施工过程的主要指示；5) 施工过程进度表；6) 工程用材料物資需要量。工艺卡还附有施工中的劳动消耗估算表，作为施工时編制任务单之用。

在第1~9号工艺卡中，单价是按五金工人的工資标准計算的。混凝土工例外，他們的单价是按建筑工人的工資标准計算的。因此，在工人小組成員的“級別”后面注有字母“C”。

其余的工艺卡中，单价是按建筑工人的工資标准計算的。司机、操纵工、鉗工和索具工例外，这些工人的单价是按五金工的工資标准計算的。因此，在工人小組成員的“級別”后面

注有字母“M”。

本书中所列的工艺卡都是一些示例，可作为編制具体施工工程的类似的安装工程和鋼筋混凝土工程的施工工艺卡时的参考資料。

这些工艺卡还可以直接使用在有本工艺卡所包括的施工过程的建筑工程上，但是，必須結合該項工程的当地条件，将个别条款(工程量、产量、作业綫等)加以修改。

除了本汇集(本书今后还要根据“混凝土及鋼筋混凝土結構”一篇的标准工艺卡名称表增补全部工艺卡)以外，全苏施工組織与施工机械化科学研究所还准备发表关于裝飾、卫生技术和道路工程的类似的汇集。

由于建筑施工技术在不断地改善，全苏施工組織与施工机械化科学研究所欢迎建筑工作者和設計工作人員把关于改进工艺卡中所采用的施工方法和修改工艺卡內容方面的意见及愿望寄到本研究所来。

第1、2、3、5、7号工艺卡是在建筑科学工作者A.I.米海洛夫和建築工程师B.M.依利伊切夫参加下由建筑机构試驗室的科学工作者H.H.舍尔科夫尼科夫和B.A.罗刁諾夫拟定的。

第4、6、8、9、10、11、12、13、14、15号工艺卡是在混凝土和鋼筋混凝土工程試驗室主任技术科学付博士И.Г.索瓦洛夫領導下，并在技术科学付博士Г.Б.依維扬斯基参加下由試驗室工作者技术科学付博士Я.Р.別斯謝爾、科学工作者С.Г.拉宾諾維奇、С.К.叶夫列莫夫、А.Б.高爾茨別爾拟定的。

编写方法的指导和准备汇集出版的工作由技术科学付博士П.К.施林、科学工作者Г.А.斯科宾(題目領導者)和С.В.布达科夫完成的。

第1号 标准工艺卡

柱基下装配式钢筋混凝土板的安装

适用范围

本工艺卡适用于单个柱基下装配式钢筋混凝土板的安装工程组织设计与施工。每块装配式板的重量为5吨。

本工艺卡是为安装具有下述特性的基础板(图1)而编制的。

板的尺寸(公厘)	每块板的重量(吨)	基的块数	板重
1440×3000×400	4.15	2	
980×4800×400	4.5	3	

本工艺卡在用于装配式钢筋混凝土板组成的基础时，应规定板的尺寸与数量、劳动消耗量及工程用材料物资需要量。




图1 基础的平面与剖面图

技术经济指标

1. 安装一个基础的装配式板(5块)的劳动量..... 2工日
2. 一个工人每班的产量..... 0.5个基础
3. B-1003型或B-1004型履带式起重机的台班消耗.....
..... 0.5台班
4. B-1003型起重机的电力消耗量..... 38.3千瓦小时
或B-1004型起重机的柴油消耗量..... 24公斤

注：计算技术经济指标时，考虑到超额完成产量定额25%。

施工過程的主要指示

1. 基础板安装前，应当完成下列工作：

- (1) 开挖基坑与基槽，并修整到埋置基础的設計标高；
- (2) 按照简图 2 拉紧放样的軸綫；
- (3) 鋪設基础下的垫层，并用测量工具检查其标高及平面位置；
- (4) 把装配式鋼筋混凝土板运到施工地点，并放置在安装起重机的范围以内。




图 2 标出放样的軸綫

1—横向龍骨板(每隔18~24公尺設立一个); 2—鋼絲(用于安裝時對準装配式基礎); 3—樁柱; 4—垫層; 5—樣板(用于安裝時檢查基礎之間的距離)

为了保証能正确地把基础配置在每排柱子的軸綫上，应在距房屋端部20~30公尺处埋設二个混凝土桩(图3)，在桩

头中嵌有鋼板，在鋼板的表面上标有两根互相垂直的准綫，其中一根准綫与一排柱子的軸綫方向吻合。




图 3 混凝土桩
1—鋼板, 其上標有兩根互相垂直的准綫

沿着每排柱子的方向，应埋設垂直于該排軸綫的横向龙骨板(間距为18~24公尺)，在龙骨板上借經緯仪标出該排柱子的軸綫位置。

2. 基础板用挺杆长13公尺的θ-1003型或θ-1004型履带式起重机进行安装。

3. 在預先鋪設好的垫层上用一层水泥砂浆鋪設第一层板，并使板的頂面精确地达到水平程度。第二层板也用一层水泥砂浆鋪設。砂浆的标号与砂浆层的厚度按照設計的要求决定。

4. 安装板时，应保証准确地对准放样的軸綫。

5. 基础板鋪設得是否正确，用图2所示的样板进行检查。

6. 板的安装工作每昼夜不应少于两班。每班应有一个小組工作，該組的成員包括四个混凝土安装工(一个6級工，一个5級工和二个4級工)。

工程用材料物資需要量

机械、設備及器具			材料、半制品及建筑配件			工具及裝置			
編號	名稱	數量	編號	名稱	單位	數量	編號	名稱	數量
1	挺杆長13公尺的θ-1003型或θ-1004型履帶式起重机	1	1	4.5噸的基礎板	個	3	1	鋼尺(帶公厘刻度的)	1
2	万能橫吊梁	1	2	4.15噸的基礎板	個	2	2	鋼折尺	2
			3	水泥砂浆 (砂浆層的厚度為30公厘)	立方公尺	0.7	3	檢查基礎之間距離用的樣板	1
							4	放樣用的鋼絲 (公尺)	40
							5	馬利采夫式繩	1

注：最后校正基礎板的位置時，采用經緯儀與水准儀。

安装板的劳动消耗估算表

編 號	定 額 依 據	工 作 內 容	小組成員	單 位	工 程 量	時間定額 (工時)	單價(盧布 戈比)	總勞動費 (工時)	總價(盧布 戈比)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1955 年統 一定 額與 單價 \$10-1, 表2, No.9	用G-1003型或G- 1004型起重机安装兩種 基礎板在指定的標記上， 并包括基础板的孔洞與 鉤孔，用制備好的砂浆 抹平地基或垫层，校正 已鋪設好的板。每塊板 的重量為4~4.5噸	混凝土 安裝工 6級—1 5級—11 4級—2	塊	5	4		20	
		總計		—	—	—	—	—	20

注：采用本工艺卡時，第8和第10欄按當地施工條件填入。

第2号 标准工艺卡

装配式钢筋混凝土基础(柱基)的安装

适用范围

本工艺卡适用于单层工业厂房装配式钢筋混凝土基础(柱基)的安装工程组织设计与施工。

本工艺卡是为安装标准的装配式钢筋混凝土基础(重5.3吨)而编制的，这种基础在苏联部长会议国家建设委员会1955年2月21日批准的工业建筑装配式钢筋混凝土统一制品与结构的名称及规格中有规定(图1)。




图 1 基础(柱基)的全视图与剖面图

本工艺卡用于其他型式的装配式基础时，应规定基础的尺寸、劳动消耗量和工程用材料物资需要量。

技术 经 济 指 标

1. 安装一个基础的工作劳动量 0.5工日
2. 一个工人每班的产量 2个
10.6吨
3. Θ-1003型或Θ-1004型起重机的台班消耗 0.1台班
4. Θ-1003型起重机的电能消耗 7.7千瓦小时
或Θ-1004型起重机的柴油消耗 4.8公斤

注：计算技术经济指标时，考虑到完成产量定额100%。

施工过程的主要指示

1. 基础(柱基)安装前，应完成下列工作：
 - (1) 开挖基坑与基槽，并修整到埋置基础的设计标高；
 - (2) 按照简图2拉紧放样的轴线；
 - (3) 铺设基础下的垫层或装配式钢筋混凝土板；
 - (4) 把钢筋混凝土柱基运到施工地点，并放置在安装地点旁的起重机工作范围内。

为了保证能正确地把基础配置在每一纵排的轴线上，应在距房屋端部20~30公尺处埋设二个混凝土桩(图3)，在桩




图 2 标出放线网

1—基礎；2—垫層；3—横向龍骨板(每隔18~24公尺設立一个)；4—鋼絲
(用于安裝時對準裝配式基礎)；5—標柱；6—樣板




图 3 混凝土桩
1—钢板，其上标有兩根
互相垂直的准線

头中嵌有钢板，在钢板的表面上标有两根互相垂直的准线，其中一根准线与一排柱子的轴线方向吻合。此外，沿着每排柱子的方向，应埋设垂直于该排轴线的横向龙骨板（间距为18~24公尺），在龙骨板上借经緯仪标出该排柱子的轴线。

2. 基础(重5.3吨)的安装用挺杆长13公尺的3-1003型或3-1004型履带式起重机进行。

3. 把基础安装在一层水泥砂浆上，并使基底精确地达到水平程度。砂浆的标高与砂浆层的厚度按照设计的指示决定。

4. 安装基础时，应把基础准确地对准放样的轴线。

5. 基础安装得是否正确，用样板进行检查(图4)。




图 4 样 板

6. 如果安装杯形柱基, 則必須检查下列工作:

(1) 基础頂面上的准綫与放样軸綫是否吻合(容許偏差不得大于5公厘);

(2) 柱基杯底的标高(容許偏差在3公厘以内);

柱基頂面上的准綫借漏字板标出(图5)。

7. 基础的安装工作每昼夜不应少于两班。每班应有一个小组工作, 該組的成員包括四个混凝土安装工(一个6級工, 一个5級工和二个4級工)。

8. 装配式鋼筋混凝土柱基(一个安装工段內)的安装过程进度表在拟定工艺规程时編制。

工程用材料物資需要量

編 號	机械、設備 及器具	數 量	編 號	材料、半制品 及建筑配件	單 位	數 量	編 號	工具及裝置	數 量
1	起重臂長13 公尺的D- 1003型或D- 1004型履帶 式起重机	1	1	基礎塊 (柱基)	塊	1	1	鋼尺(帶 公厘刻度 的)	1
	萬能橫吊 梁		2	水泥砂漿 (底層的厚 度為30公 厘)	立方 公尺	0.175	2	鋼折尺	2
2		1					3	標出柱基 准綫用的漏 字板	1
							4	檢查基礎 安裝正確性 (準綫)用的 樣板	1
							5	放綫用的 鋼絲(公尺)	40
							6	馬利采夫 式築	1

注: 最后校正柱基的位置時, 采用經衡儀與水准儀。




圖 5 标出基础頂面
上准綫用的漏字板
1—漏字板的槽

安装一个重5.3吨基础(柱基)的劳动消耗量估算表

編 號	定 額 依 據	工 作 內 容	小組成員	單 工 程 量	時間定額 (工時)	單價(盧布—戈比)	總勞動量 (工時)	總價(盧布—戈比)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	1955年統一定額與單價 \$ 10-1, 表2, N 0.9	用 Э-1003型或 Э-1004型起重机安装 5.3噸重的装配式钢筋混凝土基础(杯形柱基)在指定的标记上, 并包括绑扎与卸扎, 用制好的砂浆做砂浆校正已安装好的基础	混凝土 安装工	个	1 6 級-1 5 級-1 4 級-2	4	—	4	—	
		總計		—	—	—	—	—	4	—

注: 采用本工艺卡时, 第8欄和第10欄按當地施工條件填入。

第3号 标准工艺卡

单層工业廠房 (設有起重量为 5 吨的桥式吊車) 装配式钢筋混凝土結構的安装

適用范围

本工艺卡适用于单层工业厂房(厂房高度在15公尺以内, 柱网为 6×15 公尺及起重量为 5 吨的桥式吊車) 装配式钢筋混凝土结构安装工程组织设计与施工。

本工艺卡是根据国家标准设计及标准化研究院 (Гипротис) 编制的, 并经苏联部长会议国家建设委员会 1954 年 8 月 24 日批准的单层工业厂房标准设计 (ОТПЗ-III/6 4-

06-03組)而拟定的,也可适用于同一柱网型式的其他房屋的施工。

在一个安装工段内(长度为 $10 \times 6 = 60$ 公尺)装配式钢筋混凝土构件的数量、尺寸及重量列在表 1 中。

本工艺卡适用于同一柱网,但与其他构造方案不同(工字形柱子、双肢柱子等)的房屋,应规定安装工程量、构件的重量和尺寸、劳动消耗量及工程用材料物资需要量。

表 1

編 號	裝配式鋼筋混凝 土構件名稱	數 量	每根構 件的重 量(噸)	構件的尺寸(公厘)		備 註
				長度	截 面	
1	柱 子	20	6.1	9550	400×600(實心)	
2	吊車梁	20	3.55	5950	丁字形	
3	預應力屋架梁 (整體式)	10	6	14950	梁 支座處800 約 高 度 屋脊處1400	裝配式鋼筋混凝 土構件的尺寸與重 量按國家建設委員 會1955年2月21日 批准的名稱與規格 決定
4	大型屋面板	40	2.67	5970	板寬2980	
5	同 上	20	1.47	5970	同上1485	

技术經濟指标

1. 安装一个标准节间装配式钢筋混凝土构件(二根柱子、二根吊车梁,一跨屋架梁及六块大型屋面板)工作的劳动量……10.7工日
2. 一个工人每班的产量……3.6吨装配式钢筋混凝土构件
3. 台班消耗:
 - (1) 9-1003型或9-1004型起重机……………1.5台班
 - (2) 电焊机……………1台班
4. 电能消耗:
 - (1) 9-1003型起重机……………115千瓦小时
或9-1004型起重机的柴油消耗……………72公斤

(2) CT9-34型电焊机……………32千瓦小时

注：计算技术经济指标时，考虑到平均超额完成工作定额42%。

装配式钢筋混凝土结构安装的主要指示

1. 在装配式钢筋混凝土结构(柱子、吊车梁、预应力屋架梁及大型屋面板)安装前，应当完成下列工作：

- (1) 建筑房屋骨架基础及工艺设备基础；
- (2) 敷设地下沟管、集水坑等；
- (3) 铺设地坪下的混凝土垫层；
- (4) 用测量仪器检查房屋柱下基础配置(标高及平面位置)的正确性，以及标在柱基上的轴线的正确性。

应当把装配式钢筋混凝土构件运到安装地点，并按照简图1与2布置在安装用起重机的作用范围以内。

为了保证安装用起重机不间断地工作，装配式钢筋混凝土构件在安装地点的贮备量要够二天到六天用(根据装配式构件的供应条件而定)。

2. 在安装工段内装配式钢筋混凝土构件的安装按下列工艺顺序进行：

- (1) 用第一台挖土-起重机沿着安装工段的全部长度安装装配式钢筋混凝土柱子(图1)；
- (2) 用测量工具最后校正一个安装工段内已安装好的柱子，并用混凝土拌合物(砂浆)嵌填接头；
- (3) 养护柱子与基础的接头，使其强度达到设计强度的70%；
- (4) 安装吊车梁、预应力屋架梁及大型屋面板(图2、3)。

上述构件的安装，系用第二台挖土-起重机(杆长23公尺