

山西省农业综合开发

2002—2004年

项目竣工验收报告

山西省农业综合开发办公室 编



 中国农业出版社

山西省农业综合开发 2002—2004 年项目竣工验收报告

山西省农业综合开发办公室 编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

山西省农业综合开发 2002~2004 年项目竣工验收报告/
山西省农业综合开发办公室编. —北京: 中国农业出版社,
2006. 10

ISBN 7-109-11222-5

I. 山... II. 山... III. 农业综合发展-项目-工
程验收-研究报告-山西省-2002~2004 IV. F327.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 119931 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 殷 华 薛允平

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 15.25

字数: 386 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 56.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

主 编	王 亚			
副主 编	赵建生	孙长富		
编 者	王 亚	赵建生	孙长富	郭柏林
	王艳艳	李 英	郭炎武	曹 君
	苑 伟	王引斌	王 伟	王久生
	柴广林	孟耀雄	王志明	王俊章
	苏茂森	武景林	李文钰	刘 澎
	白斌寿	林有亮	白纪元	陈会梓
	张雅琴	籍增顺	赫福强	迪孟杰
	高霄毅			

序 言

农业综合开发项目验收，是农业综合开发项目竣工后，由各级农发部门会同有关单位对项目建设任务完成情况、工程质量情况、资金到位使用和管理情况、预期效益情况、项目运行管理情况及档案管理情况等进行详细检查的评价活动。它是农业综合开发项目管理的必要环节，是检验开发成果和检查政策制度执行情况的有效途径，是改进农业综合开发工作、提高管理水平的重要手段。

2005年7月，根据国家农业综合开发办公室《关于加强国家农业综合开发项目竣工验收工作的指导意见》通知（国农办〔2005〕64号），为了客观真实地评价2002—2004年山西省国家农业综合开发竣工项目执行效果，山西省农业综合开发办公室组织有关人员在全省62个项目县进行了严格的验收。各级政府、财政和农发部门高度重视，把验收工作作为全年农业综合开发工作的一项重要内容来抓，自查自纠，严格把关，从而使这次验收工作圆满完成。

为了适应新阶段农业综合开发不断发展的需要，加强和规范山西省农业综合开发竣工项目验收工作，进一

步提高农业综合开发资金和项目管理水平，山西省农发办在验收结束后，对验收材料进行了认真整理，组织编写了《山西省农业综合开发 2002—2004 年项目竣工验收报告》一书。全书分为综合验收篇、省级验收篇、市级验收篇 3 个部分，较全面地收录了各级验收的全部资料。希望本书的出版能够使各级财政、农发部门以及项目建设单位、广大农发工作者增强验收工作责任感，强化项目建设的质量意识，提高工程质量和投资效益，及时总结经验和教训，有效地提高农业综合开发管理水平，为山西省农业和农村经济发展做出积极的贡献。

2006 年 6 月

目 录

序言

第一编 验收综合篇

山西省 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目验收考评报告	3
山西省 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目验收实施方案	11
山西省 2002—2004 年农业综合开发工作总结	16
山西省 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目验收报告	37
山西省 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目验收统计表(表 1-1~表 1-4)	50
山西省审计厅关于山西省 2002—2004 年农业综合开发专项资金审计的综合报告	76
山西省 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目验收评分汇总	89
关于对 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目验收中存在问题进行整改的通知	90
关于对山西省 2002—2004 年农业综合开发专项资金审计发现问题进行整改的通知	92
关于对山西省 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目验收存在问题进行整改的报告	93
关于山西省 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目验收	

情况的通报	103
附录 山西省 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目验收 评分标准	109

第二编 省级验收篇

关于对长治市 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目 验收情况的报告	121
关于对大同市 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目 验收情况的报告	132
关于对晋城市 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目 验收情况的报告	144
关于对晋中市 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目 验收情况的报告	155
关于对临汾市 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目 验收情况的报告	163
关于对吕梁市 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目 验收情况的报告	176
关于对朔州市 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目 验收情况的报告	185
关于对太原市 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目 验收情况的报告	195
关于对忻州市 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目 验收情况的报告	201
关于对阳泉市 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目 验收情况的报告	210
关于对运城市 2002—2004 年国家农业综合开发竣工项目 验收情况的报告	215

第三编 市级验收篇

长治市	229
长治市 2002—2004 年国家农业综合开发工作总结	229
长治市 2002—2004 年国家农业综合开发资金到位使用 和管理情况	240
长治市 2002—2004 年国家农业综合开发一般产业化 经营项目验收报告	246
大同市	249
大同市 2002—2004 年国家农业综合开发工作总结	249
大同市 2002—2004 年国家农业综合开发资金到位使用 和管理情况	262
大同市 2002—2004 年国家农业综合开发一般产业化 经营项目验收报告	267
晋城市	276
晋城市 2002—2004 年国家农业综合开发工作总结	276
晋城市 2002—2004 年国家农业综合开发资金到位使用 和管理情况	287
晋城市 2002—2004 年国家农业综合开发一般产业化 经营项目验收报告	293
晋中市	297
晋中市 2002—2004 年国家农业综合开发工作总结	297
晋中市 2002—2004 年国家农业综合开发资金到位使用 和管理情况	312
晋中市 2002—2004 年国家农业综合开发一般产业化	


经营项目验收报告	320
临汾市	325
临汾市 2002—2004 年国家农业综合开发工作总结	325
临汾市 2002—2004 年国家农业综合开发资金到位使用 和管理情况	336
临汾市 2002—2004 年国家农业综合开发一般产业化 经营项目验收报告	342
吕梁市	348
吕梁市 2002—2004 年国家农业综合开发工作总结	348
吕梁市 2002—2004 年国家农业综合开发资金到位使用 和管理情况	357
吕梁市 2002—2004 年国家农业综合开发一般产业化 经营项目验收报告	361
朔州市	367
朔州市 2002—2004 年国家农业综合开发工作总结	367
朔州市 2002—2004 年国家农业综合开发资金到位使用 和管理情况	375
朔州市 2002—2004 年国家农业综合开发产业化 经营竣工项目验收的报告	378
太原市	381
太原市 2002—2004 年国家农业综合开发工作总结	381
太原市 2002—2004 年国家农业综合开发资金到位使用 和管理情况	385
太原市 2002—2004 年国家农业综合开发一般产业化 经营项目验收报告	386

忻州市	389
忻州市 2002—2004 年国家农业综合开发工作总结	389
忻州市 2002—2004 年国家农业综合开发资金到位使用 和管理情况	394
忻州市 2002—2004 年国家农业综合开发一般产业化 经营项目验收报告	398
阳泉市	402
阳泉市 2002—2004 年国家农业综合开发工作总结	402
阳泉市 2002—2004 年国家农业综合开发资金到位使用 和管理情况	408
运城市	412
运城市 2002—2004 年国家农业综合开发工作总结	412
运城市 2002—2004 年国家农业综合开发资金到位使用 和管理情况	421
运城市 2002—2004 年国家农业综合开发一般产业化 经营项目验收报告	425
山西省监狱管理局	431
山西省监狱管理局 2002—2004 年国家农业综合开发 工作总结	431
山西省监狱管理局 2002—2004 年国家农业综合开发 资金到位使用和管理情况	439
山西省劳教局	442
山西省劳教局 2002—2004 年农业综合开发 工作总结	442

山西省劳教局 2002—2004 年国家农业综合开发资金 到位使用和管理情况	449
山西省农业科学院	453
山西省农业科学院 2002—2004 年国家农业综合开发 工作总结	453
山西省农业科学院科技园区 2002—2004 年国家农业 综合开发资金到位使用和管理情况	466
山西省农业科学院 2002—2004 年国家农业 综合开发项目科技园区自验报告	470

第一编

验收综合篇



山西省 2002—2004 年国家农业 综合开发竣工项目验收考评报告

根据国家农业综合开发办公室（以下简称“国家农发办”）的安排，2005 年 10 月 10~21 日，国家农发办验收考评组（以下简称“考评组”）对山西省 2002—2004 年农业综合开发竣工项目验收工作进行了验收考评。该期项目建设范围涉及 11 个地（市）的 62 个县（市、区）。根据国家农发办确定的抽查县，考评组对临汾市襄汾县 3 年的农业综合开发资金和项目进行了全面查验，并抽查了临汾市尧都区、晋城市阳城县、长治市屯留县。

依据国家农发办制定的验收考评工作方法，考评组采取听汇报、审查账证和档案资料、实地检查、走访项目区群众等形式，对抽取的项目区进行验收考评。现将验收考评情况汇报如下：

一、山西省农发办组织开展项目验收情况

按照农业综合开发工作程序和有关要求，山西省农业综合开发办公室（以下简称“省农发办”）组织了对 2002—2004 年竣工项目的全面验收，其验收工作主要有以下特点：

1. 验收组织比较严密 根据国家农发办《关于加强国家农业综合开发项目竣工验收工作的指导意见》，山西省结合本省实际，成立了验收工作领导小组，制定验收方案，编写验收手册，严格落实和认真部署验收工作。在县级准备、市级检查的基础上，2005 年 7 月 12~28 日，山西省农发办组织专业技术人员组成 8 个验收组分赴各地进行了全面验收。

2. 验收方法比较科学 山西省在验收中，采取了“六看”、“六查”的办法。“六看”即：一看工程计划是否按计划批复执

行，有无变更。二看制度、合同、文档是否健全落实。三看建设内容是否全面完成。四看建设标准质量和管护水平是否达到标准。五看项目效益是否达到预期目标。六看“一事一议”是否落实和农民群众满意程度如何。“六查”即：一查配套资金是否落实。二查财政资金是否到位。三查自筹资金是否核算。四查资金支出是否合理。五查原始凭证是否真实。六查拨借手续是否齐全。山西省农发办还与审计厅共同召开了农业综合开发专项资金审计工作会议，编写了《农业综合开发法规制度选编》，审计部门由上而下逐级进行了专项审计，保证了验收工作的真实、可靠。

3. 验收结果比较真实 山西省在验收工作中从严落实，从细安排，从实考核，努力使验收成为体现严肃性、反映真实性、代表先进性的一项重要管理活动，在验收中做到了“三个结合”。一是把全面验收与落实日常监管相结合。二是把全面验收与内部考核、外部监督相结合。三是把全面验收与重点剖析相结合。在验收过程中，既检查了计划任务完成情况，也检查了各项措施综合配套、工程建设质量情况；既查了投资计划完成情况，也查了资金使用管理情况；既查了项目效益情况，也查了项目管护情况。通过验收，肯定了取得的成绩，同时也实事求是地找出存在问题，提出了具体整改措施。验收结论能够体现出实事求是，客观公正，有力地推动了山西省农业综合开发管理工作不断向前发展。

二、项目投资和建设任务完成情况

(一) 项目投资按计划实施

据山西省验收统计，2002—2004 年，共完成投资 167 145.77 万元，占计划 172 904.65 万元的 96.7%。其中：土地治理项目完成投资 80 820 万元，占计划的 97.9%；产业化项目完成投资 82 184.83 万元，占计划的 95.4%。

抽查的 4 个县共完成土地治理项目投资 6 562.99 万元，产业化项目完成投资 6 188.2 万元，分别占计划 95.9%和 94.2%。

抽查结果与省级验收基本一致。

(二) 建设任务按计划完成

1. 土地治理项目 根据山西省农发办验收统计, 2002—2004年, 全省计划改造中低产田 142.5 万亩*, 实际完成 140.36 万亩, 占计划的 98.5%。优质粮基地项目计划 34.12 万亩, 实际完成 33.84 万亩, 占计划的 99.2%。计划发展节水农业示范项目 8.78 万亩, 草场建设 0.15 万亩, 全部完成。农业生态工程项目计划完成 25.67 万亩, 实际完成 25.58 万亩。占计划的 99.65%。3 年来, 全省共完成修建小型蓄水工程 667 座, 占计划的 99.85%; 排灌站 52 座, 完成计划的 101.96%; 打机电井 3 232 眼, 占计划的 99.26%; 新建输变电线路配套 1 238.53 公里, 占计划的 96.86%; 新建拦河坝 7 座, 占计划的 87.5%; 新建灌排渠系工程 5 942.3 公里, 占计划的 98.07%; 新建喷滴灌面积 8.34 万亩, 占计划的 94.88%。改良土壤 85.69 万亩, 完成计划的 100.3%; 建设良种基地 17.27 万亩, 占计划的 100%; 建种子仓库 20 245 米², 完成计划的 100.47%; 建晒场 92 688 米², 完成计划的 100.73%。购置农用动力机械 1 915 台(套), 占计划的 98.92%; 修建机耕路 3 154.97 公里, 占计划的 99.63%。完成造林 43.48 万亩, 占计划的 99.45%; 建苗圃 7 511.53 亩, 占计划的 97.04%。开展技术培训 68.36 万人(次), 完成计划的 100.46%。

从抽查的 4 个县的情况看, 共改造中低产田 12.66 万亩, 发展优质粮食基地 1.25 万亩、优质饲料作物基地 2.68 万亩, 建设草场 0.15 万亩, 分别完成计划的 97.01%、100%、100% 和 100%。抽查情况与省验收情况基本一致。

2. 产业化经营项目 据山西省农业综合开发办验收统计, 2002—2004 年产业化经营项目计划 128 个, 实际完成 123 个, 完成计划的 96.1%。其中: 种植项目 19 个、养殖项目 35 个,

* “亩”为非法定计量单位, 1 亩=1/15 公顷——编者注。