

湖南省地方煤矿调查资料汇编

衡阳市
乡镇煤矿

湖南省煤炭工业厅

1985

湖南省地方煤矿调查资料汇编

衡 阳 市

乡 镇 煤 矿

湖南省煤炭工业厅

1985

衡 阳 市
地方煤矿调查资料编审人员

彭锦华 杨锦标

曾昭平 王芝盛

目 录

耒阳市

跃进煤矿·····	1 — 4
龙云井·····	5 — 8
盐沙乡井·····	9 — 12
观山坳矿井·····	13—16
胡里煤矿·····	17—20
红田煤矿·····	21—24
竹山煤矿·····	25—28
东冲村煤矿·····	29—32
杨武冲井·····	33—36
合建村矿井·····	37—40
高赛村煤矿·····	41—44
车湾乡煤矿·····	45—48
枫树煤矿·····	49—52
石岭煤矿·····	53—56
畔圪村煤矿·····	57—60
通水村矿·····	61—64
风形煤矿·····	65—68
高炉乡煤矿·····	69—72
合办煤矿·····	73—76
芭蕉乡矿一工区·····	77—80
大河滩煤矿·····	81—84
红星煤矿·····	85—88
小小镇煤矿·····	89—92
鲁碑村煤矿·····	93—96
白鹭乡煤矿·····	97—100
黄石镇煤矿·····	101—104
满洲村煤矿·····	105—108
堰新村矿·····	109—112
东湖区煤矿·····	113—116
山都乡荷山井·····	117—110
槽流合办煤矿·····	121—124
董溪村煤矿·····	125—128
上架乡煤矿·····	129—132
长冲煤矿·····	133—136
高龙村煤矿·····	137—140

洪龙煤矿	141—144
大坪冲煤矿	145—148
明冲村煤矿	149—152
东元村煤矿	153—156
浔江乡煤矿乡	157—160
枫泉乡煤矿一井	161—164
石堰村煤矿	165—168
师虎龙煤矿	169—172
南庄村煤矿	173—176
小市村煤矿	177—180
复兴煤矿	181—184
双红村煤矿	185—188
汤泉村煤矿	189—192
导子乡煤矿	193—196
东湖乡煤矿	197—200
马坑村煤矿	201—204
枫泉煤矿二井	205—208
白龙村矿	209—212

常宁县

连江煤矿	213—216
石江煤矿	217—220
曲谭乡煤矿	221—224
乌此乡煤矿	225—228
大堡乡煤矿	229—232
鼓罗冲煤矿	233—236
新力乡煤矿	237—240
烟洲乡煤矿	241—244
三圻乡煤矿	245—248
龙门乡煤矿	249—252
五七煤矿	253—256

祁东县

长足煤矿	257—240
------------	---------

衡山县

长江煤矿	261—264
------------	---------

跃 进 煤 矿

隶 属 关 系		乡 办		批 准 单 位		耒阳县人民政府				
所在行政位置		衡阳市耒阳县夏圻乡新江村		批 准 日 期		1980·4				
所在地质单元		白沙矿区夏圻井田		投 产 日 期		1967·3				
煤 系 地 层		上二叠统龙潭组		矿 长		陈闲生				
煤 种 牌 号		无烟煤		或负责人姓名						
地 质 概 况	地质报告名称		郴耒煤田白沙矿区北段夏圻井田最终地质报告							
	报告提交单位 及 时 间		湘勘一队 1966·12		小 井 范 围	走 向 长 度		1.5	Km	
	报告审批单位 及 文 号		省煤局(67)湘煤储 字第 09 号决议书			倾 斜 长 度		0.15	Km	
	储 量	地质	总 量	万吨		境界	上界标高		121.4	m
			保 有	万吨			下界标高		+25	m
		其中	总 量	万吨		含 煤 面 积		0.225	Km ²	
			工业	保 有	万吨	瓦 斯 等 级		高		
	煤 质	A ^g (%)		10.55		有无煤尘爆炸危险		无		
		Q (大卡 / 公斤)		7542		煤 层 是 否 自 然 发 火		无		
		S _Q ^g (%)		0.64		正 常 涌 水 量		40	(m ³ / 时)	
					最大涌水量		96	(m ³ / 时)		
	可采煤层 名 称	厚 度 (m)			煤层 结 构	与下一煤 层间距(m)	煤层 倾角	顶 板 岩 性	底 板 岩 性	
		最小	最大	平均						
	9	2	20	4	较简单		40°	粉砂	细粒砂	
矿井相对地质位置及主要巷道示意图										

矿井基本情况及产销概况

矿	井筒	名称	标 高 (m)		长度(m)	坡 度	净断面(m ²)	支 护 材 料			
			井 口	井 底							
		主井	+ 150	+ 25	250	30°	4.34	砖石			
	风井	+ 146	+ 96	100	30°	4.34	砖石				
井	生产水平标高		+ 25 m		运 输 方 式		人 力				
	总回风水平标高		+ 96 m		通 风 方 式		自 然				
	开 拓 方 式		斜井		采 煤 方 法		水平分层				
	提 升 方 式		单钩串车		服 务 年 限		全 井 剩 余	年 年			
六 消 灭 情 况											
独 眼 井		自 然 通 风		明火明电照明		明火明电放炮		明刀闸开关	干 打 眼		
✓		✓		✓		✓		✓	✓		
职 工 人 数	总 人 数		200 人		效 益 情 况	资 源 回 收 率		60 %			
	按 分 工	井 下 工 人		174 人		投 资	县 以 上		1 万 元		
		地 面 工 人		17 人			区、乡、村、矿		38 万 元		
		技 术 人 员		人			合 计		39 万 元		
		管 理 人 员		9 人			吨 煤 投 资		13 元		
		按 性 质	固 定 工				50 人		上 缴 利 润	85 年 度	
	其 它		150 人			累 计		20 万 元			
	产 量	累 计 产 量		197550 吨		上 缴 税 金	85 年 度		2 万 元		
		85 年 度 产 量		23000 吨			累 计		15 万 元		
其 它	煤炭外运方式		公路		85年吨煤提维简费		4 元				
	集 运 地 点		南阳煤栈		85年平均销售价		28.6 (元 / 吨)				
	集 运 距 离		4 Km		85年生产成本		26 (元 / 吨)				
	上 调 煤 炭		调 省		85 年 度		0.9 万 吨				
					累 计		4.8 万 吨				
			调 地 (市)		85 年 度		0.3 万 吨				
					累 计		4 万 吨				
			调 县 (市)		85 年 度		0.2 万 吨				
					累 计		5.1 万 吨				

供电及主要设备情况

供电情况	类 别	专 线				
	起 止 地 点	省属夏矿工区一矿		受电变压器	型 号 及 容 量	数 量
	输 送 距 离	1.5 Km			320 千伏安	1 台
	线 路 截 面	35 mm ²				台
	电 压	6 KV				台
主要设备情况	分 类	型 号 及 规 格				数 量
	提 升	JT 1600×1200—248 型提升机				1
		JT 800×630—30 A				1
	通 风	KBT 51—2 型 5.5 局扇				3
	排 水	50D 8—8 型水泵				1
		80 D 30×8 型离心水泵				4
	压 风	3 L—10/ 8 型空压机				1
	运 输	0.5 V 型矿车				20
	照 明	KS—8				180
	瓦 斯 检 定 器					
其 它						

重 要 问 题 记 录

伤亡情况	分类 \ 年	77 年	78 年	79 年	80 年	81 年	82 年	83 年	84 年	85 年
	死 亡	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	重 伤	人	人	人	人	人	人	人	人	人
历史产量 (吨)		79 年	80 年	81 年	82 年	83 年	84 年	85 年		
		25930	23000	20200	21255	20000	24170	23000		
大事记	该矿为 19 58 年开办, 19 67 进行了技术改造, 设计能力为 3 万吨/ 年。									
矿井综合评价										

龙 云 井

隶 属 关 系		乡 办		批 准 单 位		耒阳市人民政府	
所在行政位置		耒阳市夏圻乡 龙云村		批 准 日 期		1984 年 8 月	
所在地质单元		永耒矿区雷家冲井田		投 产 日 期			
煤 系 地 层		上二叠统龙潭组		矿 长		肖少文	
煤 种 牌 号		无烟煤		或负责人姓名			

地 质	地质报告名称			永耒矿区北端雷家冲井田普查最终地质报告										
	报告提交单位及 时 间			湘勘一队 19 84·4		小 井 范 围	走 向 长 度		1.0	Km				
	报告审批单位及 文 号			省煤厅(85)湘煤字 135 号文			倾 斜 长 度		0.36	Km				
	储 量	地 质	总 量	万吨			境 界	上界标高	+80	m				
			保 有	万吨				下界标高	-100	m				
	煤 质	其 中	地 质	总 量	万吨		含 煤 面 积		0.36	Km ²				
				保 有	万吨		瓦 斯 等 级		高					
	煤 质	煤 层	A ^g (%)		11.1		煤层是否自然发火		无					
			Q(大卡/公斤)		7276		正 常 涌 水 量		30 (m ³ /时)					
			S _Q ^g (%)		0.58		最 大 涌 水 量		60 (m ³ /时)					
质 况	可采煤层名称	厚 度 (m)			煤层结构	与下一煤层间距(m)	煤层倾角	顶板岩性	底板岩性					
		最小	最大	平均										
		7	0.64	4.15						2	较简单	31°	粉砂、中细粒	深灰粉, 中细粒

矿井相对地质位置及主要巷道示意图

主井简剖面图

矿井基本情况及产销概况

矿	井筒	名称	标 高 (m)		长度 (m)	坡 度	净断面 (m ²)	支 护 材 料		
		井 口	井 底							
		主井	+ 158	+ 50	316	30°	4.34	片石		
	风井	+132.7	+ 80	105	30°	4	片石			
井	生产水平标高		+50 m		运 输 方 式		矿车			
	总回风水平标高		+80 m		通 风 方 式		自然通风			
	开 拓 方 式		斜井		采 煤 方 法		短壁式			
	提 升 方 式		单钩串车		服 务 年 限		全 井 剩 余	22 年 22 年		
六 消 灭 情 况										
独 眼 井		自 然 通 风		明火明电照明		明火明电放炮		明刀闸开关	干 打 眼	
✓				✓		✓		✓	✓	
职 工 人 数	总 人 数		80 人		效 益 情 况	资 源 回 收 率		75 %		
	按 分 工	井 下 工 人	69 人			投 资	县 以 上	万元		
		地 面 工 人	5 人				区、乡、村、矿	10 万元		
		技 术 人 员	人				合 计	10 万元		
		管 理 人 员	6 人				吨 煤 投 资	元		
	按 性 质	固 定 工	人			上 缴 利 润	85 年 度	万元		
		其 它	80 人				累 计	万元		
	产 量	累 计 产 量		吨		上 缴 税 金	85 年 度	万元		
		85 年度产量		吨			累 计	万元		
	其 它	煤炭外运方式		汽车		85年吨煤提维简费		元		
集 运 地 点		耒阳火车站		85年平均销售价		(元 / 吨)				
集 运 距 离		26 Km		85年生产成本		(元 / 吨)				
上 调 煤 炭		调 省		85 年 度		万吨				
				累 计		万吨				
		调 地 (市)		85 年 度		万吨				
				累 计		万吨				
		调 县 (市)		85 年 度		万吨				
				累 计		万吨				

供电及主要设备情况

供电情况	类 别		农排			
	起 止 地 点		盐 变 站— 矿	受 电 变 压 器	型 号 及 容 量	数 量
	输 送 距 离		18 Km		ST— 180 / 6	1 台
	线 路 截 面		75 mm ²			台
	电 压		6 KV			台
主 要 设 备 情 况	分 类	型 号 及 规 格				数 量
	提 升	JT 1200 / 1030 — Y 型				1
	通 风					
	排 水	40 A — 8 × 9				2
	压 风					
	运 输	0.5 TV 矿车				10
	照 明	KS — 8				30
	瓦 斯 检 定 器					
	其 它					

重 要 问 题 记 录

伤亡情况	分 类 \ 年	77 年	78 年	79 年	80 年	81 年	82 年	83 年	84 年	85 年
	死 亡	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	重 伤	人	人	人	人	人	人	人	人	人
历史产量 (吨)		79 年	80 年	81 年	82 年	83 年	84 年	85 年		
大 事 记	该矿井是一村办矿，1985 年冬乡接办后即进行改造，县主管单位已为其进行初步设计，能力为 3 吨/ 年，初期工程掘斜井 230 米至+ 50 水平，以原井作付井，需资金 66.56 万元，现乡已筹资 3 万元在动工建主井，主井已掘 50 米，并利用原老井作付井生产。									
矿 井 综 合 评 价	该矿储量多，煤层稳定，构造简单，潜力很大。可列入技改项目。									

盐 沙 乡 矿

隶 属 关 系		乡 办		批 准 单 位		耒阳市人民政府					
所在行政位置		耒阳市盐沙乡田心村		批 准 日 期		1982·3					
所在地质单元		永耒矿区田心井田		投 产 日 期		1972·5					
煤 系 地 层		上二叠统龙潭组		矿 长 或负责人姓名		陈寿球					
煤 种 牌 号		无烟煤									
地 质	地质报告名称			田心一、二、三井田最终地质报告							
	报告提交单位 及 时 间			小 井 范 围		走 向 长 度		0.55	Km		
	报告审批单位 及 文 号					倾 斜 长 度		0.08	Km		
	储 量	地 质	总 量			94	万吨	境 界	上界标高	+120	m
			保 有			94	万吨		下界标高	+60	m
		其 中	工 业			总 量	万吨		含 煤 面 积		0.044
				保 有	万吨		瓦 斯 等 级		低		
	煤 质	A ^g (%)		15.72		煤层是否自然发火		无			
		Q (大卡/公斤)		6760		正 常 涌 水 量		(m ³ /时)			
		S _Q ^g (%)		0.62		最 大 涌 水 量		(m ³ /时)			
	可采煤层 名 称		厚 度 (m)		煤层 结 构	与下一煤 层间距(m)	煤层 倾角	顶 板 岩 性	底 板 岩 性		
			最小	最大						平均	
5		0	3.00	1.2	复杂	25	30°	粉砂岩	粉砂岩		
6		0	15.0	1.8	复杂		30°	粉砂岩	细砂岩		
矿井相对地质位置及主要巷道示意图											

矿井基本情况及产销概况

矿	井筒	名称	标高 (m)		长度(m)	坡 度	净断面(m ²)	支 护 材 料	
		井 口	井 底						
		主井	+ 160	+ 60	200	30	4.34	片石	
	风井	+180	+120	120	30	3.8	木材		
井	生产水平标高		+ 60 m		运 输 方 式		人 力		
	总回风水平标高		+ 120 m		通 风 方 式				
	开 拓 方 式		斜井		采 煤 方 法		走向短壁式		
	提 升 方 式		单钩串车		服 务 年 限		全 井 剩 余	13.4 年 年	
六 消 灭 情 况									
独 眼 井		自 然 通 风		明 火 明 电 照 明	明 火 明 电 放 炮	明 刀 闸 开 关		干 打 眼	
√				√	√	√			
职 工 人 数	总 人 数		150 人 <th rowspan="10">效 益 情 况</th> <th colspan="2">资 源 回 收 率</th> <td>70 %</td>		效 益 情 况	资 源 回 收 率		70 %	
	按 分 工	井 下 工 人	135 人 <th rowspan="4">投 资</th> <th>县 以 上</th> <td>30 万 元</td>			投 资	县 以 上	30 万 元	
		地 面 工 人	10 人				区、乡、村、矿	5 万 元	
		技 术 人 员	人				合 计	35 万 元	
		管 理 人 员	5 人				吨 煤 投 资	11.6 元	
	按 性 质	固 定 工	人			上 缴	85 年 度	万 元	
		其 它	人			利 润	累 计	万 元	
	产 量	累 计 产 量		41000 吨		上 缴	85 年 度	万 元	
		85 年 度 产 量		6000 吨		税 金	累 计	万 元	
	其 它	煤炭外运方式		汽车		85年吨煤提维简费		元	
集 运 地 点		耒阳火车站		85年平均销售价		(元 / 吨)			
集 运 距 离		35 Km		85年生产成本		(元 / 吨)			
上 调 煤 炭		调 省			85 年 度		万 吨		
					累 计		万 吨		
		调 地 (市)			85 年 度		万 吨		
					累 计		万 吨		
		调 县 (市)			85 年 度		万 吨		
					累 计		万 吨		

供电及主要设备情况

供电情况	类 别		农排			
	起 止 地 点		盐变站—矿	受电变压器	型 号 及 容 量	数 量
	输 送 距 离		2 Km		ST—180/ 6	1 台
	线 路 截 面		75 mm ²			台
	电 压		6 KV			台
主要设备情况	分 类	型 号 及 规 格				数 量
	提 升	JT 800×600—30 A				1
	通 风					
	排 水	100 D 16×8				2
	压 风	2 V—6 / 8				1
	运 输	0.5TV矿车				10
	照 明	KS—8				200
	瓦斯 检定器	AQ—1				2
	其 它					

重 要 问 题 记 录

伤亡情况	分类 \ 年	77 年	78 年	79 年	80 年	81 年	82 年	83 年	84 年	85 年
	死 亡	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	重 伤	人	人	人	人	人	人	人	人	人
历史产量 (吨)		79 年	80 年	81 年	82 年	83 年	84 年	85 年		
		5460	2000	1650	6000	8500	11500	6000		
大事记	该矿井系省煤厅1982 年投资改造矿，投资 28.2 万元 1984 年完工后见 5 煤不可采 与原勘探资料出入很大 ， 故矿井无法生产，只有停下来，待湘勘五队复勘后作处理。									
矿井综合评价										