

档案馆代号： 411405

城 市 建 设 档 案

名 称： 北京首都机场一号航站楼改造

A段

案卷题名： 建筑与结构工程施工文件（九）

隐蔽工程检查记录

编制单位： 中铁十六局集团有限公司

技术主管： 江拔其

编制日期： 自 2003年9月11日 起至 2004年5月25日 止

保管期限： 密 级：

档 号： 缩微号：

共 册 第 册

城建档案卷内目录

顺序号	文件资料题名	原编号	编制单位	编制日期	页次	备注
1	隐蔽工程检查记录 普通钢质门安装	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	04.02.15- 04.04.10	1-8	8
2	隐蔽工程检查记录 防火门安装	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	04.02.15- 04.04.16	9-17	9
3	隐蔽工程检查记录 防火卷帘安装	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部V	04.03.03- 04.04.16	18-23	6
4	隐蔽工程检查记录 钢框玻璃门安装	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	04.03.21- 04.03.27	24-26	3
5	隐蔽工程检查记录 防火隔声系统	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	04.04.26	27	1
6	隐蔽工程检查记录 自动卷帘门安装	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	04.05.17	28	1
7	隐蔽工程检查记录 铝合金白页门安装	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	04.05.20	29	1
8	隐蔽工程检查记录 自动翻板门安装	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	04.05.20	30	1
9	隐蔽工程检查记录 吊顶龙骨安装	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	04.04.12- 04.05.25	31-76	46
10	隐蔽工程检查记录 轻质隔墙	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	03.11.15- 04.04.28	77-97	21
11	隐蔽工程检查记录 轻质隔墙(卫生间)	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	04.02.05- 04.03.05	98-109	12
12	隐蔽工程检查记录 外墙内保温	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	04.02.17- 04.02.27	110-111	2
13	隐蔽工程检查记录 空调机房吸声隔墙	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	04.03.23- 04.03.29	112-116	5
14	隐蔽工程检查记录 铝单板饰面墙	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	04.04.23- 04.04.25	117-120	4
15	隐蔽工程检查记录 饰面板干挂龙骨安装	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	04.03.15-04.0 4.10	121-139	19
16	隐蔽工程检查记录 外墙氟碳喷涂基层	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	03.09.17- 04.04.11	140-155	16
17	隐蔽工程检查记录 外墙铺贴抗裂玻纤网	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	03.09.19- 04.04.15	156-170	15
18	隐蔽工程检查记录 外墙腻子层批刮	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	03.10.15- 04.05.05	171-187	17
19	隐蔽工程检查记录 内墙氟碳喷涂基层	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	04.04.16	188-189	2
20	隐蔽工程检查记录 内墙腻子层批刮	C5-1	中铁十六局集团首都 国际机场1号航站楼 工程项目部	04.04.28	190-191	2

城建档案卷内目录

[illegible]





8/2

隐蔽工程检查记录 表C5-1		编 号		03-C5-001	
工程名称		北京首都国际机场一号航站楼改造			
隐检项目		普通钢质门安装	隐检日期	2004年02月15日	
隐检部位		地下室层 1 28 轴线			
隐检依据：施1图图号 _____ 建6改 _____ ，设计 变更/洽商(编号 _____)及有关国家现行标准等。					
主要材料名称及规格/型号： _____ [10槽钢，普通钢质门框，φ8钢筋 _____]					
隐检内容： 1、门两侧及门上的槽钢安装牢固，表面已经进行了防腐防锈处理； 2、连接件的数量、位置、连接方式符合要求，焊点已经进行了防腐防锈处理。门框安装牢固。					
申报人： 孙国琪					
检查意见： 安装牢固，符合要求。					
检查结论： ☒ 同意隐蔽 ☐ 不同意，修改后进行复查					
复查结论：					
复查人： _____ 复查日期： _____					
签字栏	建设（监理）单位	施工单位	中铁十六局集团北京首都机场1号航站楼项目部		
		专业技术负责人	专业质检员	专业工长	
	刘树兴	陈伟明	薛丽波	孙国琪	

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

隐蔽工程检查记录 表C5-1		编 号	03-C5-004	
工程名称	北京首都国际机场一号航站楼改造			
隐检项目	普通钢质门安装	隐检日期	2004年03月10日	
隐检部位	二层 1、III段			
隐检依据：施工图图号 _____ 建8-改3 _____ ，设计 变更/洽商(编号 _____)及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号： _____ [10槽钢、普通钢质门框、 ϕ 8钢筋] _____				
隐检内容： 1、门两侧及门上的槽钢安装牢固，表面已经进行了防腐防锈处理； 2、连接件的数量、位置、连接方式符合要求，焊点已经进行了防腐防锈处理。门框安装牢固。				
申报人： 孙国琪				
检查意见： 安装牢固，符合要求。				
检查结论： ☒ 同意隐蔽 ☐ 不同意，修改后进行复查				
复查结论：				
复查人： _____ 复查日期： _____				
签字栏	建设（监理）单位	施工单位	中铁十六局集团北京首都机场1号航站楼项目部	
		专业技术负责人	专业质检员	专业工长
	刘树兴	陈佑新	薛丽波	孙国琪

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

隐蔽工程检查记录 表C5-1		编 号 03-C5-006		
工程名称	北京首都国际机场一号航站楼改造			
隐检项目	普通钢质门安装	隐检日期	2004年03月20日	
隐检部位	一层 1、III段			
隐检依据：施工图图号 _____ 建7-改3 _____，设计 变更/洽商(编号 _____)及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号： _____ [10槽钢、普通钢质门框、 ϕ 8钢筋] _____				
隐检内容： 1、门两侧及门上的槽钢安装牢固，表面已经进行了防腐防锈处理； 2、连接件的数量、位置、连接方式符合要求，焊点已经进行了防腐防锈处理。门框安装牢固。				
申报人： 				
检查意见： 安装牢固，符合要求。				
检查结论： ☒ 同意隐蔽 ☐ 不同意，修改后进行复查				
复查结论：				
复查人：		复查日期：		
签字栏	建设（监理）单位	施工单位	中铁十六局集团北京首都机场1号航站楼项目部	
		专业技术负责人	专业质检员	专业工长
				

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

隐蔽工程检查记录 表C5-1		编 号 03-C5-008		
工程名称	北京首都国际机场一号航站楼改造			
隐检项目	普通钢质门安装	隐检日期	2004年04月10日	
隐检部位	三层 I 段			
隐检依据：施工图图号 _____ 建9-改3 _____ ，设计 变更/洽商(编号 _____)及有关国家现行标准等。				
主要材料名称及规格/型号： _____ [10槽钢、普通钢质门框、 ϕ 8钢筋 _____				
隐检内容： 1、门两侧及门上的槽钢安装牢固，表面已经进行了防腐防锈处理； 2、连接件的数量、位置、连接方式符合要求，焊点已经进行了防腐防锈处理。门框安装牢固。				
申报人： <u>石明琪</u>				
检查意见： 安装牢固，符合要求。				
检查结论： ☒ 同意隐蔽 ☐ 不同意，修改后进行复查				
复查结论：				
复查人：		复查日期：		
签字栏	建设（监理）单位	施工单位	中铁十六局集团北京首都机场1号航站楼项目部	
	专业技术负责人	专业质检员	专业工长	
	<u>刘树兴</u>	<u>陈佑新</u>	<u>薛丽波</u>	<u>石明琪</u>

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

9

隐蔽工程检查记录 表C5-1		编 号 03-C5-001		
工程名称	北京首都国际机场一号航站楼改造			
隐检项目	防火门安装	隐检日期	2004年02月15日	
隐检部位	地下室层			
隐检依据：施工图图号 _____ 建6改 _____ ，设计 变更/洽商(编号 _____)及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号： _____ [10槽钢、钢质防火门门框、Φ8钢筋] _____				
隐检内容： 1、连接件的数量、位置、连接方式符合要求，焊点已经进行了防腐防锈处理。门框安装牢固。 2、门框与墙体间的缝隙已经填嵌饱满。				
申报人： <u>刘明琪</u>				
检查意见： 安装牢固，符合要求。				
检查结论： ☒ 同意隐蔽 ☐ 不同意，修改后进行复查				
复查结论：				
复查人：		复查日期：		
签字栏	建设（监理）单位	施工单位	中铁十六局集团北京首都机场1号航站楼项目部	
	专业技术负责人	专业质检员	专业工长	
	<u>刘树兴</u>	<u>陈伟</u>	<u>薛丽波</u>	<u>刘明琪</u>

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

隐蔽工程检查记录 表C5-1		编 号		03-C5-002	
工程名称		北京首都国际机场一号航站楼改造			
隐检项目		防火门安装		隐检日期	
				2004年02月24日	
隐检部位		一层 IV、V段			
隐检依据：施工图图号 _____ 建7—改3 _____，设计 变更/洽商(编号 _____)及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号： _____ [10槽钢、钢质防火门门框、 ϕ 8钢筋] _____					
隐检内容： 1、门两侧及门上的槽钢安装牢固，表面已经进行了防腐防锈处理； 2、连接件的数量、位置、连接方式符合要求，焊点已经进行了防腐防锈处理。门框安装牢固。 3、门框与墙体间的缝隙已经填嵌饱满。					
申报人： 石国琪					
检查意见： 安装牢固，符合要求。					
检查结论： ☒ 同意隐蔽 ☐ 不同意，修改后进行复查					
复查结论：					
复查人： _____ 复查日期： _____					
签 字 栏	建设（监理）单位	施工单位	中铁十六局集团北京首都机场1号航站楼项目部		
	专业技术负责人	专业质检员	专业工长		
	刘树兴	陈佑行	薛丽霞	石国琪	

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

隐蔽工程检查记录 表C5-1		编 号 03-C5-003	
工程名称	北京首都国际机场一号航站楼改造		
隐检项目	防火门安装	隐检日期	2004年02月31日
隐检部位	一层、二层 I 段		
隐检依据：施工图图号 _____ 建7一改3、建8一改3 _____ ，设计 变更/洽商(编号 _____)及有关国家现行标准等。			
主要材料名称及规格/型号： _____ [10槽钢、钢质防火门门框、 ϕ 8钢筋] _____			
隐检内容： 1、门两侧及门上的槽钢安装牢固，表面已经进行了防腐防锈处理； 2、连接件的数量、位置、连接方式符合要求，焊点已经进行了防腐防锈处理。门框安装牢固。 3、门框与墙体间的缝隙已经填嵌饱满。			
申报人： 石国琪			
检查意见： 安装牢固，符合要求。			
检查结论： ☒ 同意隐蔽 ☐ 不同意，修改后进行复查			
复查结论：			
复查人：		复查日期：	
签字栏	建设（监理）单位	施工单位	中铁十六局集团北京首都机场1号航站楼项目部
		专业技术负责人	专业质检员
	刘树兴	陈伟华	薛丽波
			石国琪

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

隐蔽工程检查记录 表C5-1		编 号 03-C5-004	
工程名称	北京首都国际机场一号航站楼改造		
隐检项目	防火门安装	隐检日期	2004年03月10日
隐检部位	一层、二层 II 段		
隐检依据：施工图图号 _____ 建7一改3、建8一改3 _____，设计 变更/洽商(编号 _____)及有关国家现行标准等。			
主要材料名称及规格/型号： _____ [10槽钢、钢质防火门门框、 $\phi 8$ 钢筋] _____			
隐检内容： 1、门两侧及门上的槽钢安装牢固，表面已经进行了防腐防锈处理； 2、连接件的数量、位置、连接方式符合要求，焊点已经进行了防腐防锈处理。门框安装牢固。 3、门框与墙体间的缝隙已经填嵌饱满。			
申报人： <u>石羽祺</u>			
检查意见： 安装牢固，符合要求。			
检查结论： ☒ 同意隐蔽 ☐ 不同意，修改后进行复查			
复查结论：			
复查人：		复查日期：	
签字栏	建设（监理）单位	施工单位	中铁十六局集团北京首都机场1号航站楼项目部
		专业技术负责人	专业质检员
	<u>刘树兴</u>	<u>王树华</u>	<u>薛丽波</u>
			<u>石羽祺</u>

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

隐蔽工程检查记录 表C5-1		编 号		03-C5-005	
工程名称		北京首都国际机场一号航站楼改造			
隐检项目		防火门安装		隐检日期	
2004年03月14日					
隐检部位		顶层			
隐检依据：施工图图号 _____ 建9—改3 _____ ，设计 变更/洽商(编号 _____)及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号： _____ [10槽钢、钢质防火门门框、ϕ8钢筋 _____]					
隐检内容： 1、门两侧及门上的槽钢安装牢固，表面已经进行了防腐防锈处理； 2、连接件的数量、位置、连接方式符合要求，焊点已经进行了防腐防锈处理。门框安装牢固。 3、门框与墙体间的缝隙已经填嵌饱满。					
申报人： 刘树兴					
检查意见： 安装牢固，符合要求。					
检查结论： ☒ 同意隐蔽 ☐ 不同意，修改后进行复查					
复查结论：					
复查人： _____ 复查日期： _____					
签字栏	建设（监理）单位	施工单位	中铁十六局集团北京首都机场1号航站楼项目部		
	专业技术负责人	专业质检员	专业工长		
	刘树兴	陈陈所	薛丽波	刘树兴	

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

隐蔽工程检查记录 表C5-1		编 号	03-C5-006	
工程名称	北京首都国际机场一号航站楼改造			
隐检项目	防火门安装	隐检日期	2004年03月20日	
隐检部位	夹层、设备层			
隐检依据：施工图图号 _____ 建9—改3 _____ ，设计变更/洽商(编号 _____)及有关国家现行标准等。				
主要材料名称及规格/型号： _____ [10槽钢、钢质防火门门框、 ϕ 8钢筋] _____				
隐检内容： 1、门两侧及门上的槽钢安装牢固，表面已经进行了防腐防锈处理； 2、连接件的数量、位置、连接方式符合要求，焊点已经进行了防腐防锈处理。门框安装牢固。 3、门框与墙体间的缝隙已经填嵌饱满。				
申报人： 刘 琪				
检查意见： 安装牢固，符合要求。				
检查结论： ☒ 同意隐蔽 ☐ 不同意，修改后进行复查				
复查结论：				
复查人： _____ 复查日期： _____				
签字栏	建设（监理）单位	施工单位	中铁十六局集团北京首都机场1号航站楼项目部	
	专业技术负责人	专业质检员	专业工长	
	刘树兴	陈 明	薛丽波	刘 琪

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。