

(清)傅澤洪 黎世序等 主編 鄭元慶 俞正燮等 纂輯

行水金鑑
續行水金鑑

(附分類索引)



(清) 傅澤洪 黎世序等 主編 鄭元慶 俞正燮等 纂輯

行水金鑑 續行水金鑑

(附分類索引)

5

行水金鑑

卷第六十八

淮水

聖祖仁皇帝康熙三十九年十一月初一日總河張鵬
翻題奏臣遵

旨督修高堰堤壩將六壩已閉其五夏家橋堵閉過半
今唯留口門三十丈待宿州衛糧船過湖曾經題報
在案今於十月十九日臣親往高堰六壩一帶催工
見湖水長至三尺臣由陸路至老子山觀淮水出洪
澤湖之處一望汪洋無際通湖水長三尺詢之土人
云因閉壩故爾水長若再加長堤工單薄可虞臣一
面令夏家橋口門緩緩進埽以便分修官上緊臨湖

鑲柴仍催尅期竣工足禦風浪即合龍門於二十一日馳至清口見引河水勢加長臣令河兵新挖之三汊河及疏通河口引水入爛泥淺帥家莊等河身俱已有水而張福口裴家場二引河水長盈滿測量水平引河水高於黃仍將張福等河口之水匯入裴家場引河一處俟其水聚力強足以敵黃於二十四日西南風起引河水驟長比黃水高一尺一寸臣率道廳等官親放引河之水暢流入於運河臣擬俟回空糧船過完將運河頭壩堵塞逼清水出黃另疏題報但夏家橋口門堵閉後六壩水勢較今更爲加長平漕之水足以敵黃溢漕之水應行宣洩因三滾壩尚

未修成轉盼冰凌桃汛之水又至設遇西風鼓浪無處宣洩何以保固堤岸公議於翟家壩原有天然滾水壩之處地亢土堅仍留天然滾水壩寬百十餘丈用埽裹住兩頭平漕之水蓄以濟運溢漕之水聽其滾去出唐曹河入白馬湖若伏秋水大再於蔣家壩盡頭處原有之清水溝河以及涵洞酌量開放若水小仍然閉塞總以臨期相機而行務期有裨堤防再查六壩口寬二百八十丈今清口引河共寬三十餘丈不足以宣洩全湖之水應發帑再開寬闊使水暢流敵黃至於運河伏秋水漲應由涇河澗河洩出射陽湖入於海此二河見在挑浚應將涇澗二閘動帑

修補以資啓閉臣親行相度形勢博采衆論一得之愚未敢擅便恭請

皇上聖裁指示方略俾臣欽奉遵行奉

旨九卿詹事科道會同速議具奏 九卿議准具題奉旨依議速行 初十日總河張鵬翮題奏臣凜遵

聖訓指授方略明晰周詳先疏海口水有歸路今歲黃水不出岸矣繼挑芒稻河引湖水入江高寶一帶水由地中行矣再開清口開張福口裴家場等引河淮水有出路矣又加修高堰堵塞六壩逼清水復歸故道於十月二十四日引張福口等河會入裴家場引河開放清水流入運河曾經具摺奏報臣一面將湖

頭再加疏浚深闊以迎洪澤湖大溜又將張福口引水入裴家場之處再挑寬深水大勢旺迅流暢沛今於十一月初三日直敵黃水暢流入運河矣運河之中純係清水已無黃水灌入臣於初九日自下河回至清口見水勢暢流大半入黃少半入運一水兩分若有神助官民快覩淮黃交會歡聲若雷皆感頌我皇上軫念國計民生宵旰憂勤精誠上孚天心河神效靈之所致也伏惟我

皇上睿慮周詳

聖謨獨斷邁神禹之峻烈貽萬世之平成臣愚不勝懽忻踴躍謹恭疏題報 十三日總河張鵬翮題奏我

皇上洪福齊天

聖謨獨斷指授治河方略以至淮黃交會 國計民生
兩有裨益萬姓懽忻感頌無已但善後之計尚應次
第講求者謹先就濟運言之臣觀見在諸引河之水
勢聚而力强故足以敵黃而直出運口但大半出黃
少半濟運一水兩分當伏秋黃長之時恐清水之力
稍微臣率河官部員親行相度應於張福口裴家場
二引河空地中間迎湖大溜之處再挑引河一道面
寬二十丈底深一丈會入一河出口敵黃俾清水之
勢常強而禦黃有力將爛泥淺會入三汊河從七里
河出文華寺運河專以濟運衆議僉同實屬可行所

需銀兩於捐銀節省二項內動用不另請正帑理合具題奉

旨九卿詹事科道會同速議具奏 會議具題奉

旨依議速行

以上俱張文端治河書

聖祖仁皇帝康熙四十年二月二十四日總河張鵬翮題稱武家墩至運口一帶堤工捍禦湖水風浪最關緊要前河臣于成龍等題請大修高堰堤工案內失於估計以彼時湖水未出故也今六壩堵閉全完洪澤湖水勢盛出遶流武家墩一帶堤根而舊堤卑矮單薄難資捍禦必須作速加幫高厚簽釘排樁與高堰堤工一律相平又新大墩至裴家場從前未有堤

工應創築攔湖壩一道方可束水禦浪敵黃濟運茲
據淮揚道王謙詳稱武家墩至運口一帶堤工計長
一千一百七十二丈約需工料土方銀二萬一千餘
兩此工原屬高堰工程應動高堰大工銀兩作速興
工蚤竣以資捍禦等因前來臣親勘委屬緊要一面
動支高堰大工銀兩委官作速辦料興工仍一面估
計造冊另疏具題外所有急修緊要工程理合恭疏
題明奉

旨該部速議具奏 部議准覆奉

旨依議速行 三月初九日總河張鵬翮題臣欽奉

聖訓指授治河方略堵閉六壩大閘清口引清水暢流

出口會黃入海濟運通行今三月初二初三初四三日桃汛已至黃淮並長清水盛出敵黃有餘時西南風大作高堰一帶水長浪湧如龍門大壩高堰大壩堤工卑矮水從月壩漫過與石工之頂相平臣親率河官搶修並六壩一帶堤工俱皆平穩但部臣范承勲等估計加幫時六壩未閉未得水勢高下確實情形今六壩閉後全湖蓄水堤岸卑矮者離水面二三尺高者離水面五六尺不等西風鼓浪危險堪虞應將卑矮之處再行加幫臣令河官作速估計動大工節省銀兩興修另疏具題其天然滾水壩尚未開放欲其蓄水敵黃若湖水再長相機開放以保堤工初

八日臣查清口形勢武家墩三汊河爛泥淺裴家場張家莊湖頭水勢相連沛然而出面寬數百丈直繞大墩其流至運口也三汊河裴家場張福口張家莊四引河匯爲一河寬九十丈流出二座攔黃壩壩基淤沙如湯沃雪自然消化至頭座攔黃壩刷寬四十丈兩壩臺亦係淤沙見在蟄裂若清水再長勢必刷開自難存住詢之土人云當年黃淮交會時此係河心若刷去壩臺口門寬闊則清流益暢方足以洩全湖盛大之勢臣觀口闊水溜糧艘揚帆安流而過則土人之言不誣也但桃汛湖水已大伏汛勢必加長大墩一帶堤工禦河水而保運道關係緊要令河

官作速臨湖下埽加幫堤工高厚以資捍禦其黃河
因會淮合流桃汛水大馬家港難以合龍以致走埽
口門寬二十丈目前水長不能進埽留此口門以洩
溢漕之水亦可保固堤岸運河之水半長中河之水
亦大糧船通行快利黃運中三河堤岸見在俱屬平
穩除高堰堤工間有浪窩及龍門大壩高堰大壩西
坎捐工漫水之處令各官上緊修補並查明高堰石
工間有塌卸段落照例於桃汛情形另疏具題外謹
將清水盛出情形先行奏報奉

旨該部知道 二十二日總河張鵬翮題稱高堰一帶
堤工前部臣范承勲等估計加幫時因六壩未閉未

得水勢確實情形不過約略估計今六壩已閉淮水復由故道會黃入海水勢加長全湖形勢可得其真今三月初二初三初四等日桃汛水長風暴大作臣見沿湖鑲柴卑者初浪掣土再浪掣柴惟高者風浪不能撼越則是加高工程實有裨益臣委員丈量自出水面至頂高者五六尺不等卑者二三尺不等桃汛初至水勢已如此之大將來伏秋二汛勢必更長臣集新舊河官公議修防之法僉云通共加鑲柴工以七尺爲度如六尺者加一尺五尺者加二尺以次第加高出水面七尺庶可捍禦風浪准分修馬世濟宮夢仁金鉉等咨稱鑲柴加高前來復咨商分修董

訥王起元線一信陳汝器李應薦等衆議相同隨委効力知縣陳鵬年同該汛通判朱廷植等逐一按工確估自武家墩起至棠梨樹止計長一萬四千九百八十一丈二尺三寸需用工料土方銀二萬九千餘兩隨行淮徐道施世綸照數動支高堰大工銀兩交原修官照段作速辦料加鑲以資捍禦其六壩與王家口新閉俱係埽工石堤未能即成公議於臨湖密釘排椿以抵風浪而固堤身需用銀九千三百餘兩亦照數動高堰大工銀兩交原修官速行辦料簽釘蓋蓄清敵黃金恃高堰堤工堅固關係最爲緊要刻不容緩臣照例一面動帑交原修官作速興修估冊

送部外理合恭疏題明奉

旨該部知道 部議准覆奉

旨依議速行 二十八日題六壩自棠梨樹迤南至秦
家岡一帶堤工前河臣于成龍等因彼時六壩未閉
水勢東注此處地勢稍高未經估計加幫今據淮徐
道副使施世綸等詳稱今六壩全堵湖水驟長通堤
俱經加高此處反覺卑矮一遇西風鼓浪危險堪虞
必須照六壩一律臨湖丁頭鑲柴以資捍禦計工長
八百九十四丈需用銀一萬九百六十三兩零動用
高堰大工銀兩交各分修鑲柴仍責令該汛廳員協
修以期速竣等因前來臣覆親勘無異相應題估奉

旨該部速議具奏 部議覆奉

旨依議速行 四月初四日工部郎中王進楫傳奉

上諭對總河張鵬翮說保守高家堰第一要緊 初八日總河張鵬翮題今六壩全閉淮水初復故道水勢蓄長止由清口一路會黃入海一切堤工俱係新築湖寬水盛風浪易發最爲險要加謹保守誠如

聖諭臣等公議保守之法一在分地巡防自清口歷高家堰至六壩每五里派官二員不分風雨晝夜巡防發帑委能員備料運貯工所備用其臨湖鑲柴預防浪掣武家墩至高家堰令原修廳員住工防守自小黃莊至周家橋令分修諸臣住工防守自周橋至六