# 重濬徒陽運河全案卷一

奏爲丹徒運河淺阻業已設法挽過軍船二十八幫並
將挑工酌分先後辦理緣由恭摺奏祈
聖鑒事竊照徒陽運河本無來源全藉江潮灌注前兩年
江水漲溢秋禾多被淹漫而冬間水落歸槽運道轉
資利益本年夏秋以來幸無異漲瀕江田畝藉獲收
成而今冬潮枯徒陽運河卽形淺澀查囘空軍船於
十月二十四日始經啟放臨清堰維時徒境運河因
天氣久晴兼遇西風水勢已漸消落疊飭府縣將各
段淺處預行撈挖以備囘空經行迨十一月初六日
首幫空船挽過揚關而丹徒口門沙灘業已涸露難
以通舟惟橫閘尙可迎潮已據該府縣集夫挑撈稟
請查照道光八九十一等年成案改由橫閘行走經
臣會同督臣陶澍附片奏
聞在案臣接據署鎭江府王用賓十一月初七日稟稱橫
閘內外挑撈之後較量江中水面高於新挑河底三
尺四寸正期幫船到口卽可浮送乃續據稟報自初
八以後一連數日西風大發江潮消落異常以致口
門露出之沙反高於江面之水須待江潮再長幫船



江蘇巡撫臣林則徐跪

始能進閘等情臣接稟後即由蘇州起程於十四日馳抵橫閘正值西風勁峭瀕江兩岸顯露沙痕沿途查勘運河自丹陽之東門橋即已淺滯至丹徒辛豐鎮以上阻淺尤多亟令將下游張官渡閘座先行下板以資攔蓄又於徒陽交界迤西擇要趕築草壩數座層層兜裹測量淺阻之處用鐵簸箕集夫拉撈一面多雇工匠將橫閘口門以外攔沙寬十五丈餘尺立時剷鑿使內外水勢相通復於江口另築軟壩取勢迎潮仍多添關纜人夫乘機挽曳並因現任丹徒縣知縣陳增稔到任未及一月河漕情形尚欠熟悉如且能講求河務卸事後因會算交代未回安東當即改委張寬培就近接署丹徒縣將催漕挑工等事責成經理飭速儹辦臣復率屬恭詣天后宮暨各廟虔誠祈禱幸自望汛以後屢轉東風晝夜催提軍船乘潮進閘截至十一月二十四日已催過二十八幫計船八百八十五隻其自橫閘以下至張官渡各段閘壩互相啟閉層層套蓄不使厎水洩枯是以進閘之船得以接續南下惟日內西風又發汛小潮微尚恐江浙之船一時未能全行進閘臣先

已咨會漕臣查照成案將較遠之江廣幫船先令漫
越出江俾得及早歸次其浙江幫船亦較蘇松稍遠
並飭查明如已出瓜洲口卽先提入橫閘漫幫前進
總期早一日同空卽早一日起運溯查嘉慶十四十
九二十四並道光三四等年均因運河淺阻奏明將
同空幫船截留壩外先辦挑工俟啟壩後再行進口
本年該河淺澀應須大挑工段尤覺綿長若將空船
截留壩外等候挑工完竣爲日旣久恐致修艙稽遲
自應斟酌變通期於兩得臣現與鎭江道府酌商將
橫閘以上至京口運河一時未經行船之處卽先勘



估開挑其橫閘以下河道仍留與幫船行走俟同空
過竣接續興工庶催漕挑河兩無貽誤現今分飭鎭
江京口各營汛察看風色將江浙各幫船提至橫閘
對口之小沙夾港等處停泊一遇長潮風順卽行催
令進閘一面督率該府縣分段派員多帶兵役添雇
人夫拉船磨淺撈挖蓄兼施務使軍船進閘之後銜尾
遄行不致停前壓後統期下次大汛一律全行南下
無誤年前歸次除俟幫船掃數進口並勘定通工挑
撈銀數另行
奏報外所有籌催同空酌辦挑工情形謹會同兩江總

督臣陶澍恭摺具
奏伏乞
皇上聖鑒謹
奏
道光十四年十一月二十五日具
奏道光十五年正月初二日奉到
硃批竭力認眞辦理欽此

奏再本年徒陽運河甚形淺澀經臣親駐丹徒橫閘設法提進軍船二十八幫已於十一月二十五日恭摺

奏

聞在案維時正交小汛潮勢極微又連日大發西風厎水愈形刮耗不獨丹徒運河船多淺擱卽丹陽境內亦不得暢行前船一停卽攔後船之路臣目擊情形不勝焦急當復率同常鎮道李彥章署鎮江府知府王用賓等力求引灌之方加添攔束之具或車或撈隨挽隨推先於丹陽之東湖橋香草河兩處引水入運送過數船仍未能多濟復覓得附近辛豐鎮之三圈橋內有各鄉瀦蓄水渠尙爲充滿飭縣曉諭居民試行引放旋又掣通步家壩楊樹壩二處過水較旺並又尋出大瀆山北之朋家溝金涵口等處亦有民渠各長數里次第設法引灌上游擱淺之船藉以浮送其丹陽境內之練湖本爲蓄水濟運之所已將現存之水由湖溝引出以送丹陽上下停滯之船惟臘月朔日以後連遭日夜狂風軍船渡江倍宜愼重臣諄飭署京口協副將張成龍鎮江營參將繼倫於大江兩岸察看風色來往提催互相接應既不可任其延

江蘇巡撫臣林則徐跪

需要全本请访问 www.ertongbook.com

緩亦不可稍有疏虞截至十二月初六日共已進口
三十八幫計船一千三百七十七隻所有江浙兩省
幫船未進口者祇賸三分之一江廣幫船亦皆接續
渡江西上現在渥沾雨澤且現瑞雪繽紛麥田既得
滋培卽運河亦資長水一俟風定軍船皆可儹行不
聖懷再臣因此次駐劄丹徒為日較多除衙門尋常事件
照例委蘇州藩司陳鑾代拆代行外其臬司招解命
盜案件亦委藩司代勘發回以免積壓此外緊要事
件仍隨時包封送至行次辦理合併附片陳明謹
奏
道光十四年十二月初七日附片具
奏道光十五年正月初八日奉到
硃批知道了欽此

奏爲勘估大挑徒陽運河工段銀數荼摺奏祈
聖鑒事竊照鎮江府屬丹徒丹陽二縣運河爲江浙兩省
空重漕船經由要道該河原係鑿山而成水無來源
全藉江潮灌注而潮汐挾沙易致停淤定例於每年
冋空過竣後擇淺挑撈至六年大挑一次道光十二
年輪屆大挑因厎水尚充改作小挑十三年仍照小
挑估辦本年河道極爲淺澁自應循例大挑先經臣
督飭該道府逐加估勘因其時冋空正由橫閘進口
擬將橫閘以上至京口運河先行開挑其橫閘以下
分別酌辦緣由恭摺奏
聞在案茲江浙兩省冋空均已掃數進閘南下所有通河



挑撈工段據常鎮道李彥章署鎮江府知府王用賓
先後督同丹徒丹陽兩縣逐一測量計丹徒縣境內
自江口壩內起至界碑止四段共長六千九百二十
五丈俱屬淤淺應行估挑又各段內陽灘共長一千
一百二十丈應於挑工之外一律估切又江口壩外
並越河下至倒缺橋等七處共長五百四十丈應估
閘撈又運河西閘下利涉橋支河一道計長一百五

江蘇巡撫臣林則徐跪

十丈應一併開挑以上挑撈切灘及築壩修換閘板
繩索共估需銀二萬二千七百八兩四錢二分九釐
又丹陽縣境內定山灣起至靑陽鋪上止三段共長
三千二百丈應行開挑又各段內陽灘共長二百二
十丈應行估切又備用涵起至呂城茶庵等二十六
處共長一千三十丈應行單撈計需挑撈切灘築壩
夫工等銀八千三百三十三兩五錢七分九釐統計
徒陽兩縣各工共估銀三萬一千四十二兩八釐由
蘇州藩司陳鑾查明循例動支樂生洲租息銀五千
八百一十二兩五錢三分一釐其餘銀二萬五千二
百一十九兩四錢七分七釐在於司庫存公銀內動
給等情詳請具
奏前來臣親駐丹徒先後周歷覆勘所有應挑應撈工
段均與該道府估報相符實係必應辦理除橫閘以
上至江口挑工業已先行築壩外其丹陽尾壩現飭
趕緊堵築一律排車厝水俟厎水車乾亦卽多集人
夫剋期挑辦惟大挑工段綿長統計一萬三千二百
三十餘丈且該工多係氾沙澌淤旋挑旋涌又兩岸
土山陡立出土最難若稽察稍有未周卽人夫交相
滋弊經臣督同常鎭道李彥章嚴定章程頒發承辦

工員及各段委員認眞挑撈務令全除積弊嚴覈土
方尺寸勒限程功仍照例標立誌樁加封灰印以杜
偷減但必得大員專駐工所總司督催方可臻妥速
而祛弊混常鎭道李彥章有經管揚由兩關稅務祗
能來往稽查新任鎭江府知府龔文煥甫經到鎭於
估工未曾經手仍應責成原估之署鎭江府知府王
用賓駐工總催雖卸署府篆仍令一手經理該員遇
事認眞能任勞怨可期得力除飭依限完工仍於未
啟壩以前先行稟報以便臣再至驗收如查有挑撈
寬深丈尺與原估標誌不符卽當據實參辦總期一



律深通不許稍有草率延緩並另取土方夫工細册
分別
題咨外所有勘估徒陽運河大挑工段銀數謹會同兩
江總督臣陶澍合詞恭摺具
奏伏乞
皇上聖鑒謹
奏
道光十四年十二月二十日具
奏道光十五年正月二十二日奉到
硃批另有旨欽此同日奉到道光十五年正月十七日奉

上諭林則徐奏勘估大挑徒陽運河一摺江蘇鎮江府屬丹徒丹陽二縣運河爲江浙兩省空重漕船經由要道現屆輪應大挑經該撫查明通河挑撈工段計丹徒縣境內自江口壩內起至界碑止四段共長六千九百二十五丈應行估挑各段內陽灘共長一千一百二十丈應於挑工之外一律估切又江口壩外並越河下至倒缺橋等七處共長五百四十丈應估帑撈運河西閘下利涉橋支河一道計長一百五十丈應一併開挑以上各工共估需銀二萬二千七百八兩零丹陽縣境內定山灣起至青陽鋪上止三段共長三千二百丈應行開



挑各段內陽灘共長二百二十丈應行估切又備用涵起至呂城茶庵等二十六處共長一千三十丈應行帑撈共估需銀八千三百三十三兩零統計徒陽兩縣各工共估銀三萬一千四十二兩零著照所請準其動支樂生洲租息銀五千八百十二兩零其餘銀二萬五千二百二十九兩零準其在於司庫存公銀內動給該撫即督飭該道李彥章嚴定章程頒發承辦工員及各段委員認眞挑撈務令全除積弊勒限完工仍著責成原估之前署鎮江府知府王用賓駐工督辦一手經理並著於未啟壩以前先行稟報該撫親往驗收如查有草

萃倫滅情弊卽著據實參辦毋稍姑容該部知道欽此



需要全本请访问 www.ertongbook.com

奏爲驗收徒陽運河大挑工程並催提重運漕船渡江
緣由恭摺奏祈
聖鑒事竊照鎮江府屬丹徒丹陽運河爲江浙兩省漕船
經由要道上冬該河極爲淺澀回空改由橫閘進口
經臣親駐丹徒設法籌催并勘明該河應行循例大
挑將橫閘以上至京口一帶先行開工其橫閘以下
工程於回空過竣接續興辦業將估需銀數及先後
施工緣由奏蒙
聖鑒在案查大挑工段綿長非小挑之比統計挑撈切灘



共有一萬三千餘丈之多且今屆新漕提前趕辦尤
須及早挑竣啟壩以便重運出江臣督同常鎮道李
彥章嚴定章程飭令署丹徒縣知縣張寬培署丹陽
縣知縣畢以紱各就所轄境內分領承辦復逐段委
員嚴密查催剔除積弊務覈土方尺寸勒限程功仍
照例標立誌樁加封戳記到灰印責令原佔之前署鎮江府
海州知州王用賓駐工總催該道李彥章亦常川往
來督辦惟沿河山高岸陡出土極難且河底挑宻愈
深則兩岸坍墊愈甚而間段土性非油泥稀淤即瀝
沙走乳有以窮日之力挑深數尺而隔宿淤泥湧出

仍復如前者豬婆灘野狗墩等工尤爲著名之處儹
挑最形吃力幸臘底正初天氣晴和人夫得以用力
江口至橫閘先挑之工陸續先行報竣惟橫閘以下
至丹陽各段因正月十四五並十九二十等日連遇
雨雪節據該道府暨徒陽二縣先後稟報各塘積水
時厗時添兩岸塌厓隨挑隨墊臣以挑工緊要斷不
可誤卽於開篆之後由蘇州起程親臨工次周歷督
催目擊挑辦之難較他處工程不啻數倍復經嚴飭
加添人夫器具漏夜搶挑以速補遲不使稍有延誘
每挑完一段卽驗收一段先將各封墩子壩次第起



除茲截至正月二十八日各工全行辦竣量驗寬深
丈尺均屬相符撈淺亦皆如式並無草率偷減情弊
所築兩頭攔工大壩卽於是日一體啟放外江內河
之水互相灌注勢極通暢隨於二十九日將派列首
幫之長淮頭幫重船四十一隻由武進水次提至丹
徒陸續儹渡出江銜尾北上計本年開壩渡江日期
比較上三年俱早半月至二十日不等其在後各幫
現亦以次接續催開臣擬由常鎮一帶回蘇沿途親
督文武員弁上緊嚴提務令迅速趕兌隨兌隨開以
副四月初十以前全數儹至淸江之

欽限不敢稍任延誤所有驗收徒陽運河大挑工程並催
提重運渡江緣由謹會同兩江總督臣陶澍合詞恭
摺具
奏伏乞
皇上聖鑒謹
奏
道光十五年正月二十九日具
奏道光十五年三月初一日奉到
硃批知道了欽此

重濬徒陽運河全案卷二

江蘇巡撫部院林爲明定章程事照得徒陽運河係

江浙通漕要道若不認眞挑挖不獨虛糜

帑項必致貽誤漕行今屆大挑之年尤須覈實辦工嚴

除積弊茲本部院新定章程十八條刊印頒發所有

在事官員以及胥役泥夫人等各宜凜遵辦理毋得

玩違干咎合將一切條款開列於後

計開

一徒陽運河小挑之年向派鎭屬四縣分辦大挑之年

添派外屬十一州縣分辦此舊章也但外縣承挑多



屬有名無實葢工居隔境既虞呼應不靈而官難分

身莫禁丁胥滋弊以致工多偷減費倍虛糜本屆大

挑原應分調壇溧及外屬州縣到工承辦茲本部院

特加體卹概免調工惟將徒境運河歸丹徒縣承挑

陽境運河歸丹陽縣承挑該地方官辦理本境工程

較之外屬自當得力又以鎭江府爲總理常鎭道爲

督催均令就近稽查往來儹辦自可除積弊而速要

工惟該工例價不敷賠累甚鉅徒陽兩邑力有難支

所有免調到工之員應出承挑工費由藩司覈明分

別定數令其隨同年額協貼捐款一併解司轉發工

員領辦則承挑者免累出費者免勞酌劑均平實爲
兩便惟工需緊要解款斷不容遲務各激發天良於
開工後速卽全解司庫以憑轉發儻各屬以爲旣經
免調漠不相關轉將應出之資拖延不解則是大負
一番體卹之心卽應立予撤任以爲玩公者儆
一本年係辦大挑所有徒陽二境全河俱應估辦惟現
在丹徒閘以下同空尙未過竣已
奏明將丹徒閘上至江口止先行興挑今估工長三千
七百餘丈口寬四丈五尺底寬三丈挑深五尺段內
有水若干卽扣除若干總以挑深五尺配平河底爲



主其兩口以上腮土均除水面按照一五收分加算
遇灣曲高墊之處不拘南岸北岸俱順形勢估挑歷
來所估切灘旣已算在腮土之中無庸另估以歸覈
實惟江口大壩外灘三十丈河十五丈向估撈濬今
趁小汛期內赶日搶挑另行展估口底以納江潮又
南門橋北河身太灣亦經展估另造清册庶全河倍
收其效矣
一本年估挑土方務得實在尺寸向來所雇柴米人夫
折扣虛糜實爲弊藪今將陋規積習全行革除以出
土之難易定方價之高低覈實程功俾昭公允如出

土在一百丈外者每方給價三百六十文九十丈外者每方給價三百四十文八十丈外者每方三百二十文七十丈外者每方三百文六十丈外者每方二百九十文五十丈外者每方二百八十文四十丈外者每方二百七十文三十丈外者每方二百六十文其願將全段工程遠近牽算截長補短者每方概以二百九十丈酌中定價自皆不致偏枯至便益橋工長八十丈猪婆灘大小奶共工長七十丈向係著名累工應另行剔出作爲搶挑之工最後挑辦準將工價再行酌展每方總不得過四百文以示限制

一現在先辦之三千七百餘丈應酌分爲五段每段專委二員監督每員應給薪水油伙暨公寓轎價等項經費每日支洋三元並準各帶家丁三名以兩名站段一名跟隨每日各給飯錢一百四十文自足以敷食用如敢抽扣夫錢串通偷減除將該丁重辦外該委員併干參咎

一每段由縣派撥繕書一名日給飯錢一百四十文又刑皂二名夜役四名段差八名各日給飯錢一百文俱分交委員差遣管束如有曠誤索擾等弊聽委員