修築寶山海塘全案卷二

太倉直隸州寶山縣知縣毛正坦稟敬稟者竊卑境沿海土石塘隄每遇夏秋颶風時作必須加意防護茲于本月十四日申刻陡起東北大風至晚更緊時值大汛潮勢乘風而起飛騰異漲高至一丈數尺波濤汹湧直漫塘隄致將迎險頂衝之江西胡巷口南岸及北岸馬頭朱家橋礮臺前小沙背陳華浜顧隆墩石洞江東朱家宅郭家宅長浜等處均已穿缺沿塘一帶潮水漫溢近塘民房及卑縣新建沿海營兵房屋間有坍塌停泊船隻互相擊損縣治東北門外石塘亦遭搏激稍有坍殘幸十五日寅刻風勢漸轉西北潮水漸退天氣晴霽近塘漫越之水漸卽宣洩卑職週歷查勘將穿缺各段立卽雇夫搶堵以禦汛潮至江西石礮臺牆身亦有坍塌江東礮臺圍護土圩係在塘外經此風潮全行坍壞除趕緊修築另詳外合將六月望汛異常風潮情形肅泐稟

聞伏祈

鈐記

道光十五年六月十九日稟

蘇撫部院林爲札飭趕修事本年六月二十一日準
蘇松鎮田函開六月十四日陡起東北颶風吳淞口
東西兩岸石塘土塘礮臺兵房四圍皆無牆壁舊設
石礮臺磚牆瞭房軍器房營房胡巷汛營房吳木烽
營房小沙背營房深淘汛營房深淘墩營房均被坍
倒請飭寶山縣汛將境內衝坍塘岸及礮臺兵房損
壞之處刻日趕緊儹修務得在在堅固庶弁兵得以
按段棲止瞭防實爲至要等因到本部院準此查風
潮被坍各工昨據寶山縣稟報卽經批司飭令趕修
在案今準前因合行札飭札到該司卽速飛飭寶山

縣查明境內被坍礮臺及營兵各房作速逐一修築
堅固移營以資巡防戍守並將衝卸土塘趕緊先行
搶護一面遵照前批籌捐修建石塘毋稍延緩仍飭
將興竣日期修過處所開摺通報毋遲
道光十五年六月二十二日札

江蘇布政使司陳爲轉飭事奉

蘇撫部院林批寶山縣稟六月望汛風潮海塘衝缺

近塘民房及營兵各房坍塌縣城東北門外石塘亦

遭坍殘等情由奉批前據道稟風潮坍損各工卽經

批飭趕修在案惟查寶山縣土石塘工爲闔邑保障

近年連被風潮椿石損壞其額設編夫一項每被工

書舞弊侵漁凡遇報修之工不過于塘外宻取沙土

鋪塡了事未嘗砌石添椿是以旋築旋坍有名無實

亟宜大加修整以衞民生現當經費支絀之時不能

請

帑辦理上年據該縣紳矜陳鎭等具呈卽經批司轉飭

該縣循照義賑捐輸之例廣爲勸捐通力合作庶幾

衆擎易舉如果踴躍樂輸辦公妥速本部院必將急

公出力之捐戶紳董

奏懇

聖恩優加奬勵在案此次土塘穿缺固須先行塡補以禦

渾潮但祇能攔護一時而不足以資永久據稟前情

仰蘇州布政司速飭該令將被損海塘除先行趕緊

塡築搶堵外應卽遵照本部院上年批飭妥爲勸捐

修築以資捍衞先將捐辦情形據實稟覆如可速行

興辦卽取開工日期報查並將土塘不能抵禦處所
應行改築石塘之處逐段開摺呈候覈奪其被坍營
房礮臺等工亦卽分別趕修完整具報毋得稽遲並
候
督部堂批示等因奉此查前據該縣並稟到司當查
該縣海塘爲闔邑保障要工數年以來屢被衝損示
據修築堅固上年曾據祘着赴
撫轅呈請修復石塘批司轉飭舉辦迄今數月未據
稟覆批州飭縣查明所坍塘工共有若干丈尺應如
何修築之處卽日據實稟覆一面將坍缺處所多備

椿石趕緊修築在案奉批前因合就轉飭札到該州
卽飭遵照均毋稍有草率稽遲致干未便
道光十五年六月二十四日札太倉州

江南提督段爲據稟咨請飭辦事據吳淞營參將孫
廷揚稟稱六月十四日傍晚陡起東北颶風潮不以
時驟先漲發至戌刻風威益烈浪勢愈汹將南北土
塘衝卸數處潮水直入塘內寶山縣治四門內均有
灌水迨至十五日卯刻風轉西北潮水稍退卑職親
歷沿塘查看近塘民房田疇俱皆積水卑營舊設石
礮臺一座東南兩面磚牆被風吹坍瞭房三間軍器
房二間營房十五間俱全行坍倒臺上臺下安設礮
位藥彈軍裝等項被風浪衝擊滾落塘根外灘駐防
弁兵鳧至高阜處所得以生全外委曹大奎右足受

傷其添防礮臺汛兵房三十五間該處有石塘遮護
雖經漫水僅坍四周牆壁當據千總張兆鯤外委曹
大奎開報坍失物件前來查安設大小礮十三尊鐵
彈三千斤又頭二三號鐵子一千八百粒鉛彈五十
斤鎗鉛子五十斤火藥三百斤號褂四十件戰箭六
十枝外委鈐記委牌并各兵什伍等項卑職隨令該
弁兵多雇民夫在於水灘四處打撈找護大小礮十
二尊尚少發炮一尊其軍裝鉛鐵彈子鈐記等件
連日潮漫未退急切難以打撈除飭該弁兵等守待
水退再行找尋務獲另報並據沿塘汛弁車朝杜等

先後開報胡港汛營房八間吳木烽營房三間小沙背營房三間俱全行坍倒深淘汛營房八間深淘墩營房三間均稍有吹損又據內洋守備陸鳳翔添派巡探夷船千總顧永慶等開報內洋巡探及存港戰船俱被風潮摧壞上裝扛具并損傷舵扇物件甚有掙斷錨纜所幸各船身不致有礙卑職除現移明寶山縣迅將遭風坍倒礮臺營兵各房及沿塘坍殘各墩汛房趕速建修俾防兵有所棲止等情到本提督據此查是日風颶潮水驟漲委果屬實據稟前情相應咨請爲此合咨

貴部院請煩查照行司速飭該地文員分別修建以資捍衛仍祈

示覆施行

道光十五年六月二十四日咨

太倉直隸州寶山縣知縣毛正坦稟敬稟者竊照卑
境於六月十四日陡遇異常風潮水勢飛騰漫溢沿
海土石塘隄均遭衝塌業將大概情形先行通稟在
案茲卑職連日逐一勘查沿城北門外迤西小沙背
衝塌土塘二百餘丈止存塘腳二三尺不等迤北顧
隆墩陳華浜石洞等處均各衝缺自三四十丈至數
百丈不等治城北門外衝坍石塘工尾二丈止存蓋
底石二層衝坍塘石十三層間被風浪激碎迤東丈
許自頂至底激有裂縫又東北城角衝坍石塘二丈
數尺刷去塘石五六層不等又東門外

先農壇前并東南城角吳木烽等處中間石塘均有抽
失突出之處細察情形潮來直逼石塘根腳沙土刷
深蓋石底梅花樁透露潮水出納有聲若不大加修
理塘底抽深進水必有傾覆之虞又迤南礮臺前土
石塘相接處并談家浜潘家宅朱家橋均已衝缺石
礮臺亦遭衝坍裂陷其胡巷口南北岸并江東等處
坍塌潰決不少伏查卑縣僻在偏隅三面環海境轄
土塘一萬五千餘丈以障海潮治城北門外至石礮
臺北建有石塘一千三百丈內戗土塘以資擁護頂
對大洋之處迎險遭衝從前歷經請

帑修築外加樁石自靠塘一層至二三四五層不等卷查嘉慶四年異常風潮加築樁石工程二千一百十七丈嘉慶十年加築樁石二千五百六十三丈均奉專摺題奏給銀辦理例價不敷援照華亭塘工鄰邑分辦之案稟奉議以太屬一州四縣幫攤厥後遞年擇險加工或請歲修開銷或歸冬估春修案內請帑若工程不大由縣隨時捐廉辦理邇年歲修無款經費支絀春修亦未便頻年請辦每遇風汛刷損塘面致有此次遭衝坍塌之患上年地方士庶呈請加築樁石係爲未雨綢繆之計當奉撫院批飭勸捐遵經諭勸乃緣衿民散處其地勢較高素無水患者卽隔膜相視不肯踴躍又皆藉口謂塘身隨時挑修土工權爲保護因無樁石易於刷損例應請帑之工捐修則從前所未有是以屢經發簿勸題竟無一人相應至今未能集事詎猝遇風潮高至數丈將迎險各段衝塌過甚者老咸稱數十年未見較之嘉慶四年十年被衝丈尺多至兩倍並查江西石磯臺

暨新建營房以及東門外
天后宮暨
海神廟頭門牆垣及
先農壇均遭衝坍委係異常風潮適蒙
巡道因公在口目擊情形旋于念一二三等日周歷
查勘明確諭令卑職將衝缺進水最險之處籌措銀
兩先築一圩暫禦潮水以安民心復因丈量坍塌工
段甚多挑土填修勢難存立亦萬不能與水爭衡必
得各於缺口處加築椿石以資抵禦而石塘以百餘
年穩固之工亦遭此次風潮坍塌數段急需砌築設
有傾圮所關匪細通計土塘石塘工程較大斷非敷
衍所能了事竊思海塘一帶工程若非加用椿石或
坍塌無多則所費不至動縻巨萬或該衿富尚肯休
戚相關捐同義賑亦可由卑職倡首集腋成裘且
國家經費有常何得遽行請
帑惟此次坍塌土石工段綿長既非擇險加工可比沿
塘被風潮後居民危在旦夕秋汛瞬屆尤非僅作未
雨綢繆之計而寶邑紳耆紛紛援例請
帑現經
巡道傳問紳富當堂開導仍無一人樂輸是勸捐徒

勞罔益值此至危至緊至要之際不得不仰懇
鴻慈垂憐濱海塘工爲百萬生靈保障攸關
恩賜循照例案飭委大員勘驗
題請動項給辦以奠民生再查衝缺各工塘外無甚灘
土潮汐直逼塘根急需加築椿石趕緊堵禦刻不可
緩而縣庫無款可挪惟有仰乞
恩施準於
藩庫先行籌借銀兩俾得及早購料修築一方黎庶
共沐生成卑職身膺民社目睹情形實屬寢食難安
用敢據實稟陳至沿海一帶被淹禾棉卑職現在察

看情形有無損傷另行稟辦其被坍民房及間有淹
傷人口實在窮苦者亦經妥爲捐撫現在民情尙屬
安貼堪慰慈懷合將卑縣風潮衝塌土石塘工急須
加築椿石緣由並隨同
巡道覆加履勘開具段落長尺清摺恭呈
鑒覈
道光十五年六月二十三日稟

蘇松太道陽金城謹稟者竊職道於本月十九日起
程親詣太倉崇明等州縣查勘被潮衝溢情形當經
稟明在案職道隨于二十一日勘得太倉所轄之鎮
洋縣屬劉河地方建設石壩一座坐西向東堵禦西
來渾水壩底有四涵洞迎面數丈即是海塘斜向東
北前于十四日夜東風擊起海潮漫入素不通流之
煙墩港內橫衝石壩將東靠清水之一面打壞致坍
塌涵洞三個僅存一個與該州李牧所稟東北風及
僅存涵洞四個情形稍有不符又勘得海塘汕刷第
二三段塘腳各長丈許農田圩岸亦多坍損均飭該
縣孔令趕緊修築顧姓等共坍草房四十餘間及淹
斃顧秉元之童養孫媳一口業經安撫掩埋現在潮
水已退木棉尚無妨害等情與該州原稟無異職道
即擬前往崇明履勘旋經李牧稟稱是日接到崇明
姚令具稟該縣連日晴霽積水漸消秧苗甫經插齊
木棉潮退無礙惟海圩間有衝破現經趕緊修培所
有順坍草房廬舍及被淹被壓人口已督丁役分投
往查並親履各鄉查勘業田勤加保護等語職道以
事不厭詳另委太倉州同于翼如先赴崇明確查
具報復因憶及前在吳淞口目睹被衝海塘亟須搶

堵自從出示勸捐去後能否濟事未據稟覆心甚懸
切卽日馳赴寶山督同該縣毛令履勘縣城北門外
迤西小沙背衝塌土塘二百餘丈止存塘腳二三尺
不等迤北顧隆墩陳華浜石洞等處均各衝缺自三
四十丈至數百丈不等縣城北門外衝塌石塘工尾
二丈止存蓋底石二層東北城角衝坍石塘二丈數
尺又東門外
先農壇前并東南城角吳木烽等處中間塘石均有抽
失突出之處尤可怕者潮來直逼石塘根腳灘土刷
深蓋石底梅花樁透露潮水出納有聲石牆孤立危

如累卵又迤南礮臺前土石塘根接處並談家浜潘
家宅朱家橋均已衝缺營房礮臺亦被衝坍裂陷其
胡巷口南北岸并江東八房宅以南土塘或被衝損
或全潰決統計江西江東衝缺土塘共四千八百零
四丈五尺此職道數日內周歷勘明之實在情形也
伏思鎮洋地面被衝海塘僅止二三段卽其石壩應
行修復工亦無幾惟寶邑境內海塘缺損至四千八
百餘丈之多誠恐颶風靡常秋汛瞬屆不能不加用
椿石保護隄防預弭將來之患而工段綿長動靡巨
萬職道原欲以捐代

帑因而出示勸捐奈寶邑屢灾屢賑民力已殫該耆民
等有所藉口總以例應請
帑爲詞連日傳同紳富曉以大義誘其天良竟無一樂
從者職道揆時度勢再四熟籌勸捐既屬徒勞豈遂
旁觀袖手隨諭令該縣先築一圩暫禦目前汛患再
行設法加築椿石現據該縣開具段落丈尺清單援
引嘉慶四年並十年兩次加築椿石均經專摺
題奏給銀分理其或例價不敷卽援照華亭塘工鄰邑
分辦之例稟請
覈議幫攤有案查嘉慶年間工程皆不過二千餘丈

此次則四千餘丈工程多至兩倍似應比照遵行該
縣稟出一誠實爲百萬生靈起見惟有仰懇俯如所
請檄委大員勘驗
題請動項給領興工再查衝缺各塘外無甚灘土潮汐
直逼塘根椿石堵築乃係刻不可緩之工縣庫委無
款項可籌惟乞
憲恩準於藩庫先行籌借銀兩俾工次及早購料修
築一方黎庶均感戴
鴻慈於無既至該縣江西江東間有民房倒塌淹斃
人口均經督飭捐撫現在農田無礙民情尙屬安輯

藉慰厘懷所有委查崇明被水實在情形俟復到再
行稟報外合將勘得鎮洋塘壩被衝及寶山縣衝塌
土石塘工急須請銀加築樁石緣由先行具稟伏祈
鈞鑒

道光十五年六月二十五日具稟

蘇撫部院林爲札知事據寶山縣稟風潮衝損土石
塘工請給銀興修等情到本部院據此當查沿海各
縣建設土石塘工係爲闔邑田廬保障地方紳庶最
爲切已要務遇有坍損亟應協力籌修現當經費萬
分支絀之時且在停辦工程期內斷難請
帑辦理卽如浙江修築海塘實爲險要鉅工甚於江省
奚啻數倍亦必疊經
欽差勘定奏奉
諭旨方準動項若據該縣所稟率行奏請則凡有海塘各
屬皆將紛紛效尤

國家經費有常何以爲繼上年據該邑紳衿等具呈本
部院卽經批司轉飭循照義賑捐輸之例廣爲勸捐
通力合作以冀衆擎易舉如果踴躍樂輸辦工妥速
必將捐戶紳董奏查該邑士民最稱急公好義上年捐
聖恩優加獎勵在案查該邑紳衿
貲辦賑數至十餘萬兩之多深堪嘉尚地方宮平日
辦事果能悉協輿情遇有此等緊要事件闔邑紳衿
斷無不合力同心以爲捍護桑梓之計何以前署令
捐賑一事勸至十餘萬兩辦理克臻妥協該令竟不
能倡率以致半載有餘並無捐輸之戶且明知度支

未裕姑以請
帑一言具稟塞責欲思市惠於下詖過於上是何居心
除批司嚴飭遵照外合行札知札到該道卽速遵照
嚴飭該令將險要穿缺土塘先行捐資填補修築完
整以禦伏秋大汛一面飭令實力妥爲勸捐將土塘
應行改築石塘之處另開清摺呈送由司覈議詳奪
先飭將捐輸數目開報一面督令開工償辦儻該令
仍以不能勸捐爲詞卽自行稟請撤任另委賢員接
辦毋任延誤此札
道光十五年六月二十八日札蘇松太道

加知府衔太倉直隸州知州李正鼎謹稟竊卑職於
六月二十五日將親赴寶邑查勘風潮衝損海塘緣
由稟報
撫院在案二十六日抵寶後詢據沿塘居民僉稱正
值大汛十四日又遇狂風潮勢乘風而起波濤汹湧
直漫塘隄以致塘土衝缺爲數十年未有之事等語
連日督同毛令逐一散勘丈江西各段土塘穿缺一千
七十六丈殘損二千一百八十一丈五尺江東各段
土塘穿缺一千一百五丈殘損四百四十二丈共計
穿缺殘損土塘四千八百四丈五尺其石塘衝損四

丈又裂縫二丈已蒙
巡道諭令該縣先築一圩暫資抵禦合將補還土塘
及應添椿石單壩約略估計繪具圖摺呈
電伏查該縣乾隆五十九年及嘉慶四年十年歷屆
風潮衝損塘工椿石均係照例請
帑修築其民修土塘亦係借
帑修理按田攤征還款今值經費支絀各工停辦之時
原不應遽爾請
帑惟上年該縣衿耆顧淵陳鎮等先後上赴
撫轅呈請加築椿石奉批飭勸捐之後經毛令屢次

需要全本请访问 www.ertongbook.com