修築華亭海塘全案卷四

江蘇布政使司怡爲飭知事案照華亭縣修築海塘
需用經費錢文現據該府具領錢二萬千文合洋一
萬七千三百九十一元錢三百五十文到司據此查
此項洋錢業於十七年十二月二十八日照數動支
放給委員候補知事李均領解該府查放支用在案
合就飭知札到該府即便遵照將前項洋錢照數查
收督同華邑洪令撙節支用此札
道光十八年正月初十日札

松江府知府文康府衙太倉州知州李正鼎蘇州海防同知楊承湛謹稟者竊於上年準金山營許遊擊移開修築華亭縣海塘派委巡查彈壓武弁自備薪水辦理兵丁飯食亦由營捐發以節經費移請會覆免給等因準此卑府等當以派出員弁自備薪水無庸給領洵爲急公達體卽經稟請各憲俯如所請辦理惟派出兵丁人數較多若由營捐給飯食誠恐力有未逮請將本汛駐札者每人每日給錢一百文稟奉

督院批開據稟華亭縣捐辦海塘工長夫衆該遊擊派出各弁均念切本境自備資斧在工彈壓尙屬奮勉其所派兵丁該府等既因人數較多仍請按原汛駐札及派撥分巡分別酌給飯食錢文以示體恤應如稟辦理至柘林營所管地面無多自應統由該營弁巡查以歸簡便仰蘇州布政司轉飭遵照仍候

撫部院批示繳又據稟華亭海塘章程營弁兵丁薪水飯食準撫院批開查華亭海塘章程營弁兵丁薪水飯食準其動給支發據請由營支給毋需動支經費惟工段縣亘爲日甚長恐營員不能支持仍應照章支給以

示體恤仰蘇州布政司即行轉飭遵照至柘林營境
轄海塘所計無多自應由該營按段派出並即移營
照辦仍候
督部堂批示繳各等因奉此卑府等前在省垣曾以
海塘經費維艱營員情願免給薪水飯食面請
憲示仰蒙
撫院諭令酌量覈減另行議稟等因卑府等復會同
覈議請將派巡營弁二員照章酌減一半每員每日
給薪水一元其派出兵丁八十名仍照前稟分別本
汛外汛給發飯食錢六十文及一百二十文稟奉蘇

藩司轉奉
撫院批開據稟已悉仰蘇州布政司覈飭遵照繳等
因到司查此項薪水飯食銀兩既據稟稱該府等前
在省垣面奉
撫院諭令酌減議稟自應如稟發給以節經費飭即
轉移遵照等因迨後
撫院恐捐項不敷工用飭將工費節節減省等因卑
府又於稟覆節省案內聲明所雇淮夫由華邑按名
印給腰牌填明年貌攜帶在身許遊擊常川在工彈
壓派巡武弁復晝夜在塘巡查各項人夫安靜請將

外汛派撥兵丁四十名截至年底止裁撤只留本汛
兵丁四十名足資稽查如工次有倚恃人衆酗酒滋
鬧等事許遊擊不難隨時調撥彈壓武弁二員仍照
舊各給薪水一元留巡本汛兵丁亦仍每名日發飯
食錢六十文可以稍節經費稟奉蘇藩司轉奉
撫院批開裁撤外汛兵丁爲節省經費起見應如該
府等所稟辦理等因轉行到府奉此除移明金山營
許遊擊遵照外理合錄批稟報
道光十八年正月二十二日稟

江蘇巡撫部院陳爲專札查催事照得華亭縣修築
海塘土石各工前據該守等稟報各段土工二月杪
即可完竣等情即經如稟批飭趕緊夯硪築做照依
來稟於二月杪將土工概行完竣去後迄今一月現
在通工土塘共有幾分工次未據具報合亟札查札
到該府即速轉飭遵照查明截至正月二十日止各
段工程釘樁若干夯築土坯通工共有幾分工次即
日據實稟覆一面嚴飭各委員趁此天氣晴和夫匠
齊集之時督率人夫趕緊夯築剋期完竣仍將續後
工次隨時稟報毋任偷減草率遲延該道府等不時
往來督辦毋遲切速特札
道光十八年正月二十五日札

松江府知府文康府銜太倉州知州李正鼎蘇州府海防同知楊承湛署太倉州知州黃冕署松江府柘林通判温綸湛崇明縣知縣徐加槐華亭縣知縣洪玉珩謹稟者竊奉

撫院札開華亭縣修築海塘土石各工前據該守等稟報各段土工二月杪即可完竣等情即經如稟批飭趕緊夯硪築做照依來稟於二月杪將土工概行完竣迄今一月現在通土工塘共有幾分工次飭即稟覆等因到府奉此遵查卑華邑海塘各段釘樁及挑土情形卑府等前經屢次稟報

憲鑒在案茲復督同段員段董飭令各項人夫按照

章程並遵照先後奉到

憲批認眞辦理第五六七分樁木均已釘完其餘釘有十之七八不等截至正月底止通工連前共釘丈五樁四萬五千五百七根丈八樁三萬九千九百四十四根二丈樁八百九十四根三共釘樁八萬六千三百四十五根各段加幫土工挑土先後不齊做成分數亦多寡不一並因正月內雨雪冰凍停工數日現在有挑至三四五分者有挑至六七八分者通工牽算計有五分工程卑府等隨時按坯錐試均屬飽

滿現仍不遺餘力時刻嚴催各董事所雇土夫倘屬
踴躍從事間有雇不足數或任情偷安經卑府等隨
時分別訓斥究懲如果天氣晴和不爲雨阻二月內
可以先完大半其餘並樁工三月半前均可蕆事惟
瞬屆桃汛潮勢漸旺土工將完靠塘第一層樁亦已
釘齊急須填砌碎石加築石後土以資擁護而運工
次之石約有二千數百方在松隱交卸之石聞有一
二千方相隔工次七八十里之遙宕戶並不雇覓小
船轉運到工與在山未運無異卑府等前於議覆吳
縣賀令等所稟辦石章程案內業經縷晰稟明昨奉
藩憲札開據賀令等稟請飭華婁金三縣多雇攤船
在松隱轉運由宕戶給價飭卽照辦等因卑府等雖
已分別轉行而該三縣境內小船甚少恐不足恃應
請俯賜查照前稟札飭辦石各員督令宕戶多雇大
船裝運松隱一面多雇小船轉運到工以濟工需免
致貽誤實爲公便再連日河水日見消耗除稍淺地
方雇夫撈淺外其餘不能運送樁石之處現在估計
興挑合並聲明
道光十八年二月初三日稟

江蘇巡撫部院陳爲再行專札查催事照得華亭縣
修築海塘土石各工前據該守等稟報各段土工二
月杪卽可完竣等情卽經如稟批飭趕緊夯硪築做
照依來稟於二月杪將土工概行完竣去後嗣因未
據具報工次又經札查在案迄今日久現在通工土
塘工次仍未具報實屬玩違合再專札查催札到該
府卽速轉飭遵照查明截至二月初五日止各段工
程釘樁若干夯築土坯通工共有幾分工次卽日據
實稟覆一面嚴飭各委員趁此天氣晴和夫匠齊集
之時督率人夫趕緊夯築剋期完竣仍將續後工次

隨時稟報如再遲延本部院定卽先行劾
奏該道府等不時往來督辦毋遲切速特札
道光十八年二月初六日札

江蘇布政使司怡爲遵批轉飭事奉
蘇撫部院陳批該府等會稟修築華亭海塘工截至
正月底止工次情形等情由奉批據稟華亭土塘工
次情形已悉仰蘇州布政司即飭該府等嚴督段員
段董將通工土塘趁此天氣晴和上緊挑做依限完
工其未釘樁木亦即如式釘齊通報查驗一面嚴催
署督糧同知蔡令吳縣賀令協同辦石各員督令宕
戶將碎石趕緊採鑿轆轤運送並令多雇小船由松
隱駁運到工以濟要需務期如蔡令面稟以填滿十
二段木樁爲度並將運過方數及起運確期先行據

實報查均毋稍任遲
督部堂批示繳等因到司查此案前據該府等並稟
到司當經批飭嚴督各宕戶趕緊採鑿多雇大船裝
并飭吳縣賀令嚴督趕緊儹辦剋期工完稟請驗收
運至松隱另雇小船轉運到工以濟工用在案奉批
前因合就轉飭札到該府立即移行印委各員遵照
憲批嚴督各段員段董將通工土塘趁此天氣晴和
趕緊挑做依限完工速將未釘樁木亦即如式釘齊
通稟查驗毋任偷減草率均毋遲延切速此札
道光十八年二月十四日札

江蘇巡撫部院陳爲專札飭遵事照得華亭縣修築
海塘土石各工前經刊定章程以丈配用一尺四寸
圍圓樁木二十根等因久經飭行遵照在案現據鋸
發樁木委員鎮洋訓導洪炯等稟報樁木頭尾塔配
不能牽算一尺四寸圍圓業經批司速飭各工員總
以排釘密實毋庸限以根數毋許偷減稀疎在案合
亟專札嚴飭札到該府卽速轉飭在工各員遵照每
丈釘樁必須密釘深固如敢限於根數偷減稀疎入
土短淺工不堅固一經查出定卽嚴懲仍俟釘樁完
竣開具某段用樁數目清摺送候查驗一面嚴飭各

委員督率夫匠人等趁此天氣晴霽趕緊夯築剋期
完竣仍將截至二月十五日止做有幾分工次先行
據實稟報毋稍捏混以後續有工次隨時稟報如再
遲逾本部院定卽先行劾
奏致干未便該道府等仍不時往來督辦毋遲特札
道光十八年二月十六日札

華亭縣知縣洪玉珩謹稟者竊奉於二月十九日奉
撫院札開卑縣修築海塘應需土方前由司道會議
據各紳民情願按田畝計每土一方酌繳夫價錢四
百二十文責成局董專司承辦現在曾否繳齊貼夫
應工札飭查明已未收繳數目稟覆並將未繳錢按
數催收等因奉此卑職伏查修築海塘土方錢文先
經選舉莊圖各董查明業佃應承土方在圖催繳錢
文彙交總局卽由局董雇夫應役截至二月十九日
止已繳土方七萬三千七百餘方合錢三萬千有零
隨時歸於工用其餘未繳土方雖經董事嚴催並由

卑職赴鄉勸諭開導急公緣卑縣地瘠民貧濬河之
役常年挑辦兼之上年秋收減色民力實形拮据更
值漕務緊急以致催繳不前工用亦有不繼之虞茲
奉札催除嚴諭各董設法催追卑職仍隨時親赴各
鄉剴切勸導上緊催繳齊全以濟工用不致有誤合
肅稟明
道光十八年二月二十二日稟

松江府知府文康坐補常州府知府李璋煜府衙太
倉州知州李正鼎蘇州府海防同知楊承湛署太倉
州知州黃冕署松江府柘林通判温綸湛崇明縣知
縣徐家槐華亭縣知縣洪玉珩謹稟者竊照卑華邑
海塘工程前經卑府康等屢次稟報
憲鑒迨卑府璋煜奉委到工後又截至二月二十二
日止將通工土塘做有七分及釘樁砌石情形查明
通報在案各段土工原限二月底完竣日逐催令加
夫惟一四五等分工內段董陸廣瑞張湘張懷德方
瑞麟吳掌綸程大奎吳樸誠沈潘孝陳學禮侯克敬
周政張南洲何東侯遵照趕辦於二十四五等日先
後報完有石已填砌連石後土一併做完者有石未
運到先完土工者雖試飽滿丈尺豐足尚屬踴躍急
公現將限前數日及依限完竣者分別存記將來彙
請獎勵其餘段董疲玩性成者居多雇夫多不足數
卑府等時切心焦復將未挑之土逐段量明按其土
之多寡限定每日雇夫名數挑土方數完工日期取
具段董限結夫總董保結並分別開單札飭段員督
率遵辦一面諭飭夫總董協催查二月內初九十七
十九二十四五六八九三十等九日皆值陰雨不能

工作截至月底止通工牽算挑成七分有餘如果以後不爲雨阻段董雇足人夫卑府等自當督令趕辦完竣以期仰慰

慈懷儻段董仍有意因循不復依限趕完亦當擇尤指名稟請嚴提究辦斷不再事姑容二四五六七十及十二分工內椿已釘完均係遵照

憲札排釘緊密入土深固並非每丈限定二十根之數通共已釘椿九萬九千八百四十九根其餘亦卽可完碎石運到工次約有三千數百方松隱轉運現亦陸續駁來五六兩分工內砌有七八成七分之十二三四五成不等其五分中工起至第一分工尾因天氣久晴河水消涸碎石難以運送先擬俟土工辦完再行挑宻免致無水行硪茲因土工未竣椿內需石甚殷現飭押運碎石之委員王積昂董事袁斯熊金元吉查垣確切估計雇夫築壩由五分中工起分爲四段督令滾段興挑庶於運石行硪兩無妨礙謹肅具稟

道光十八年三月初一日稟

江蘇布政使司怡爲遵批轉飭事奉
蘇撫部院陳批鎮洋縣訓導洪炯等稟報截至本年
二月初六日止收放華邑海塘椿數等情由奉批據
稟椿木不能牽算一尺四寸等情是否與工程無礙
仰蘇州布政司卽速移行道府確查具覆一面轉飭
各工員遵照每丈總以排釘密實爲度毋庸限以二
十根之數毋許偷減稀疎一面督率夫匠人等趕緊
築做剋期完工以禦桃汛如有逾限定卽先行參
奏仍移行該道府往來督辦均毋違誤切速並候
督部堂批示繳等因到司奉此并據該訓導等並稟
到司合就抄稟轉飭札到該府立卽遵照迅速查明
該訓導等所稟前項椿木不能牽算一尺四寸等情
是否與工程無礙卽日據實通稟一面轉飭各工員
遵照每丈總以排釘密實爲度毋庸限以二十根之
數毋許偷減稀疎仍督率夫匠人等趕緊築做剋期
完工以禦桃汛如有逾限定卽先行詳請參
奏不貸仍由該府往來工次督辦均毋違誤切速此札

道光十八年二月二十一日札

江蘇布政使司怡爲遵批轉飭事奉
蘇撫部院陳批蘇左營守備劉承恩稟覆查勘華亭
縣修築海塘工程情由奉批昨據該管周道具稟即
經批司嚴飭遵照在案茲據委查海塘守備劉承恩
具稟前來蘇州布政司即遵照前批迅速移行該管
道府縣查明工次較少之段員段董嚴加申飭一面
親督趕緊做築將土工剋期完竣並將何段何員何
董怠玩情形據實稟報以憑存記分別示懲並飭華
亭縣將應收夫價及各屬捐輸各數勒限半月內催
繳全完以應工用毋任稍有疲玩仍飭收石委員楊
辦碎石之印委各員毋許姑息情面仍先將截至二
月二十日止共收石數據實稟報如敢扶同徇隱即
行嚴參毋稍寬貸並飭該備知照此致稟抄發等因
到司奉此查前經
蘇松太道查勘華亭縣修築海塘工次情形稟奉
撫憲批司即經分別移行遵辦在案奉批前因合就
飛飭札到該府即便遵照迅速查明工次較少之段
員段董嚴加申飭一面親督趕緊做築將土工剋期

完竣並將何段何員何董怠玩情形據實通稟以憑
存記分別示懲並即嚴飭華亭縣將應收夫價并速
督催捐輸各縣立將書捐未繳錢文務限半月內一
律催繳齊全以濟工用均毋稍任疲玩致干嚴參不
貸火速此札
道光十八年二月二十七日札

江蘇巡撫部陳爲專札飭查事照得華亭縣修築沿
海一帶土石塘工
奏奉
諭旨派委各員切實查辦趕緊修築以資鞏固而衞民生
等因欽此當經轉飭欽遵辦理並經本部院節次札飭
該管道府往來工次督辦以期工歸實在得資經久
在案今本部院風聞各段工次總辦總催及各段員
每日並不到工聽董事夫役人等任意築做併有第
八分起十二分內外各樁間有劗短劈傷之弊十一
十二分外樁劗削尤甚又聞向來釘樁勢皆內仆迎

託土石最爲得力今始築之時以直立爲主一經填
石難免外仰又自第五分迤東六分七分內層石將
近砌全土亦隨築而二十五工之樁見有丈餘外仰
者又東工到石雖未及十分之二三而間有檢砌平
樁之處如八分之四十二四十三工九分之四十五
四十六四十八工十一分之五十三工俱有數尺或
丈餘外仰之樁以致內外兩層樁頭相去不過尺餘
似此窄狹即使如法砌疊水易衝擊至十二分片石
未砌樁尚直立其餘各段半係鬆土栽種短樁夯不
結實填用舊石難免浪衝刷卸種種草牽難以枚舉

需要全本请访问 www.ertongbook.com